

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA  
GRAD PRIJEDOR  
GRADONAČELNIK  
GRADSKA UPRAVA  
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE  
INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA (2014 - 2024.)  
ZA 2019. GODINU**

**Prijedor, juni 2020. godine**

## IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Integralne Strategije razvoja Grada Prijedora (2014-2024) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštite životne sredine, u okviru četiri (4) definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2019. godinu planirana je realizacija **68** projekata, ukupne vrijednosti **17.484.686,00 KM**. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je **15.847.775,00 KM**, što je **91 %** realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, 18 % sredstava je realizovano iz budžeta Grada, a 82 % iz eksternih izvora.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za 2019. godinu, Grad Prijedor je realizovao ili je radio na realizaciji velikog broja projekata, kojima se rješavaju ključni problemi zajednice ili ostvaruju preduslovi za realizaciju drugih ključnih vezanih projekata ( projekti unapređivanja poslovnog okruženja, koji imaju za cilj privlačenje domaćih i stranih investicija, projekti podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju, projekti podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata društvene infrastrukture, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih objekata komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture, te projekti unapređenja sistema zaštite životne sredine).

Tokom 2019. godine sektorski ciljevi su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom.

Najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru, u 2019. godini, realizovano je (ili se kontinuirano realizuje) **35** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **3.164.442,00 KM**. Realizacijom navedenih projekata ostvareni su rezultati koji su planirani za 2019. godinu. Evidentirano je povećanje broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i realizovanih podsticaja, odnosno, broja korisnika podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. U ovoj godini nastavljena je tendencija unapređenja konkurentnosti MSP, podrške preduzetništvu i zapošljavanju.

- U društvenom sektoru, u 2019. godini, nastavilo se sa rekonstrukcijom objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se radilo na realizaciji projekata koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže i drugi projekti. U društvenom sektoru u 2019. godini realizovano je (ili se kontinuirano realizuju) **18** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **11.547.281,00 KM**.

- U sektoru zaštite životne sredine, u 2019. godini, realizovano je (ili se kontinuirano realizuju) **12** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **1.136.052,00 KM**. U ovoj oblasti realizovani su projekti koji se odnose na izgradnju primarne kanalizacione mreže, rekonstrukciju distributivne mreže u AD „Toplana“, izgradnji nasipa na obali Sane i drugi projekti.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja

investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti, koji su međusobno povezani i u sinergiji. Kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Iako je novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji, bio novina, svi učesnici planiranja i implementacije su u prethodnom periodu uspjeli savladati proces i uvesti novi pristup u planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu realizacije Strategije u 2019. godini, preporuke za implementaciju Strategije razvoja grada Prijedora u 2019. godini su:

- treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali biti započeti u 2019. godini, a nisu, a za koje se realno očekuje da će u narednom periodu biti obezbijedena sva potrebna sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

## **1. UVOD**

Strategiju integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine izradio je Razvojni tim grada Prijedora u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine, u okviru Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategija razvoja grada Prijedora usvojena je u decembru 2013. godine na 2. vanrednoj sjednici Skupštine grada Prijedor, održanoj dana 26.12.2013. godine. Kao operativni instrument za realizaciju strategije, Grad priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije.

Ovaj izvještaj se odnosi na implementaciju strateških, odnosno, sektorskih, prioriternih projekata u 2019. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica Grada.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom čitavog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata-APIS). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

## 2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

### 2.1. Vizija

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014. – 2024. godine, definisana je sljedeća vizija:

**„Prijedor 2024. – grad pravih investicija i uspješnih ljudi“.**

### 2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014 – 2024. godine, definisana su 4 strateška cilja:

**Strateški cilj 1:** Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja;

**Strateški cilj 2:** Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura;

**Strateški cilj 3:** Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana;

**Strateški cilj 4:** Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

### 2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj grada su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

#### Ekonomski razvoj

**Sektorski cilj 1:** Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine;

**Sektorski cilj 2:** Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;

**Sektorski cilj 3:** Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;

**Sektorski cilj 4:** Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;

**Sektorski cilj 5:** Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

#### Društveni razvoj

**Sektorski cilj 1:** Izgrađena društvena infrastruktura;

**Sektorski cilj 2:** Unaprijeđene društvene usluge građanima;

**Sektorski cilj 3:** Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

### **Sektor zaštite životne sredine**

**Sektorski cilj 1:** Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;

**Sektorski cilj 2:** Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom;

**Sektorski cilj 3:** Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;

**Sektorski cilj 4:** Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

## **2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2019. godina)**

### **Ključni prioriteti ekonomskog sektora**

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2019. godinu su:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška poljoprivrednoj proizvodnji,
- podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju.

Fokusiranje na stalno unapređivanje poslovnog okruženja ima za cilj privlačenje investicija, što stvara preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1 – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine“.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Podrškom malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju stvaraju se uslovi za realizaciju sektorskog cilja 4 – „Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“.

### **Ključni prioriteti društvenog sektora**

U društvenom sektoru ključni prioriteti za 2019. godinu su:

- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata društvene infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Izgrađena društvena infrastruktura“

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 3 – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura“.

### **Ključni prioriteti sektora zaštite životne sredine**

Ključni prioriteti u sektoru zaštite životne sredine za 2019. godinu su:

- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže i ostalih objekata vodosnabdijevanja treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“.


Unapređenje sistema upravljanja otpadom treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom“.

## **3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRALNOG RAZVOJA**

### **3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)**

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014-2024. godine planirana je realizacija 167 projekata, od čega je 162 projekta planirano prilikom izrade Strategije, dok je 5 projekata naknadno uvršteno u Strategiju, a čije uključnje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. U periodu 2014-2019. godine započeta je realizacija 133 projekta, od kojih su 123 projekta višegodišnji, dok su 10 projekata jednogodišnji (čija je realizacija započeta i završena u jednoj godini). Od početka realizacije razvojne strategije u potpunosti je završeno 30 projekata, što je 18 % od ukupno planiranih 167 projekata.

U nastavku je dat grafički prikaz implementacije broja projekata.




Ukupna vrijednost planiranih projekata od početka realizacije strategije je **140.768.270,00 KM**, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata, kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije **84.744.582,00 KM**, što je **60 %** od planirane vrijednosti projekata.

Od toga, vrijednost u potpunosti završenih projekata je **25.080.499,00 KM**, što je 18 % u odnosu na ukupnu vrijednost planiranih projekata.

U strukturi ukupne vrijednosti projekata čija je realizacija planirana za period 2014-2019. godine predviđeno je da se iz budžeta Grada finansira **21.537.077,00 KM (15%)**, dok je **119.231.193,00 KM (85 %)** planirano iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi ukupne vrijednosti u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije u periodu 2014-2019. godine, **18.442.256,00 KM (22%)** je realizovano iz budžeta Grada, dok je **66.302.326,00 KM (78%)** realizovano iz eksternih izvora. Pri tome u strukturi vrijednosti u potpunosti realizovanih projekata, iz budžeta Grada je realizovano 2.529.565,00 KM (10 %), a 22.550.934 KM (90 %) iz eksternih izvora.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske implementacije projekata.




Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta dobra realizacija. Ako se posmatra odnos planiranih i realizovanih projekata, koji su finansirani isključivo iz budžeta Grada, onda se može zaključiti da je realizacija izuzetno visoka sa ostvarenih **86%** realizacije, dok iz eksternih izvora ova realizacija iznosi **56%**.

### 3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2019. godini

Planom implementacije za 2019. godinu planirana je realizacija **68** projekata, čija ukupna vrijednost iznosi **17.484.686,00 KM**.


U 2019. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje 65 projekta (u ukupnoj vrijednosti od 15.847.775,00 KM), od kojih su 3 projekta u potpunosti završena. Od ukupnog broja projekata koji su u potpunosti završeni u 2019. godini, jedan je jednogodišnji projekat koji je započet i završen u toj godini, dok su ostali projekti započeti u prethodnim godinama.

U nastavku je dat grafički prikaz realizacije projekata u 2019. godini:



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, može se zaključiti da vrijednost realizovanih projekata u 2019. godini iznosi **91 %** u odnosu na planiranu vrijednost. Pri tome, u ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, **18%** se odnosi na finansiranje iz Budžeta Grada, dok je **82%** sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja. Poredeći planiranu strukturu izvora finansiranja prema Planu implementacije za 2019. godinu, iz budžeta Grada bilo je predviđeno finansiranje projekata sa 21 %, a 79 % iz eksternih izvora finansiranja, te se na osnovu toga može zaključiti da je iz budžeta Grada finansirano gotovo sve što je i planirano i da su budžetska sredstva bila usmjerena ka razvojnim projektima iz Strategije. Finansiranje projekata iz eksternih izvora ostvareno je sa izuzetno visokim stepenom realizacije. Takođe, može se reći da je to rezultat predanog i odgovornog rada rukovodstva Gradske uprave i drugih lokalnih aktera, koji učestvuju u implementaciji projekata iz Integralne strategije razvoja grada Prijedor 2014-2024.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima:





U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:

**Tabela 1.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u 2019. godini (svi sektori)

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	68	17.484.686,00	3.684.546,00	13.800.140,00
% struktura finansiranja od A			21 %	79 %
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	65	15.847.775,00	2.793.612,00	13.054.163,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	95%	91%		
% struktura (od B)			18%	82%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	62	15.233.773,00	2.751.112,00	12.482.661,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	91%	87 %		
% struktura (od C)			18%	82%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	3	614.002,00	42.500,00	571.502,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	4%	4%		
% struktura (od D)			7%	93%

**Tabela 2.** Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Sektor	Zbirna finansijska vrijednost projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
2019. godina	Ekonomski razvoj	2.763.100,00	3.164.442,00	39 %	61%
	Društveni razvoj	8.634.421,00	11.547.281,00	9 %	81 %
	Ekološki razvoj	6.087.165,00	1.136.052,00	50 %	50 %
	<b>Ukupno</b>	17.484.686,00	15.847.775,00	18 %	82 %
	% po planu implementacije	<b>100%</b>	<b>91 %</b>	<b>21 %</b>	<b>79 %</b>

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata u 2019. godini data je u narednoj tabeli:

**Tabela 3.** Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/ planirano
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	3.684.546,00	21,00	2.793.612,00	17,63	75,82
Kredit	3.700.000,00	21,60	3.166.867,00	19,99	85,60
R. Srpska	660.000,00	3,70	4.315,00	0,02	0,65
BiH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javna preduzeća	4.258.540,00	24,30	2.105.356,00	13,29	49,43
Privatni izvori	350.000,00	2,00	835.158,00	5,27	238,62
IPA	30.000,00	0,10	534.996,00	3,37	1.783,32
Donatori	4.190.600,00	23,90	6.379.471,00	40,25	152,23
Ostalo	611.000,00	3,40	28.000,00	0,18	4,58
<b>Ukupno:</b>	<b>17.484.686,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15.847.775,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>91 %</b>

## I Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2019. godinu planirana je realizacija 40 projekta. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od 2.763.100,00 KM, od čega je iz budžeta Grada planirano 1.408.500,00 KM, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od 1.354.600,00 KM.

U 2019. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 35 projekta, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od 3.164.442,00 KM, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno 1.233.689,00 KM, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od 1.930.753,00 KM.

**Tabela 4.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u ekonomskom sektoru u 2019. godini

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	40	2.763.100,00	1.408.500,00	1.354.600,00
% struktura finansiranja od A			51%	49%
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	35	3.164.442,00	1.233.689,00	1.930.753,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	88%	115%		
% struktura (od B)			39%	61%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	33	3.006.263,00	1.191.189,00	1.788.074,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	82%	109%		
% struktura (od C)			40%	60%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	2	158.179,00	42.500,00	115.679,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	5%	6%		
% struktura (od D)			27%	73%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti ekonomskog sektora u 2019. godini:

### **1. Izrada dokumenata prostornog uređenja za industrijske zone**

U 2019. godini završene su aktivnosti na donošenju Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036. godina i Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 67.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini iz budžeta Grada je 84.284,00 KM.

### **2. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama**

U 2019. godini, u okviru ovog projekta, za potrebe širenja naselja grada Prijedora i izgradnje novih i povećanja postojećih privrednih kapaciteta, Elektro distribucija Prijedor gradi trafostanice sa pripadajućim napojnim vodovima na temelju zajedničkog ulaganja sa gradom Prijedorom. To se, između ostalog odnosi na trafostanice u Industrijskoj zoni Celpak, za sportsku dvoranu na Urijama i pripadajuće ostale potrošače, naselje Raškovac i dr. Završen je dio aktivnosti i u narednoj kalendarskoj godini će se realizovati ostatak aktivnosti. Dodatno, u industrijskoj zoni Celpak, izgrađen je dio planirane saobraćajnice C106 do nivoa makadamskog zaslona u dužini od 205 m. Tokom 2019. godine, pojedini privredni subjekti su takođe sprovodili određene aktivnosti kojima je unapređena i izgrađena fizička infrastruktura u industrijskoj zoni Celpak.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 550.000,00 KM i to iz budžeta Grada 300.000,00 KM i 250.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 312.987,00 KM i to iz budžeta Grada 62.987,00 KM i iz eksternih izvora 250.000,00 KM.

### **3. Unapređenje podsticajnih mjera za investiranje**

U 2019. godini grad Prijedor je implementirao pilot projekat " Dodjela podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP ", koji je za cilj imao unapređenje podsticajnih mjera grada Prijedora. Ovaj pilot projekat Grad je realizovao u saradnji sa MEG projektom koji se odnosi na ekonomsku komponentu. Inače, projekat MEG finansira Vlada Švajcarske, a implementira ga UNDP. Kroz projekat se kreirao i testirao novi instrument podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju na području grada Prijedora, kojim je u budžetu Grada uvedena nova budžetska linija podsticaja, sa svrhom dodjele podsticajnih sredstava poslovnim subjektima iz sektora drvoprerađivačke i metaloprerađivačke, za nabavku mašina, opreme i alata za potrebe proizvodnih procesa čime se jača konkurentnost MSP i kreiraju nova radna mjesta. Isplaćena su podsticajna sredstva za 10 poljoprivrednih proizvođača koji su instalirali sisteme za navodnjavanje i takođe svojim sredstvima izvršili ulaganja u sisteme za navodnjavanje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 125.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 343.112,00 KM i to iz budžeta Grada 72.960,00 KM i iz eksternih izvora 270.152,00 KM.

#### **4. Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača**

U 2019. godini podržano je uvođenje sistema za navodnjavanje kod 5 poljoprivrednih proizvođača koji su instalirali sisteme za navodnjavanje i takođe svojim sredstvima izvršili ulaganja u sisteme za navodnjavanje (Grad 50% : korisnik 50 %).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 60.000,00 KM i to iz budžet Grada 15.000,00 KM i iz eksternih izvora 45.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 7.776,00 KM i to iz budžeta Grada 3.888,00 KM i iz eksternih izvora 3.888,00 KM.

#### **5. Podrška podizanju plastenika i staklenika**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini podržano je podizanje plastenika i staklenika kod 9 poljoprivrednih proizvođača (Grad 80% : korisnik 20%).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 90.000,00 KM i to iz budžet Grada 50.000,00 KM i eksternih izvora 40.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 61.056,00 KM, i to iz budžeta Grada 48.845,00 KM i eksternih izvora 12.211,00 KM.

#### **6. Podrška podizanju novih zasada voća**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini podržano je podizanje novih zasada voća kod 3 poljoprivredna proizvođača. Uz sredstva Grada, proizvođači su učestvovali sa svojim ličnim sredstvima. (Grad 40% : korisnik 60%).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 40.000,00 KM i to iz budžet Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 10.063,00 KM i to iz budžeta Grada 4.025,00 KM i iz eksternih izvora 6.038,00 KM.

#### **7. Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju**

U okviru ovog projekta u 2019. godini rađeno je na izgradnji Distributivnog centra za voće i povrće Prijedor. Objekat je u vlasništvu grada Prijedor, a nalazi se na teritoriji Omarske. Plaćena je prva privremena situacija i izvršena je djelimična sanacija objekta, a završeni radovi su opisani kao isporuka i montaža hladioničkih panela, rashladne opreme i hladioničkih vrata.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 230.000,00 KM i to iz budžet Grada 200.000,00 KM i iz eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 83.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

#### **8. Podrška iskorištenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju**

U okviru ovog projekta u 2019. godini podržano je korištenje slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju kod 10 poljoprivrednih proizvođača (Grad cca 50% : korisnik cca 50%).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 30.000,00 KM i to iz budžet Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 72.736,00 KM i to iz budžeta Grada 36.762,00 KM i iz eksternih izvora 35.974,00 KM.

## **9. Podrška povećanju stočnog fonda**

U 2019. godini putem Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini podržan je 121 poljoprivredni proizvođač. Najviše se podsticao razvoj poljoprivrednih gazdinstava orijentisanih na robnu proizvodnju, a pažnja je usmjerena na govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo, peradarstvo i pčelarstvo.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 250.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 195.078,00 KM i to iz budžeta Grada 95.078,00 KM i iz eksternih izvora 100.000,00 KM.

## **10. Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavka opreme**

U 2019. godini putem Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini podržano je 5 poljoprivrednih proizvođača kroz nabavku mješavine stočne hrane.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 90.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 80.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 181.512,00 KM i to iz budžeta Grada 42.212,00 KM i iz eksternih izvora 139.300,00 KM.

## **11. Izrada dokumenata prostornog uređenja za obuhvate u nacionalnom parku "Kozara"**

U sklopu ovog projekta predviđeno je usvajanje dva sprovedbena dokumenta prostornog uređenja: Regulatorni plan Benkovac i Plan parcelacije "Pašini konaci". Aktivnosti na izradi RP "Benkovac" su završene u aprilu 2018. godine usvajanjem plana od strane Skupštine Grada. U 2019. godini izrađen je i usvojen Plan parcelacije "Pašini konaci" čime je ovaj projekat realizovan.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 1.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini iz budžeta Grada je 1.838,00 KM.

## **12. Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma ?**

U 2019. godini na području grada Prijedora izgrađeni su određeni infrastrukturni turistički kapaciteti koji su uglavnom u privatnom vlasništvu i predstavljaju privatne investicije. U toku 2019. godine sredstvima grada Prijedora izvršena je sanacija vodovoda Razboj-Rebija, bazen na području NP Kozara.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 125.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 75.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 20.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

### **13. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini Turistička organizacija grada Prijedora je iz sredstava boravišne takse izdvojila sredstva za revitalizaciju turističke signalizacije na području NP Kozara, dok je NP „Kozara“ u okviru ove mjere obezbjedio sredstva za obilježavanje granica sjemenskih sastojina.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 32.000,00 KM i to iz budžeta Grada 7.000,00 KM i iz eksternih izvora 25.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 17.341,00 KM i to iz budžeta Grada 6.915,00 KM i iz eksternih izvora 10.426,00 KM.

### **14. Kreiranje i podsticaj razvoja novih turističkih proizvoda**

U toku 2019. godine u okviru ovog projekta realizovan je projekat „Sala ekstremnih sportova“, a sprovođenje projekta i evaulaciju vršio je KES „Albatros“, dok je projekat finansirala Međunarodna organizacija za migracije. Grad Prijedor je obezbjedio prostor i Klubu ekstremnih sportova dao na upravljanje. Projekat je započeo 2018. godine, a u potpunosti realizovan i promoviosan početkom 2019. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 15.000,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i iz eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 124.750,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

### **15. Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare**

U toku 2019. godine, Turistička ogranizacija sprovodila je niz promotivnih aktivnosti i za iste namjene izdovojena su sredstva iz budžeta i boravišne taske Turističke organizacije. Osim navedenih sredstava Turističke organizacije grada Prijedora, u okviru ove , pridružuju se sredstva Grada Prijedora koja su utrošena na organizaciju manifestacija „Dani zime na Kozari“ 2019. i „Prijedorska zima“ 2019. Uz podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i Ministarstva trgovine i turizma RS u Prijedoru je obilježen Svjetski dan turizma.

U okviru ovog projekta realizuju se manifestacije koje organizuje Turistička organizacija grada Prijedora i u kojima učestvuje u organizaciji, učešća na sajmovima turizma u inostranstvu i zemlji, grafički dizajn, štampanje i distribuisanje promotivnih materijala grada Prijedora, medijska promocija (tv i radijske emisije, najave i slično).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 60.000,00 KM i to iz budžeta Grada 42.000,00 KM i iz eksternih izvora 18.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 89.875,00 KM i to iz budžeta Grada 33.840,00 KM i iz eksternih izvora 56.035,00 KM.

### **16. Podrska inovacijama i investicijama u MSP**

U 2019. godini podržan razvoj preduzetništva iz oblasti poljoprivrede kod 30 poljoprivrednih proizvođača (budžetska sredstva obezbijedena u okviru stavke 414100-Sredstva za razvoj malih porodičnih preduzeća - broj pozicije 156).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 5.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini 284.998,00 KM, i to iz budžeta Grada 141.886,00 KM i iz eksternih izvora 143.112,00 KM.

### **17. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini podržane su aktivnosti poslovnih udruženja sa područja grada Prijedor i podržan je projekat PRODRVO koji implementira Klaster DRVO PD, a koji poboljšava konkurentnost i inovativnost članova Klastera kroz bolji pristup tržištu, umrežavanje i internacionalizaciju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 3.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 20.140,00 KM, i to iz budžeta Grada 14.987,00 KM i iz eksternih izvora 5.153,00 KM.

### **18. Podrška uvođenju standarda kvaliteta**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini podržano je uvođenje standarda kvaliteta kod četiri privredna subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 10.960,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

### **19. Podrška internacionalnom povezivanju MSP**

U 2019. godini utrošena su sredstva za internacionalno povezivanje MSP sa područja grada Prijedora kroz učešće na privrednim sajmovima. Podržano je 7 privrednih subjekata za internacionalno povezivanje i umrežavanje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 5.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 33.442,00 KM, i to iz budžeta Grada 21.000,00 KM i iz eksternih izvora 12.442,00 KM.

### **20. Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada**

U 2019. godini realizovan je projekat PRO POSO gdje je zaposleno 7 lica kod 5 poslodavaca i realizovani su programi neformalnog osposobljavanja lica. Takođe su za potrebe MSP-a obezbjeđeni grantovi, oprema, softveri, seminari i konferencije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 39.360,00 KM i to iz budžeta Grada 30.000,00 KM i eksternih izvora 9.360,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 138.179,00 KM i to iz budžeta Grada 22.500,00 KM i iz eksternih izvora 115.679,00 KM.

### **21. Jačanje stručne prakse i praktične obuke**

U toku 2019. godine u okviru projekta " INNO SCHOOL" predviđeno je jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja. U projektu se radi na kreiranju sistema učenja koji će biti atraktivan srednjoškolicima, unapređenju znanja relevantnih subjekata da koriste moderne sisteme učenja i usklađivanje nastavnih planova i programa da prate te promjene.



Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 46.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 26.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 212.105,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

## **22. *Preduzetnička obuka za mlade***

U 2019. godini u okviru ovog projekta "Preduzetnička obuka za mlade" učestvovali su učenici 8 osnovnih škola i učenici završnih razreda 5 srednjih škola.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 4.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 4.455,00 KM, iz budžeta Grada.

## **23. *Izrada i realizacija akcionog plana za zapošljavanje***

Realizaciju ovog projekta vrši Razvojna agencija PREDA-PD i u 2019. godini je donešen Akcioni plan i isti je usaglašen sa politikom zapošljavanja Vlade RS i trenutnim potrebama grada Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 1.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 990,00 KM, iz budžeta Grada.

## **24. *Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika***

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2019. godini zaposleno je 57 lica. U okviru WHAM projekta tokom 2019. godine realizovan je podsticaj za poslovni subjekat Calzedonia (50 radnih mjesta).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 150.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 121.000,00 KM i to iz budžeta Grada 93.000,00 KM i iz eksternih izvora 28.000,00 KM.

## **25. *Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova***

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2019. godini zaposleno je samo jedno lice iz kategorije mladih visokoobrazovanih.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 25.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 3.000,00 KM, iz budžeta Grada.

## **26. *Podrška samozapošljavanju***

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2019. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 15 nezaposlenih lica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 83.500,00 KM, iz budžeta Grada.

### **27. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija**

U 2019. godini realizovana su dva formalna programa osposobljavanja za 30 lica (svaki program po 15 lica).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 19.700,00 KM, iz budžeta Grada.

### **28. Podrška ženskom preduzetništvu**

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2019. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 7 žena.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 20.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 35.000,00 KM, iz budžeta Grada.

### **29. Jačanje Fondacije za razvoj**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini realizovana sredstva se odnose na subvenciju kamata na odobrene kredite, koja je odobrena za 49 korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 99.439,00 KM, iz budžeta Grada.

### **30. Unapređenje i primjena GIS-a**

Kroz ovaj projekat u 2019. godini izvršena je nadogradnja INOVA AreaCAD-GIS platforme kako za interne tako i za eksterne korisnike. Pojednostavljeno je unošenje podataka u GIS Bazu podataka. Uređeno je i planirano ažuriranje GIS Baze podataka u pogledu Baze sa novim katastarskim parcelama, kao i promjenama o prostoru iz dokumenata prostornog uređenja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 40.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 37.908,00 KM, iz budžeta Grada.

### **31. Jačanje kapaciteta u oblasti projektnog menadžmenta**

Realizaciju ovog projekta vrši Razvojna agencija PREDA-PD, i za njegovu realizaciju nisu potrebna budžetska sredstva. Tokom 2019. godine Agencija PREDA-PD je provodila obuke iz oblasti Projektnog menadžmenta sa grupom volontera.

### **32. Sajam privrede „PRIJEDOR INVEST“**

U Prijedoru je u periodu 28.-29.11.2019. godine održana investiciona konferencija sa radnim nazivom „Prijedor Invest 2019; Transformacija“, na kojoj je učešće uzelo preko 200 učesnika iz nekoliko zemalja. Koncept konferencije bio je osmišljen tako da su se u dva dana paralelno odvijale aktivnosti u konferencijskom , gdje su se obrađivale teme iz oblasti privrede, obrazovanja, migracija stanovništva, iskustava investitora, investicione ponude, digitalne transformacije i drugih vezanih tema. Brojni panelisti i predavači su u veoma interesantnim diskusijama i izlaganjima dali svoje viđenje pomenute problematike i iz stručnog ugla osvrnuli se na aktuelne prilike dotaknute temama od interesa za razvoj privrede i društva u cjelini.

Drugi dio događaja bio je osmišljen kao izložbeni dio, gdje su, u jednoj nekonvencionalnoj postavci, bili izloženi proizvodi i eksponati lokalnih kompanija i organizacija, prijedorskih srednjih strukovnih škola (mašinska, elektro i poljoprivredno-prehrambena škola), te partnera Konferencije, opštine Idrija i kompanije Kolektor iz Slovenije.

Treći segment podrazumijevao je uzajamne susrete učesnika Konferencije koji su međusobno komunicirali i neposredno razgovarali na temu mogućnosti uspostavljanja raznih vidova saradnje u budućnosti. Pored velikog broja učesnika koji su bili prisutni na konferencijskom dijelu, veliku pažnju učesnika izazvao je izložbeni dio koji je bio jedno osvježenje u predstavljanju kompanija i organizacija sa područja Prijedora, što je bio svojevrsni tehnički i vizuelni doživljaj za posjetioce, ali i same izlagače. Ovaj dio bio je podijeljen na segmente na kojima su bili predstavljeni proizvodi i usluge iz oblasti metaloprerade, drvoprerade, prehrambene industrije, industrije tekstila, kože i obuće, proizvodnje i prerade plastike, rudarstva, te na kraju tzv., after work zone, gdje su bili predstavljeni sadržaji koji se mogu upražnjavati u slobodno vrijeme, što je jedan od važnijih elemenata u potrebama svakog modernog poslovnog čovjeka.

Organizatori Konferencije bili su Grad Prijedor, Agencija „PREDA-PD“ i Područna privredna komora Banja Luka - kancelarija u Prijedoru, dok su partneri bili opština Idrija i kompanija Kolektor iz Slovenije, a podrška je došla i od Švicarske ambasade u BiH, MEG projekta i UNDP-a.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 50.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 71.000,00 KM i to iz budžeta Grada 39.000,00 KM i iz eksternih izvora 32.000,00 KM.

### ***33. Podrška razvoju prehrambene industrije***

U toku 2019. godine započeo je petogodišnji projekat u okviru IFAD programa prema kome je zadruga Kooperativa Prijedora nosilac projektnih aktivnosti i kojim je predviđeno zajedničko finansiranje poslovnog plana "Proizvodnja voća", gdje se radi na povećanju broja novih kooperanata i jačanju postojećih. U prvoj fazi kroz projekat "Proizvodnja voća" se radi na proširenju proizvodnje voća koje će se koristiti za preradu i prodaju u svježem stanju. Tu se misli na jabuku, krušku, šljivu, malinu, jagodu, borovnicu itd. Zadruga pomaže zadrugarima i kooperantima podizanje novih zasada pomenutim kulturama dijeljenjem start up paketa. Start up paketi će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik 50 %, Projekat 50 %. U okviru projekta će u infrastrukturu biti uloženo grant sredstava 254.400 KM i to u: Liniju za cjeđenje sokova, palete, viljuškar i paletar, teretno vozilo, tunel za duboko zamrzavanje, sušara za voće, mašina za bankove sa polagačem folije. Realizacija poslovnog plana "Proizvodnja voća" je predviđena u roku od 5 godina.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 60.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 300.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

### ***34. Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije***

U okviru ovog projekta u 2019. godini implementiran je projekat "Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti". Značajni naponi su učinjeni na podsticanju klsterskog organizovanja lokalne metaloprerade, u okviru koje je uspostavljena lokalna grupa poslovnih subjekata koja će raditi na realizaciji klsterske inicijative u narednom periodu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 70.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 38.557,00 KM i to iz budžeta Grada 2.549,00 KM, a iz eksternih izvora 36.008,00 KM.

### ***35. Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije***

U 2018. godini započeto je opremanje co-working prostora u Poslovnom centru Prijedor. U 2019. godini nastavljeno je sa opremanjem co-working prostora, razvoj alata digitalnog marketinga za lokalne proizvođače namještaja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 60.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 44.661,00 KM i to iz budžeta Grada 7.18100 KM, a iz eksternih izvora 37.480,00 KM.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2019. godini bila predviđena Planom implementacije 2019-2021, ali iz određenih razloga ( najčešće nedostatka finansijskih sredstava ) isti nisu realizovani.

## II Sektor društvenog razvoja

U sektoru društvenog razvoja za 2019. godinu planirana je realizacija 15 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **8.634.421,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **361.046,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **8.273.375,00 KM**.

U 2019. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 18 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **11.547.281,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **987.486,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **10.559.795,00 KM**.

**Tabela 5.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u društvenom sektoru u 2019. godini.

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz Budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	15	8.634.421,00	361.046,00	8.273.375,00
% struktura finansiranja od A			4%	96%
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	18	11.547.281,00	987.486,00	10.559.795,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	120%	134%		
% struktura (od B)			9%	91%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	17	11.091.458,00	987.486,00	10.103.972,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	113%	96%		
% struktura (od C)			9%	91%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	455.823,00	-	455.823,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	7%	5%		
% struktura (od D)			0 %	100%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti društvenog sektora u 2019. godini:

### **1. Izgradnja visoke medicinske škole**

U 2019. godini, u okviru ovog projekta, sprovedena je tenderska procedura i u prvom kvartalu 2020. godine sprovedeni su radovi koji su obuhvatali rekonstrukciju trećeg sprata Mašinske škole za potrebe Visoke medicinske škole. Izvršena je kompletna konstruktivna sanacija, odnosno, izvršena je demontaža kompletnog postojećeg krova, rušenje međuspratne drvene konstrukcije, izrada nove armirano betonske stropne konstrukcije, izvedena je kompletna nova drvena konstrukcija i objekat je pokriven crijepom. Takođe je izvršena sanacija zidova kroz grubo i fino malterisanje.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada izdvojeno 100.000,00 KM za realizaciju spomenutih aktivnosti.

### **2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola**

U 2019. godini urađena je sanacija na OŠ "Dositej Obradović", PO Rasavci .

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada izdvojeno 48.345,00 KM za realizaciju aktivnosti u ovom projektu.

### **3. Rekonstrukcija domova kulture.**

U 2019. godini urađena je rekonstrukcija doma u MZ Čarakovo.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada izdvojeno 7.044,00 KM za realizaciju aktivnosti u ovom projektu.

### **4. Regulacioni plan sportskog aerodroma Urije**

U 2019 .godini donesena je Odluka o pristupanju izradi predmetnog Plana i nije bilo drugih aktivnosti.

U 2019. godini nije bilo utroška sredstava na ovom projektu.

### **5. Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana.**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, započela je izgradnja sportske dvorane u OŠ "Vuk Karadžić" Omarska. Urađena je prva faza radova, koja podrazumijeva postavljanje konstrukcije i krova na školskoj dvorani OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska. Nastavak realizacije aktivnosti je planiran za 2020. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 591.046,00 KM i to iz budžeta Grada 91.046,00 KM i eksternih izvora 500.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini 549.679,00 KM i to iz budžeta Grada 130.292,00 KM i iz eksternih izvora 419.387,00 KM.

## **6. Izgradnja sale za ekstremne sportove**

U 2019. godini u prostorijama Preduzetničkog inkubatora Prijedor izgrađena je sala za ekstremne sportove.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 110.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini 184.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 134.000,00 KM.

## **7. Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju Urije**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, urađeni su radovi na postavljanju elektroinstalacija, fasada i uređenje eksterijera.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 2.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini iz eksternih izvora je 2.047.201,00 KM.

## **8. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje**

Tokom 2019. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je stambena zgrada sa 20 stanova u Raškovcu u okviru CEB projekta. Dio aktivnosti je prebačen za 2020. godinu i one se odnose na uređenje eksterijera. Takođe u toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je stambena zgrada sa 32 stana u Raškovcu u okviru Regionalnog stambenog programa. Dio aktivnosti je takođe prebačen za 2020. godinu i one se odnose na uređenje eksterijera.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za implementaciju ovog projekta izdvojeno 250.000,00 KM, a iz eksternih izvora 3.150.000,00 KM.

## **9. Unapređenje usluga stomatološke zdrastvene zaštite**

U 2019. godini utrošena su sredstva iz budžeta JZU Dom Zdravlja Prijedor za nabavku dvije stomatološke stolice sa pratećom opremom i nabavku aparata i opreme za oralnu hirurgiju, dječiju i opštu stomatologiju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 50.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 101.545,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

## **10. Unapređenje rada Službe hitne medicinske pomoći**

U 2019. godini utrošena sredstva iz budžeta JZU Dom Zdravlja Prijedor za nabavku dva sanitetska vozila sa medicinskom opremom.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz eksternih izvora za realizaciju spomenutih aktivnosti izdvojeno 184.972,00 KM.

### **11. Digitalizacija televizije Prijedor**

U 2019. godini iz budžeta Grada za digitalizaciju Radio televizije Prijedor obezbjeđena su sredstva za nabavku opreme za digitalizaciju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 100.0.000 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 100.000,00 KM iz budžeta Grada.

### **12. Unapređenje kulturnih aktivnosti**

U 2019. godini na području grada Prijedora se realizovalo nekoliko značajnih kulturnih manifestacija: Međunarodni festival horova "Zlatna Vila", Književni susreti na Kozari, Likovna kolonija, Prijedorsko kulturno ljeto, Svetosavska akademija i još mnogo drugih kulturnih manifestacija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 80.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 203.121,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

### **13. Proširenje distributivne mreže u okviru postojećeg vodovodnog sistema**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, urađeno je 4000 m primarnog vodovodnog sistema u ulici Ive Andrića u okviru kreditnih sredstava grada Prijedora. Projekat je realizovan u okviru programa „Hitan oporavak od poplava“, koji provodi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske..

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz eksternih izvora obezbjeđeno 250.000,00 KM za realizaciju spomenutih aktivnosti.

### **14. Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog sistema "Crno Vrelo"**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su radovi na sekundarnoj i tercijarnoj mreži i izvršeni su priključci u naseljima Jelička, Gradina, Krivaja i Marćka. Osim toga, urađene su prepumpne stanice, po dvije u Jeličkoj, Krivaji i Bistrici.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 2.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini iz istog izvora je 2.892.551,00 KM.

### **15. Razvoj vodovodnog podsistema „Tomašička jezera“**

U toku 2019. godine urađen je istražno eksploatacioni bunar.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada izdvojeno 123.000,00 KM za realizaciju aktivnosti na ovom projektu.



### **16. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je sanacija distributivne mreže sa proširenjem postojećeg AMM sistema kojim je obuhvaćeno 27 trafopodručja i oko 5000 mjernih mjesta. Takođe, izvršena je rekonstrukcija pripadajuće trafostanice, niskonaponske mreže i priključaka, pri čemu su urađena brojila sa daljinskim očitanjem. Tih 27 trafopodručja pripadaju naseljima Urije, Gašića Naselje, Aerodromsko Naselje, Omarska, Vrbice, Tukovi, Kalata, Oštra Luka, Čirkin Polje i dio Centra.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 750.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 500.000,00 KM iz istog izvora.

### **17. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, započete su aktivnosti na rekonstrukciji NN mreža i iste će biti nastavljene u 2020. godini. Projekat je zbog nedostatka novca redukovao, odnosno, finansijski prepolovljen sa cca 2.000.000,00 KM na cca 1.000.000,00 KM. Obuhvat projekta za niskonaponsku mrežu sa cca 600.000,00 KM sredstava se odnosi na dijelove naselja Čirkin Polje, Svale, Urije (S.Rodića) i Omarska. Obuhvat projekta cca 400.000,00 KM sredstava za srednjenaponsku mrežu se odnosi na dalekovode: 1. Prijedor 3 - Čerjenci - G.Puharska - Potkozarje, 2. RTS Kozarac - Kamičani - G. Lamovita - Lisina.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 1.100.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 400.000,00 KM iz istog izvora.

### **18. Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M4 i ul. 29. novembar**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je izgradnja kružne raskrsnice sa trotoarima, oborinskom odvodnjom i rasvjetom. Izgradnju su finansirali Javno preduzeće Putevi RS, a imovinske odnose je rješavao grad Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 608.375,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 455.823,00 KM iz istog izvora.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2019. godini bila predviđena Planom implementacije 2019-2021, ali iz određenih razloga ( najčešće nedostatka finansijskih sredstava ) isti nisu realizovani.

### III Sektor zaštite životne sredine

U sektoru zaštite životne sredine u 2019. godini planirana je realizacija **13** projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **6.087.165,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **1.915.000,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **4.172.165,00 KM**.

U 2019. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija **12** projekta, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **1.136.052,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **572.437,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbeđen iznos od **563.615,00 KM**.

**Tabela 6.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2019. godini

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz Budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	13	6.087.165,00	1.915.000,00	4.172.165,00
% struktura finansiranja od A			31%	69%
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	12	1.136.052,00	572.437,00	563.615,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	92%	19%		
% struktura (od B)			50%	50%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	12	1.136.052,00	572.437,00	563.615,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	92%	19%		
% struktura (od C)			50%	50%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0%	0%		
% struktura (od D)			0%	0%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti sektora zaštite životne sredine u 2019. godini:

### ***1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema***

U toku 2019. godine, u okviru projekta MEG, koji finansira Vlada Švajcarske, a implementira UNDP BiH, zajedno sa udruženim sredstvima grada Prijedora, završeni su radovi na izgradnji primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijela industrijske zone Svale. Urađeno je ukupno 3.137,94 metara primarne kanalizacione mreže.

Radovi su započeli 27.09.2018. godine, ali tokom implementacije bilo je problema sa imovinskim odnosima i lošim vremenskim uslovima koji su doveli do pojava podzemnih voda, tako da je implementacija trajala i tokom 2019. godine.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za implementaciju ovog projekta izdvojeno 282.020,00 KM i iz eksternih izvora 265.395,00 KM.

### ***2. Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora***

U 2019. godini donesena je odluka o pristupanju izradi Plana. Pribavljen digitalni katastarski plan i ažurna geodetska podloga područja obuhvata Plana. Izvršeni i potrebni terenski radovi. Izrađena radna verzija prednacrtu Plan i održana stručna rasprava na radnu verziju prednacrtu Plana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 60.000 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 117.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

### ***3. Izgradnja nasipa sa obe strane rijeke Sane nizvodno od gradskog mosta.***

U toku 2019. godine u okviru ovog projekta, izgrađen je nasip na rijeci Sani u zoni ušća. Ovu aktivnost sprovela je JU "Vode srpske".

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz eksternih izvora obezbjeđeno 152.720,00 KM za realizaciju spomenutih aktivnosti.

### ***4. Realizacija etapnog plana Rudnika "Omarska" u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine***

U 2019. godini u okviru ovog projekta urađeni su značajni infrastrukturni radovi i to u različitim infrastrukturnim oblastima. U oblasti životne sredine i zelenih površina uspostavljen je monitoring svih elemenata životne sredine i izgrađen je sistem za odvodnjavanje atmosferskih taloga.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz eksternih izvora za realizaciju spomenutih aktivnosti obezbjeđeno 30.000,00 KM.

## **5. Sanacija divljih deponija na području grada Prijedora**

U 2019. godini izvršena je sanacija deponija (odvoz smeća) u naseljima Tukovi, Srednja Lamovita, Kamičani i Puharska.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za realizaciju spomenutih aktivnosti izdvojeno 4.000.00 KM.

## **6. Rekonstrukcija distributivne mreže u AD „Toplana“**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija dijela vrelovoda u ulici P.M. Nenadovića i izgradnja novog dijela vrelovoda u ulici B. Nušića i M. Suljanovića za priključenje novih korisnika na sistem grijanja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 120.000 KM i to samo iz ekstenih izvora. Realizovani iznos u 2019. godini je 100.500,00 KM iz istog izvora.

## **7. Promocija masovnijeg korišćenja javnog saobraćaja**

U toku 2019. godine, kreirane su smjernice za izradu lokalnog Plana održive urbane mobilnosti (SUMP).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 45.000,00 KM i to iz budžeta Grada 15.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini 6.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

## **8. Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u Prijedoru**

U 2019. godini utrošena su sredstva na redovno održavanje ulične rasvete, ugrađivanje novih rasvjetnih tijela sa svjetiljkama i reflektorima (LED sijalice) u Ulici Đure Jakšića, u Ulici M. Gnjatovića, dio ulice Branka Ćopića, u Ulici Milana Vasiljevića, u ulici Ilije Zelenika po 3 kom, u Ulici R.Čajaveca 14 kom, Donji Petrov gaj - Radivojci 18 kom, I krajiškog odred 19 kom, Skendera Kulenovića 27 kom, MZ Omarska 6 kom, MZ Bistrica 26 kom.

U 2019. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za realizaciju spomenutih aktivnosti izdvojeno 146.822.00 KM.

## **9. Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti**

U toku 2019. godine, organizovane radionice ""Sistem kvaliteta ISO 14001 i 50001" i "Energetski menadžment u MSP". Radionicama su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i NVO sektora. Aktivnost realizovana od strane Grada i Agencije PREDA u okviru projekta "Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 24.000 KM i to iz budžeta Grada 12.000,00 KM i iz ekstenih izvora 12.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 3.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

## **10. Energetski dani**

U toku 2019. godine, organizovan je događaj Energetski dani. Aktivnost je realizovana od strane grada Prijedora i Agencije PREDA, u okviru projekta "Mala i srednja preduzeća ekološke izazove pretvaraju u ekonomske prilike". Prisutno je bilo 50 učesnika, predstavnika javnog, privatnog i NVO sektora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 22.000 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 12.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 6.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

## **11. Edukacija stanovništva radi podizanja ekološke svijesti**

U 2019. godini organizovane su manifestacije "DANI RIJEKE SANE", "UREDİ SVOJ VRT", i "DAN BEZ AUTOMOBILA" sa ciljem da se građani edukuju i uključe u zaštitu životne sredine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 6.000 KM i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 3.000,00 KM. Realizovani iznos u 2019. godini je 7.050,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

## **12. Uređenje i proširenje kapaciteta centralnog gradskog groblja „Pašćinac“**

U 2019. godini završene su propisane aktivnosti na izradi i donošenju Regulacionog plana gradskog groblja "Pašćinac".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2019. godini je 7.000 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2019. godini je 15.545,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2019. godini bila predviđena Planom implementacije 2019-2021, ali iz određenih razloga ( najčešće nedostatka finansijskih sredstava ) isti nisu realizovani.

### **3.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti**

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, Grad Prijedor je u izvještajnom periodu realizovao nekoliko projekata (*Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, Podrška podizanju novih zasada voća, Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavci opreme, Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma, Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada, Podsticaji za zapošljavanje novih radnika, Projekti podrške preduzetništvu, Izgradnja sportske dvorane u naselju Urije, Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana, Rekonstrukcija postojeće i vodovodne mreže, Rekonstrukcija postojećih NN mreža u gradskim i seoskim područjima, , Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje, Rekonstrukcija domova kulture i još nekoliko projekata koji su manje budžetske vrijednosti, a koji su usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti. Ukupna vrijednost projekata koji su finansirani u 2019. godini iz eksternih izvora na bazi pomenute usklađenosti je 13.054.163,00 KM, gdje su dominirali Donatori sa 6.379.471,00 KM; Kredit 3.166.867,00 KM; Javna preduzeća 2.105.356,00 KM; Privatni izvori 1.835.158,00 KM; IPA 534.996,00 KM; Ostalo 28.000,00 KM; Vlada RS 4.315,00 KM; BiH 0,00 KM.*

Može se reći da od viših nivoa vlasti dobijena sredstva nisu dovoljna za realizaciju navedenih projekata.

U pogledu horizontalne usklađenosti značajno je naglasiti da realizacija projektata iz društvenog sektora ima snažan uticaj na ekonomski sektor, a takođe ima uticaj i na sektor zaštite životne sredine (posebno projekti koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže, na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže, unapređenje rada u oblasti zdrastva, te projekti koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu).

### **3.4. Institucionalni kapaciteti Gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima**

Gradska uprava grada Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Odlukom o osnivanju Gradske uprave Grada osnovan je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, s ciljem da Odsjek vodi poslove izrade i revizije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora 2014-2024, da vodi aktivnosti na izradi i provođenju Plana implementacije i usklađivanje finansijskog okvira plana implementacije sa gradskim budžetom, da vodi aktivnosti oko uključivanja strateških projekata i mjera pri izradi godišnjih planova rada Odjeljenja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.

Tokom 2015. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao dobro. Od ostalih aktera kao ključni partneri se izdvajaju UNDP/ILDP, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Turistička organizacija grada Prijedora, Privredni savjet, Partnerska grupa za razvoj, lokalna Javna preduzeća koja realizuju projekte iz Strategije razvoja i drugi akteri. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je poboljšati saradnju sa privatnim sektorom, kroz jačanje uloge Privrednog savjeta.

#### 4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija Strategije u 2019. godini je izuzetno dobra, što pokazuje **91%** ostvarene realizacije u odnosu na Plan. Kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na planiranu realizaciju, ostvarenje je 95 %, što govori da se za preostalih 5 % projekata nisu uspjeli obezbjediti uslovi za njihovu realizaciju. U pogledu „privlačenja“ eksternih izvora finansiranja procent od 82 % eksternih sredstava ukazuje da je grad Prijedor uz svoje razvojne kapacitete obezbedio izuzetno visok nivo eksternih sredstava.

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i RS, Grad Prijedor je u 2019. godini veliku pažnju usmjerio na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove fizičke i komunalne infrastrukture (Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture), te na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove društvene infrastrukture ( izgradnja dvorane u naselju Urije, rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana, rekonstrukcija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže.).

Kako u prethodnom periodu, tako se i u 2019. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljeni razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2020. godini ušlo u konkretizovanje aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja na području grada Prijedora.

Radilo se i na realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine, koji se odnose na izgradnju primarne i sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka, izradu regulacionog plana područja uz korita rijeka Sane i Gomjenice, Izgradnja nasipa na rijeci Sani u zoni ušća i drugi projekti.

Takođe, Grad je tokom prethodnog perioda kandidovao veći broj projekata prema različitim domaćim i međunarodnim donatorima, kako bi obezbedio sufinansiranje projekata iz Integralne Strategije razvoja grada Prijedora 2014-2024.

U 2019. godini su značajno unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za efikasno upravljanje razvojem. Saradnja između Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem sa drugim nadležnim Odjeljenjima i Službama je veoma dobra, što u značajnoj mjeri poboljšava proces planiranja i upravljanja razvojem. Aktivnosti na izradi Plana implementacije za naredni trogodišnji period (2020-2022. godina), a posebno za 2020. godinu su se odvijale paralelno sa izradom plana budžeta. To je dovelo do toga da su vlastiti izvori sredstava za realizaciju projekta iz Strategije za 2019. godinu u cjelosti usklađeni sa Planom budžeta za tu godinu.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2019-2021. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade Budžeta grada i ostalih programskih dokumenata;
- Godišnji planovi rada službi/odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaji o realizaciji planova službi/odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera (te eventualnu izmjenu /dopunu Plana implementacije razvojne strategije);
- U pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom postignut je značajan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno značajnije uključivanje privatnog sektora u implementaciji projekata ekonomskog razvoja.

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi slijedeće:

- Nastaviti sa realizacijom već započelih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2019. godinu, pa je odgođena za 2020. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijedena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

## **5. ANEKSI**

- Plan implementacije Strategije integrisanog razvoja 2019-2021. godine.
- Godišnji planovi rada Odjeljenja za 2019. godinu i prateći izvještaji o realizaciji.

### **OBRAĐIVAČ:**

Odsjek za strateško planiranje,  
upravljanje projektima i razvojem

### **PREDLAGAČ:**

**Gradonačelnik**  
Milenko Đaković