

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA  
GRAD PRIJEDOR  
GRADONAČELNIK  
GRADSKA UPRAVA  
PRIJEDOR



---

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI REVIDIRANOG PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA  
GRADA PRIJEDORA (2018-2020.)  
ZA 2020. GODINU**

**Prijedor, maj 2021. godine**

## Sadržaj

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | SAŽETAK.....  | 3  |
| 2.   | PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2020. GODINI ..... | 6  |
| 2.1  | PRIVREDA .....  | 6  |
| 2.2  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA .....                                  | 8  |
| 2.3  | SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA .....                                | 12 |
| 2.4  | ELEKTRO INFRASTRUKTURA .....                                    | 15 |
| 2.5  | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST .....           | 17 |
| 2.6  | OBRAZOVANJE .....   | 17 |
| 2.7  | SPORT.....  | 19 |
| 2.8  | DRUŠTVENI SADRŽAJI.....   | 20 |
| 2.9  | OSTALI PROJEKTI.....  | 21 |
| 2.10 | ZDRAVSTVO .....   | 23 |
| 2.11 | KULTURA I TURIZAM.....  | 23 |
| 3.   | REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA .....                             | 24 |
| 4.   | ZAKLJUČAK .....   | 25 |

## 1. SAŽETAK

Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora 2018-2020. godine je strateško – planski dokument, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice, obuhvatajući 11 oblasti investiranja i to:

- Privreda,
- Komunalna infrastruktura,
- Saobraćajna infrastruktura,
- Elektro infrastruktura,
- Kultura i turizam,
- Obrazovanje,
- Sport,
- Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
- Zdravstvo,
- Društveni sadržaji i
- Ostali projekti.

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno sprovode, jeste planiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o komunalnoj, tehničkoj ili saobraćajnoj infrastrukturi ili projektima unapređenja privrednog i opšte-društvenog ambijenta, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima lokalna zajednica raspolaže.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu Grada, te se pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra investicija u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja, dužeg od jedne godine. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.

U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva pod kapitalnom investicijom. Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija definišu prema nekoliko kriterijuma: periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti koje su usmjerene ka razvojnim procesima, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioriternih projekata, čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje poslovne klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.

Grad Prijedor je, u prethodnom periodu, izradio i usvojio Integralnu strategiju razvoja Grada Prijedor za period 2014-2024. godine, te Plan kapitalnih investicija za period 2015-2017. godine, kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem periodu, u čijoj je implementaciji značajan faktor realizacija kapitalnih investicija.

Opredjeljenje Grada je bilo da, u skladu sa strateškim i razvojnim planovima, u periodu 2018-2020. godine, bude realizacija projekata u oblasti komunalne i poslovne infrastrukture,

kao i onih projekata koji će dati značajan doprinos daljem unapređenju konkurentnosti lokalne privrede i uopšte razvoju Grada, te da se nastavi implementacija započetih projekata.

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava Grada u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada, pristupilo se procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godina.

Aktivnosti na izradi Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine počele su tokom 2018. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu Tim za izradu PKI). Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-111-255/18. Tim je sastavljen od 17 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, Javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa, predstavnici privrednika, te Aktiva direktora srednjih škola. Osnovni zadatak Tima za izradu PKI je bio da izradi Plan kapitalnih investicija 2018-2020. godine, te da, u skladu s tim:

- pripremi i dostavi obrasce za kandidovanje investicionih projekata;
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih na osnovu pripremljenih obrazaca;
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje;
- odredi projekte za PKI i
- kreira obrasce za izvještavanje o implementiranim projektima.

U toku trajanja procesa izrade PKI, pristiglo je 80 projektnih prijedloga, među kojima su svoje prijedloge dostavili: organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi se što realnije izvršio odabir projekata koji će se naći u PKI 2018-2020. godine, Tim za izradu PKI je zatražio da se izvrši dodatna evaulacija predloženih investicionih projekata od strane nadležnih organizacionih jedinica Gradske uprave, Javnih ustanova i preduzeća, odnosno, da se, u zavisnosti od njihovih jednogodišnjih i srednjoročnih planova, kao i njihovih očekivanih izvora finansiranja, izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u narednom planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da se određeni projekti ponavljaju ili da su slični projekti predloženi od strane više predlagača, da pojedini projekti nisu realni jer su loše finansijski procijenjeni od strane predlagača, kao i da će neki prijedlozi biti realizovani kroz redovne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica Grada (obuhvaćeni godišnjim planovima i programima).

Nakon ovih analiza, od ukupno 80 kandidovanih projektnih prijedloga, Tim za izradu PKI je konstatovao da 71 projektni prijedlog ispunjava definisane kriterije u pogledu perioda realizacije, vremenskim rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane

dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine je tokom 2019. godine izvršio reviziju, odnosno, ažuriranje Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu, s ciljem da se obezbjedi što realnije planiranje u narednom periodu. Izvršena je analiza postojećih projekata tako da su prolongirani svi oni projekti za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju u 2019. godini, pa su Revidiranim Planom planirani u 2020. godini.

Takođe, Tim za izradu Plana kapitalnih investicija je eliminisao sve one projekte za koje se nisu obezbjedili uslovi ( finansijski, materijalni, ljudski ) za implementaciju u narednom periodu i dopunio Revidiran Plan kapitalnih investicija sa šest novih projekata.

Za praćenje provođenja Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine, zadužen je Tim za izradu Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine.

Skupština Grada Prijedora je na Drugom zasjedanju 33. sjednice, održane dana 24.12.2019. godine, donijela Zaključak o usvajanju Revidiranog plana kapitalnih investicija Grada Prijedora za 2019. i 2020. godinu.

Ukupna vrijednost predloženih projekata u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2020. godinu je **20.651.643,71 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **15.956.643,71 KM**, a iz eksternih izvora **4.695.000,00KM**.

**Tabela 1.** - Pregled po oblastima i godinama investiranja u Revidiranom Planu kapitalnih investicija 2018-2020. godine za 2020. godinu

| Red. Broj     | Oblast investiranja                             | Planirani broj projekata | Godina investiranja  |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|
|               |   |                          | 2020.                |
| 1.            | Privreda  | 6                        | 1.351.000,00         |
| 2.            | Komunalna infrastruktura                        | 7                        | 5.276.299,71         |
| 3.            | Saobraćajna infrastruktura                      | 5                        | 4.123.196,00         |
| 4.            | Elektro infrastruktura                          | 3                        | 1.150.000,00         |
| 5.            | Zaštita životne sredine i energetska efikasnost | 1                        | 5.000.000,00         |
| 6.            | Kultura i turizam                               | 0                        | 0,00                 |
| 7.            | Obrazovanje                                     | 3                        | 1.090.000,00         |
| 8.            | Sport   | 2                        | 1.000.000,00         |
| 9.            | Zdravstvo                                       | 0                        | 0,00                 |
| 10.           | Društveni sadržaji                              | 1                        | 1.250.000,00         |
| 11.           | Ostali projekti                                 | 5                        | 411.148,00           |
| <b>Ukupno</b> |   | <b>33</b>                | <b>20.651.643,71</b> |

## **2. PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2020. GODINI**

Revidiranim Planom kapitalnih investicija u 2020. godini, planirana je implementacija 33 projekta, čija je ukupna vrijednost **20.651.643,71 KM**.

U 2020. godini realizovano je **26** projekata od 33 planirana Revidiranim Planom kapitalnih investicija. Pet projekata je prolongirano za naredni planski period, dok za dva projekta nisu obezbjeđena sredstva niti su prolongirana za naredni planski period.

U nastavku je dat pregled implementacije projekata za 2020. godinu po oblastima.

### **2.1. PRIVREDA**

#### **2.1.1 Izgradnja Distributivnog centra voća i povrća Prijedor**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeni su radovi na postavljanju termoizolacionih panela i mašinskih instalacija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 120.000,00 KM iz budžeta Grada i 100.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 202.640,00 KM iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.2 Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora**

U toku 2020. godine nisu obezbjeđena finansijska sredstva za implementaciju ovog projekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 40.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.3 Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, nisu realizovane projektne aktivnosti, te su iste prolongirane za 2021. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 800.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.4 Regulacioni plan sportskog aerodroma „ Urije“**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izradi Plana i imenovan je savjet Plana, a u toku 2020. godine izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 10.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.5 Izrada dokumenata prostornog uređenja za poslovne i radne zone**

Ovaj projektni prijedlog obuhvata izradu više dokumenata prostornog uređenja. U 2019. godini završena je izrada Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036. godine i Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora. U toku 2020. godine izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana, te je održana stručna rasprava i formiran je prijedlog Nacrta Zoning plana radne zone.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 61.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 28.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.6 Projekat izgradnje trafostanica za potrebe Grada Prijedora**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, za potrebe širenja naselja Grada Prijedora i izgradnje novih i povećanja postojećih privrednih kapaciteta, Elektrodistribucija Prijedor gradi trafostanice sa pripadajućim napojnim vodovima u Industrijskoj zoni Celpak, za Sportsku dvoranu na Urijama i pripadajuće ostale potrošače, te naselje Raškovac.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 120.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda:

**Tabela 2.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda

| <b>Redni broj</b> | <b>Naziv projekta</b>  | <b>Planirana sredstva u 2020. godini (KM)</b> | <b>Ostvareno u 2020. godini (KM)</b> |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1.                | Izgradnja Distributivnog centra voća i povrća Prijedor                                 | 220.000,00                                    | 202.640,00                           |
| 2.                | Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora | 40.000,00                                     | 0,00                                 |
| 3.                | Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak                               | 800.000,00                                    | 0,00                                 |
| 4.                | Regulacioni plan sportskog aerodroma „ Urije“  | 30.000,00                                     | 10.000,00                            |
| 5.                | Izrada dokumenata prostornog uređenja za poslovne i radne zone                         | 61.000,00                                     | 28.000,00                            |
| 6.                | Projekat izgradnje trafostanica za potrebe Grada Prijedora                             | 200.000,00                                    | 120.000,00                           |
| <b>UKUPNO</b>     |  | <b>1.351.000,00</b>                           | <b>360.640,00</b>                    |

Realizacija sredstava u oblasti Privreda u 2020. godini je 26,69 %. Realizacija u ovoj oblasti je niža jer su projekti “Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak” i “Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora ” prolongirani za 2021. godinu.

## **2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

### **2.2.1. Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija vrelovodne mreže u ulici Miloša Obrenovića.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 130.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 70.430,20 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD “Toplana” Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.



### **2.2.2. Proširenje vrelovodne mreže grada Prijedora**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je proširenje vrelovodnog priključka u ulici Prote Matije Nenadovića.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 50.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 20.000,00 KM iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD "Toplana" Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.3. Izgradnja tercijarne mreže sa kućnim priključcima na regionalnom vodovodnom sistemu "Crno Vrelo" za naselja: Petrov Gaj, Omarska, Niševići, Lamovita, Krivaja, Jelička, Marička, Gradina, Bistrica, Kevljani i Kamičani**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 120 km vodovodne mreže u naseljima: Jelička, Gradina, Marička, Krivaja, Niševići i dio Omarske. Sredstva se realizuje u okviru projekta "Projekat vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj", koji je finansiran kreditnim i donatorskim sredstvima međunarodnih institucija.

Prema Revidiranom planu kapitalnih investicija za 2020. godinu, planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 7.982.951,42 KM i to iz budžeta Grada 6.782.951,42 KM i iz eksternih izvora 1.200.000,00 KM. Međutim, zbog pojave virusa korona koja je usporila intezitet izvođenja radova, kao i zbog sporog rješavanja imovinskih odnosa na parcelama planiranim za izgradnju objekata (rezervoari i pumpne stanice), izvođač je tražio odobrenje za prolongiranje roka za izvođenje radova do kraja 2021. godine, tako da je u skladu sa tim 50 % projektnih aktivnosti prolongirano za 2021. godinu, što je istovremeno planski dio za 2020. godinu umanjilo za 50 %. U skladu sa novonastalom situacijom, planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 3.991.475,71 KM i to iz budžeta Grada 3.391.475,71 KM i iz eksternih izvora 600.000,00 KM.

Realizovani iznos u 2020. godini je 3.796.274,75 KM i to iz budžeta Grada 3.196.274,75 KM i iz eksternih izvora 600.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.4. Uređenje i proširenje kapaciteta gradskog groblja Pašinac i izrada regulacionog plana za gradsko groblje Pašinac**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, završen je i usvojen Regulacioni plan gradskog groblja "Pašinac", kao uslova za dalje projektne aktivnosti. Nosilac ovih aktivnosti je bilo Odjeljenje za prostorno uređenje. Obzirom da je AD "Komunalne usluge" bilo predlagač aktivnosti uređenja i proširenja kapaciteta gradskog groblja „Pašinac“, zbog nedostatka finansijskih sredstava, isto nije bilo u mogućnosti da finansira navedene aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 4.824,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 4.824,00 KM.

Ovaj projekat su kandidovali Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, Odjeljenje za prostorno uređenje i AD "Komunalne usluge", te su isti dostavili podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.2.5. Izgradnja dijela vodovoda u Velikom i Malom Palančičtu**

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji vodovoda u Velikom i Malom Palančičtu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.2.6. Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u MZ Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je primarna i sekundarna vodovodna mreža sa zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u MZ Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje. U ulici Ive Andrića izvedeno je 5.511 m sekundarne mreže i izvršena su 4.824 kućna priključka, u ulici VI Krajiške brigade izvedeno je 3.661 m sekundarne mreže i izvršena su 1.525 kućna priključka i u dijelu naselja Čirkin polje izvedeno je 7.544 m sekundarne mreže i izvršeno je 8.420 kućnih priključka. Ove aktivnosti su realizovane zajedničkim sredstvima grada Prijedora i projekta MEG, u okviru projekta „Unapređenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedora“.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 600.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 325.000,00 KM i iz eksternih izvora ( projekat MEG ) 275.000,00 KM. U momentu kada je izvršena revizija i usvajanje Revidiranog plana kapitalnih investicija za 2020. godinu, u decembru 2019. godine, nije bilo poznato da li će biti i koliko će biti obezbjeđeno dodatnih ( nagradnih ) eksternih sredstava iz projekta MEG za implementaciju navedenih projektnih aktivnosti.

Realizovani iznos u 2020. godini je 1.010.286,26 KM i to iz budžeta Grada 508.564,52 KM i iz eksternih izvora 501.721,74 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.2.7. Rekonstrukcija i nastavak izgradnje kanalizacije u Janjića naselju**

Realizaciju aktivnosti u okviru ovog projekta grad Prijedor je planirao putem kreditnih sredstava, međutim, kredit nije realizovan tokom 2020. godine, tako da je uz donatorska sredstva Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i sredstva grada Prijedora izgrađen dio kanalizacione mreže u Janjića naselju u dužini od 560 m.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2020. godini je 200.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 62.500,00 KM i to iz budžeta Grada 12.500,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura:

**Tabela 3. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura**

| <b>Redni broj</b> | <b>Naziv projekta</b>  | <b>Planirana sredstva u 2020. godini (KM)</b> | <b>Ostvareno u 2020. godini (KM)</b> |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1.                | Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora   | 130.000,00                                    | 70.430,20                            |
| 2.                | Proširenje vrelovodne mreže grada Prijedora  | 50.000,00                                     | 20.000,00                            |
| 3.                | Izgradnja tercijarne mreže sa kućnim priključcima na regionalnom vodovodnom sistemu "Crno Vrelo" za naselja: Petro Gaj, Omarska, Niševići, Lamovita, Krivaja, Jelička, Marička, Gradina, Bistrica, Kevljani i Kamičani | 3.991.475,71                                  | 3.796.274,75                         |
| 4.                | Uređenje i proširenje kapaciteta gradskog groblja Pašinac i izrada regulacionog plana za gradsko groblje Pašinac   | 4.824,00                                      | 4.824,00                             |
| 5.                | Izgradnja dijela vodovoda u Velikom i Malom Palančiču  | 300.000,00                                    | 0,00                                 |
| 6.                | Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u MZ Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje                   | 600.000,00                                    | 1.010.286,26                         |
| 7.                | Rekonstrukcija i nastavak izgradnje kanalizacije u Janjića naselju   | 200.000,00                                    | 62.500,00                            |
| <b>UKUPNO</b>     |  | <b>5.276.299,71</b>                           | <b>4.964.315,21</b>                  |

Realizacija sredstava u oblasti Komunalne infrastrukture u 2020. godini je 94,09 %, što znači da je ostvarena izuzetno visoka finansijska realizacija i da su u ovoj oblasti svi kandidovani projekti, sem jednog, realizovani u potpunosti ili sa visokim stepenom realizacije.

## **2.3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA**

### **2.3.1. Izgradnja puteva u mjesnim zajednicama Čirkin Polje, Orlovača, G. Lamovita, Centar, D. Puharska, Brežičani, D. Orlovci, D. Dragotinja, Busnovi, Petrovo, Čarakovo, Čejreci, Kozarac, D. Ljubija, Kamičani, Gomjenica, Prijedor II, Rakelići, Trnopolje, Jelička**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje slijedećih putnih pravaca: Brežičani "Šargin sokak", Brežičani - poslije pružnog prelaza desno, Busnovi - Tošići - Vučkovići, Branka Bujića, Prote Mateje Nenadovića, Milana Vrhovca, Skendera Kulenovića, Macure, Donji Garevci - Karajice, Baltin Bare, Ljubijska, Gortanova, Kosovska, Naselje Topolik, Kosovskih Junaka, Proleterskih brigada, Dušana Kostića, Pere Radetića, Berići - Grahovci, plato u boračkom naselju Omarska, Ozrenska, Zmijanjska, Rasadnička.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 2.743.196,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 1.058.705,86 KM iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.2. Učešće Grada u sufinansiranju asfaltiranja puteva sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije Republike Srpske, u naseljima Gornja Mahala - Babin put, zaseok Gutići - Hrnići, Krčevine - Brđani**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje puteva u naseljima: Matrići -Trnopolje, Bibin put -Gornja mahala - Čarakovo, Rahima Bajramovića MZ Raškovac, Omladinska ulica i dio ulice Rade Kondića u Kozaracu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 280.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 360.036,87 KM i to iz budžeta Grada 171.594,49 KM i 188.442,38 KM iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.3. Rekonstrukcija ulica u centralnoj gradskoj zoni (Mitropolita Petra Zimonjića, krak ulice M. Petra Zimonjića - vrtić, Plato ispred ZEV - mesnica 7, Prote Mateje Nenadovića, Radmila Stefanovića, 16. Maj, Muharema Suljanovića, Aleja Kozarskog Odreda)**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je asfaltiranje ulica: Braće Radinović, Ivana Mažuranića, ulice iza Plavog solitera, Vojvode Mišića, Istarske, Bratstva i jedinstva i dio partera zgrade Solidarnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 500.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 219.889,41 KM i to iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.4. Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića**

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na rekonstrukciji ulice Majora Milana Tepića.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.5. Most u Brezičanima (izrada pločastog propusta)**

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji pločastog propusta na mostu u Brezičanima.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 300.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura:

**Tabela 4.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura

| <b>Redni broj</b> | <b>Naziv projekta</b>   | <b>Planirana sredstva u 2020. godini (KM)</b> | <b>Ostvareno u 2020. godini (KM)</b> |
|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1.                | Izgradnja puteva u mjesnim zajednicama Čirkin Polje, Orlovača, G. Lamovita, Centar, D. Puharska, Brežičani, D. Orlovci, D. Dragotinja, Busnovi, Petrovo, Čarakovo, Čejreci, Kozarac, D. Ljubija, Kamičani, Gomjenica, Prijedor II, Rakelići, Trnopolje, Jelička | 2.743.196,00                                  | 1.058.705,86 KM                      |
| 2.                | Učešće Grada u sufinansiranju asfaltiranja puteva sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, kao i Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije u naseljima Gornja Mahala - Babin put, zaseok Gutići - Hrnići, Krčevine - Brđani    | 280.000,00                                    | 360.036,87                           |
| 3.                | Rekonstrukcija ulica u centralnoj gradskoj zoni (Mitropolita Petra Zimonjića, krak ulice M. Petra Zimonjića - vrtić, Plato ispred ZEV - mesnica 7, Prote Mateje Nenadovića, Radmila Stefanovića, 16. Maj, Muharema Suljanovića, Aleja Kozarskog Odreda          | 500.000,00                                    | 219.889,41                           |
| 4.                | Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića   | 300.000,00                                    | 0,00                                 |
| 5.                | Most u Brežičanima (izrada pločastog propusta)  | 300.000,00                                    | 0,00                                 |
| <b>UKUPNO</b>     |   | <b>4.123.196,00</b>                           | <b>1.638.632,14</b>                  |

Realizacija sredstava u oblasti Saobraćajne infrastrukture u 2020. godini je 39,74 %. Realizacija u ovoj oblasti je niža jer su projekti "Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića" i "Most u Brežičanima (izrada pločastog propusta)" prolongirani za 2021. godinu.

## **2.4. ELEKTRO INFRASTRUKTURA**

### **2.4.1. Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km)**

U toku 2020. godine nisu obezbeđena finansijska sredstva za implementaciju ovog projekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.4.2. Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže- EBRD (22 trafopodručja)**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, započete su aktivnosti na rekonstrukciji NN mreža i iste su nastavljene u 2020. godini. Projekat je zbog nedostatka novca redukovano, sa ranije planiranog obuhvata 22 trafo područja na 10 trafo područja. U 2020. godini sredstva su utrošena za kabliranje na trafo područjima: Čerjeci –Mlin, Čerjeci- Kandžo, Čerjeci - Trinaesta, G.Naselje - D.Vrtić, Rasadnik, Svale2, Čirkin Polje 3, Čirkin Polje 4, Omarska Stadion, Omarska Arsenal. Inače u toku 2019. godine podignuti su stubovi na svim ovim trafo područjima, a u 2020. godini izvršeno je kabliranje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je, prema Revidiranom planu iznosio 1.000.000,00 KM, ali je R.J. „Elektrodistribucija“ Prijedor, zbog nedostatka novca i redukovanja obima aktivnosti na ovom projektu, smanjila godišnji plan na 500.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je 101.000,00 KM iz eksternog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.4.3. Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže - (11 trafopodručja)**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, završeni su svi planirani poslovi, a odnose se na rekonstrukciju NN mreže po trafo područjima: Donja Dragotinja-Martin, Marička – Kvočke, D. Puharska –Slačalo, Busnovi-3, Rakelići -5- Tadići, Pejići- izlaz prema crkvi, Ćela 4-Bastasi, Gomjenica- Ključka ulica, Marička-Kvočke, Ništavci, te rekonstrukcija dalekovoda 6kV D. Ljubija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 150.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura:

**Tabela 5.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura

| <b>Redni broj</b> | <b>Naziv projekta</b>   | <b>Planirana sredstva u 2020. godini (KM)</b> | <b>Ostvareno u 2020. godini (KM)</b> |
|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1.                | Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km)         | 500.000,00                                    | 0,00                                 |
| 2.                | Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže - EBRD (22 trafopodručja) | 500.000,00                                    | 101.000,00                           |
| 3.                | Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže - (11 trafopodručja)      | 150.000,00                                    | 150.000,00                           |
| <b>UKUPNO</b>     |   | <b>1.150.000,00</b>                           | <b>251.000,00</b>                    |

Realizacija sredstava u oblasti Elektro infrastrukture u 2020. godini je 21.82 %, što znači da je ostvarena znatno niža realizacija nego u drugim oblastima. Razlog niske realizacije je taj što nije implementiran projekat “Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km)” i što je na projektu “Projekat rekonstrukcije SN i NN distributivne mreže - EBRD (22 trafopodručja)”, zbog nedostatka sredstava, izvršena redukcija sa ranije planiranog obuhvata 22 trafo područja na 10 trafo područja.

Takođe, jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema uticaj ni ingerenciju na realizaciju projekata koje su kandidovali Javne ustanove i Javna preduzeća.



## 2.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST

### 2.5.1. Modernizacija javne rasvjete

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete. Realizacijom ovog projekta, izvršena je zamjena postojećih 9.925 rasvjetnih tijela sa novim LED lampama. Novom LED rasvjetom biće poboljšan nivo osvijetljenosti i smanjena emisija štetnih gasova, a potrošnja struje biće smanjena za više od 60 odsto.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta je 5.000.000,00 KM, a iznos za implementaciju cjelokupnog projekta iznosi 5.835.619,65 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

**Tabela 6.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

| Redni broj    | Naziv projekta               | Planirana sredstva u 2020. godini (KM) | Ostvareno u 2020. godini (KM) |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.            | Modernizacija javne rasvjete | 5.000.000,00                           | 5.835.619,65                  |
| <b>UKUPNO</b> |                              | <b>5.000.000,00</b>                    | <b>5.835.619,65</b>           |

Realizacija sredstava u oblasti Zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u 2020. godini je 116,70 %, što znači da je finansijska realizacija veća od planirane.

## 2.6. OBRAZOVANJE

### 2.6.1. Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Petar Kočić")

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, potpisan je Sporazum o finansiranju projekta između Vlade RS i JU OŠ "Petar Kočić" za rekonstrukciju i adaptaciju višenamjenske sale, zamjene krovne lanterne, sanacije poda u Sali, sanaciju krova iznad fiskulturne sale i svlačionica, nadstrešnice za drva, postavljanje video nadzora, popločavanje školskog dvorišta, izgradnja odbojkaškog, fudbalskog i košarkaškog terena i atletske staze, elektro i instalacijski radovi, te radovi na vodovodnoj i kanizacionoj mreži.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 390.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 391.166,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.6.2. Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Rasavci")

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je kompletna rekonstrukcija škole u Rasavcima, te je izvršena dogradnja aneksa sa mokrim čvorovima i izvršeno je vanjsko uređenje. Tokom 2018. godine potpisan je Sporazum o realizaciji projekta "Sanacija i rekonstrukcija OŠ Dositej Obradović u Rasavcima" između Ministarstva prosvjete i kulture RS i Grada Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 200.000,00 KM i to iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 181.706,99 KM i to iz budžeta Grada 45.780,15 KM, a iz eksternih izvora 135.926,84 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.6.3. Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana (OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska)

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, nastavljene su aktivnosti na izgradnji sportske dvorane u OŠ "Vuk Karadžić" Omarska. Urađena je prva faza radova, koja podrazumijeva postavljanje konstrukcije i krova na školskoj dvorani OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2020. godini je 500.000 KM i to iz budžeta Grada 200.000,00 KM i iz eksternih sredstava 300.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je 488.957,50 KM i to iz eksternih izvora ( Vlada Republike Srbije ).

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje:

**Tabela 7. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje**

| Redni broj    | Naziv projekta  | Planirana sredstva u 2020. godini (KM) | Ostvareno u 2020. godini (KM) |
|---------------|---|--|-------------------------------|
| 1.            | Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Petar Kočić")               | 390.000,00                             | 391.166,00                    |
| 2.            | Rekonstrukcija objekata osnovnih škola (OŠ "Rasavci")                   | 200.000,00                             | 181.706,99                    |
| 3.            | Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana (OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska) | 500.000,00                             | 488.957,50                    |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>1.090.000,00</b>                    | <b>1.061.830,49</b>           |

Realizacija sredstava u oblasti Obrazovanje u 2020. godini je 97,41 %, što znači da je ostvarena izuzetno visoka finansijska realizacija i da su u ovoj oblasti realizovani svi projekti koji su kandidovani Revidovanim Planom kapitalnih investicija za 2020. godinu.

## 2.7. SPORT

### 2.7.1. Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu

U toku 2020. godine nisu se sprovodile aktivnosti na izgradnji reflektora na gradskom stadionu, te su ove aktivnosti prolongirane za 2021. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 500.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.7.2. Završetak radova na izgradnji Sportske dvorane na Urijama

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su elektroinstalacioni radovi, zatim radovi na uređenju eksterijera ( vanjsko uređenje, hidrotehničke instalacije vanjskog uređenja i izvođenje građevinsko-zanatskih radova).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 500.000,00 KM i to samo iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 391.167,18 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport:

**Tabela 8.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport**

| Redni broj    | Naziv projekta  | Planirana sredstva u 2020. godini (KM) | Ostvareno u 2020. godini (KM) |
|---------------|---|--|-------------------------------|
| 1.            | Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu       | 500.000,00                             | 0,00                          |
| 2.            | Završetak radova na izgradnji Sportske dvorane na Urijama | 500.000,00                             | 391.167,18                    |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>1.000.000,00</b>                    | <b>391.167,18</b>             |

Realizacija sredstava u oblasti Sport u 2020. godini je 39,11 %. Realizacija u ovoj oblasti je niža jer je projekat "Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu" prolongiran za 2021. godinu.

## 2.8. DRUŠTVENI SADRŽAJI

### 2.8.1. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno-socijalno stanovanje

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađene su dvije stambene zgrade u Raškovcu za neprofitno-socijalno stanovanje. Zgrada od 32 stana se radi u okviru Regionalnog stambenog programa i finansirana je donatorskim sredstvima Evropske unije i drugih donatora, a zgrada od 20 stanova se radi u okviru CEB 2 projekta i finansirana je kreditnim sredstvima BiH kod Svjetske banke.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 1.250.000,00 KM i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM i iz eksternih sredstava 1.000.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je 1.250.000,00 KM i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM i iz eksternih sredstava 1.000.000,00 KM

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji:

**Tabela 9.** – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji

| Redni broj    | Naziv projekta  | Planirana sredstva u 2020. godini (KM) | Ostvareno u 2020. godini (KM) |
|---------------|---|--|-------------------------------|
| 1.            | Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno-socijalno stanovanje | 1.250.000,00                           | 1.250.000,00                  |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>1.250.000,00</b>                    | <b>1.250.000,00</b>           |

Realizacija sredstava u oblasti Društveni sadržaji u 2020. godini je 100,00 %, što znači da je ostvarena izuzetno dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2020. godinu realizovani u potpunosti.

## **2.9. OSTALI PROJEKTI**

### **2.9.1. Geoinformacioni sistem –GIS**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršen je dio aktivnosti koji je planiran na godišnjem nivou a odnosi sa na održavanje i unaprijeđenje GIS-a (npr. povezivanje sa drugim aplikacijama u GU), kao i dopuna novih podataka u GIS bazi podataka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 40.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 38.908,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.9.2. ZonIng plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora**

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, sprovedene su propisane aktivnosti i formiran je prijedlog Plana, te je upućen na saglasnost Ministrstvu u skladu sa Zakonom.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 116.820,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 81.400,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.9.3. Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje 2019-2039. godina**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izrade Plana i imenovan je savjet Plana. Zatim je u 2020. godini izrađena informaciono-dokumentaciona osnova Plana i formiran je prednacrt Plana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 19.328,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 8.284,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.9.4. Prostorni plan Grada Prijedora 2020-2040**

U toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izradi Plana i imenovan je savjet Plana. Zatim je u 2020. godini pribavljena informaciono - dokumentaciona osnova Plana i geodetske podloge.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 65.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini iz budžeta Grada je 6.750,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.9.5. Ortofoto snimak grada Prijedora ( avio snimak)

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, Repubička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pribavila ortofoto snimak za cijelu RS, te je na zahtjev Grada Prijedor uz plaćanje troškova izdavanja podataka dostavljen digitalni ortofoto plan za teritoriju Grada Prijedor, a za potrebe izrade Prostornog plana Grada Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je 170.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je 170.417,00 KM i to iz budžeta Grada 417,00 KM i iz eksternih izvora 170.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti:

**Tabela 10.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti

| <b>Redni broj</b> | <b>Naziv projekta</b>  | <b>Planirana sredstva u 2020. godini(KM)</b> | <b>Ostvareno u 2020. godini (KM)</b> |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.                | Geoinformacioni sistem –GIS  | 40.000,00                                    | 38.908,00                            |
| 2.                | ZonIng plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora | 116.820,00                                   | 81.400,00                            |
| 3.                | Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje 2019-2039. godina                         | 19.328,00                                    | 8.284,00                             |
| 4.                | Prostorni plan Grada Prijedora 2020-2040   | 65.000,00                                    | 6.750,00                             |
| 5.                | Ortofoto snimak grada Prijedora ( avio snimak)   | 170.000,00                                   | 170.417,00                           |
| <b>UKUPNO</b>     |  | <b>411.148,00</b>                            | <b>305.759,00</b>                    |

Realizacija sredstava u oblasti Ostali projekti u 2020. godini je 74,36 %, što znači da je ostvarena veoma dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2020. godinu realizovani sa veoma dobrim stepenom realizacije.

## 2.10.ZDRAVSTVO

Planom kapitalnih investicija za period 2018.-2020. u oblasti zdravstva planirana je implementacija projekta Angio sala za Opštu Bolnicu "Doktor Mladen Stojanović". Tokom 2018. godine nisu realizovane planirane aktivnosti, pa su iste prolongirane za naredni period.

Dana 21. 07.2020. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, potpisan je Ugovor o nabavci sljedeće opreme:

01. Nabavka plazma sterilizatora A110Df H202 - isporučioc opreme PROMA Sarajevo, vrijednost opreme 17.550,00 KM, aparat isporučen u Ustanovu 17.12.2020. godine;

02. Nabavka Angio sale Siemens Aris Zee Floor - isporučioc opreme Siemens Sarajevo, vrijednost opreme 1.169.999.99 KM, aparat isporučen 26.11.2020. godine;

03. Nabavka trake za ergometriju - isporučioc opreme Broma bel Banjaluka, vrijednost opreme 32.760,00 KM , aparat isporučen 02.05.2020. god.

04. Nabavka holter EKG-a, - isporučioc opreme Broma bel Banjaluka, vrijednost opreme 40.950,00 KM , aparat isporučen 02.05.2020. god.

Ukupna vrijednost isporučene opreme je **1.261.259,99 KM.**

Da bi se oprema montirala i pustila u rad treba da se izvrši priprema i adaptacija prostora za tu namjenu. Poslovi koji treba da se urade da bi se obezbijedio adekvatan prostor za montažu opreme su sljedeći:

- građevinski radovi koji obuhvataju adaptaciju potrebnog prostora,
- bravarski radovi za montažu vrata sa adekvatnom olovnom zaštitom,
- obezbjeđivanje posebnih uslova - antistatik pod, izrada nosive konstrukcije za vješanje aparata, adekvatna zaštita od jonizujućeg zračenja i zaštita osoblja, nabavka i ugradnja specijalnog prozora (otvora sa olovnim staklom 1000 x 2000 mm sa zaštitom ekvivalent olova 2.1mm),

- radovi na instalacijama potrebnim za funkcionisanje opreme - vodovodne i kanalizacione instalacije, instalacije jake i slabe struje sa upravljačkim el. ormarom, instalacije grijanja, klimatizacije i ventilacije

Procjenjena vrijednost adaptacije iznosi oko 180.000,00 KM.

## 2.11. KULTURA I TURIZAM

Planom kapitalnih investicija za period 2018.-2020. planirana su tri projekta u oblasti kulture i turizma. Sva tri projekta su realizovana u prethodnim godinama, tako da njihova implementacija nije prikazana u 2020. godini.

### 3. REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA

Revidiranim Planom kapitalnih investicija u 2020. godini, planirana je implementacija 33 projekata, čija je ukupna vrijednost **20.651.643,71 KM**. U 2020. godini realizovano je 26 projekata od 33 planirana Revidiranim Planom kapitalnih investicija. Pet projekata je prolongirano za naredni planski period, dok za dva projekta nisu obezbjeđena sredstva niti su prolongirana za naredni planski period.

Na osnovu obrađenih podataka prikupljenih od strane nosioca implementacije projekata, u toku 2020. godine realizovano je **17.320.223,66 KM**, odnosno **83,87 %**. Pri tom, potrebno je imati u vidu, da je realizacija budžetskih sredstava grada Prijedora iznosila **11.700.151,83 KM**, što predstavlja **67,55 %** od ukupne realizacije, dok je realizacija iz eksternih izvora bila **5.620.071,83 KM**, odnosno **32,45 %** od ukupne finansijske realizacije sredstava.

Planirana budžetska sredstva grada Prijedora za realizaciju projekata Revidiranim Planom kapitalnih investicija za 2020. godinu su iznosila **15.956.643,71 KM**, dok su eksterni izvori finansiranja za 2020. godinu planirani u iznosu od **4.695.000,00 KM**.

Prikaz finansijske realizacije projekata iz Revidiranog plana kapitalnih investicija za 2020. godinu dat je u tabeli broj 11.

**Tabela 11.** Rekapitulacija projekata iz Revidiranog PKI za 2020. godinu

| r/b           | Naziv projekta                                  | Planirana sredstva u 2020. godini ( KM) |                     | Ostvareno u 2020. godini (KM) |                     | % realizacije |
|---------------|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|               |   | Budžet Grada                            | Eksterni izvori     | Budžet Grada                  | Eksterni izvori     |               |
| 1.            | Privreda  | 1.051.000,00                            | 300.000,00          | 240.640,00                    | 120.000,00          | 26,69         |
| 2.            | Komunalna infrastruktura                        | 4.221.299,71                            | 1.055.000,00        | 3.742.163,27                  | 1.222.151,94        | 94,09         |
| 3.            | Saobraćajna infrastruktura                      | 4.123.196,00                            | 0,00                | 1.450.189,76                  | 188.442,38          | 39,74         |
| 4.            | Elektro infrastruktura                          | 0,00                                    | 1.150.000,00        | 0,00                          | 251.000,00          | 21,82         |
| 5.            | Zaštita životne sredine i energetska efikasnost | 5.000.000,00                            | 0,00                | 5.835.619,65                  | 0,00                | 116,70        |
| 6.            | Obrazovanje                                     | 400.000,00                              | 690.000,00          | 45.780,15                     | 1.016.050,34        | 97,41         |
| 7.            | Sport   | 500.000,00                              | 500.000,00          | 0,00                          | 391.167,18          | 39,11         |
| 8.            | Društveni sadržaji                              | 250.000,00                              | 1.000.000,00        | 250.000,00                    | 1.000.000,00        | 100,00        |
| 9.            | Ostali projekti                                 | 411.148,00                              | 0,00                | 135.759,00                    | 170.000,00          | 74,36         |
| 10.           | Zdravstvo                                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 1.261.259,99        | -             |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>15.956.643,71</b>                    | <b>4.695.000,00</b> | <b>11.700.151,83</b>          | <b>5.620.071,83</b> | <b>83,87</b>  |
|               |   | <b>20.651.643,71</b>                    |                     | <b>17.320.223,66</b>          |                     | <b>83,87</b>  |



## 4. ZAKLJUČAK

- Prema analizi finansijskih podataka za 2020. godinu, od planiranih **20.651.643,71 KM**, realizovano je **17.320.223,66 KM**, odnosno **83,87 %**.
- Posmatrano sa stanovišta planiranih i ostvarenih sredstava, može se zaključiti da su budžetska i eksterna sredstva realno i pažljivo planirana i da je ostvarena vrlo visoka stopa realizacije od **83,87 %**.
- U toku 2020. godine ostvarena je veća finansijska realizacija za **14,53 %** u odnosu na 2019. godinu i **22,61 %** u odnosu na 2018. godinu. Tačnije, u 2019. godini je ostvarena finansijska realizacija u iznosu od **15.121.745,22 KM**, a u 2018. godini je ostvarena finansijska realizacija u iznosu od **14.126.255,08 KM**.
- Zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine, na određenim projektima, došlo je do smanjenja obima aktivnosti, te je dio aktivnosti na tim projektima prolongiran u 2021. godinu.
- Najčešći razlog zašto određeni projekti nisu implementirani u 2020. godini je nedostatak finansijskih sredstava.
- Od ukupno sedam nerealizovanih projekata u 2020. godini, planirana je realizacija dva projekta u 2021. godini ( Izgradnja saobraćajnice C106 u industrijskoj zoni Celpak i Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića), zatim dva projekta u 2022. godini ( Most u Brezičanima - izrada pločastog propusta i Izdaci za izgradnju reflektora na gradskom stadionu ), te jedan projekat u 2023. godini ( Izrada Osnove zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Prijedora ). Preostala dva nerealizovana projekta ( Izgradnja dijela vodovoda u Velikom i Malom Palančištu i Projekat izgradnje 20 kV magistalnog dalekovoda PD 5 – Kozarac (11km) ) nisu kandidovana u novom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godine.
- Jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema uticaj ni ingerenciju na realizaciju projekata koje su kandidovali eksterni predlagači ( npr. Javne ustanove, Javna preduzeća i dr.).

### OBRAĐIVAČI:

1. Odsjek za strateško planiranje,  
upravljanje projektima i razvojem,
2. Tim za izradu PKI