

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE
INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA (2014. - 2024.)
ZA 2020. GODINU**

Prijedor, juni 2021. godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Integralne Strategije razvoja Grada Prijedora (2014-2024) ima za cilj da pokrene sve bitne lokalne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i razvoja sektora zaštite životne sredine, u okviru četiri (4) definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2020. godinu planirana je realizacija **68** projekata, ukupne vrijednosti **15.731.642,00 KM**. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je **19.026.155,00 KM**, što iznosi **121 %** realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, 66 % sredstava je realizovano iz budžeta Grada, a 34 % iz eksternih izvora.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za 2020. godinu, grad Prijedor je realizovao ili je radio na realizaciji velikog broja projekata, kojima se rješavaju ključni problemi zajednice ili se ostvaruju preduslovi za realizaciju drugih ključnih vezanih projekata (projekti unapređivanja poslovnog okruženja, koji imaju za cilj privlačenje domaćih i stranih investicija, projekti podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju, projekti podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata društvene infrastrukture, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture, te projekti unapređenja sistema zaštite životne sredine).

Tokom 2020. godine sektorski ciljevi su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom.

Najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru, u 2020. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje **31** projekat za čiju realizaciju je utrošeno **3.884.918,00 KM**. Realizacijom projekata iz ekonomskog sektora ostvareni su rezultati koji su planirani za 2020. godinu, a to se odnosi na projekte kojima se unapređivala konkurentnost MSP, projekti podrške preduzetništvu i zapošljavanju novih radnika, projekti unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

- U društvenom sektoru, u 2020. godini, nastavilo se sa rekonstrukcijom objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se radilo na realizaciji projekata koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže i drugi projekti. U društvenom sektoru u 2020. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **19** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **9.030.764,00 KM**.

- U sektoru zaštite životne sredine, u 2020. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje 9 projekata za čiju realizaciju je utrošeno **6.110.473,00 KM**. U ovoj oblasti realizovani su projekti koji se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, rekonstrukciju distributivne mreže u AD „Toplana“, modernizaciju javne rasvjete, sanacije divljih deponija i drugi projekti.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti, koji su međusobno povezani i u sinergiji. Kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Iako je novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji, bio novina, svi učesnici procesa planiranja i implementacije su u prethodnom periodu uspjeli savladati proces i uvesti novi pristup u planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije Strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu realizacije Strategije u 2020. godini, preporuke za implementaciju Integralne strategije razvoja grada Prijedora u 2020. godini su:

- treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali biti započeti u 2020. godini, a nisu i za koje se realno očekuje da će u narednom periodu biti obezbijedena potrebna sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

1. UVOD

Strategiju integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine izradio je Razvojni tim grada Prijedora u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine, u okviru Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategija razvoja grada Prijedora usvojena je u decembru 2013. godine na 2. vanrednoj sjednici Skupštine grada Prijedor, održanoj dana 26.12.2013. godine. Kao operativni instrument za realizaciju strategije, Grad priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije.

Ovaj izvještaj se odnosi na implementaciju strateških, odnosno, sektorskih, prioritarnih projekata u 2020. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave i eksternim partnerima, kao što su Javne ustanove i Javna preduzeća.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom čitave godine i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata-APIS). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014. – 2024. godine, definisana je sljedeća vizija:

„Prijedor 2024. – Grad pravih investicija i uspješnih ljudi“.

2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014 – 2024. godine, definisana su 4 strateška cilja:

Strateški cilj 1: Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja;

Strateški cilj 2: Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura;

Strateški cilj 3: Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana;

Strateški cilj 4: Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj grada su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone;

Sektorski cilj 2: Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;

Sektorski cilj 3: Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;

Sektorski cilj 4: Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;

Sektorski cilj 5: Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Izgrađena društvena infrastruktura;

Sektorski cilj 2: Unaprijeđene društvene usluge građanima;

Sektorski cilj 3: Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

Sektor zaštite životne sredine

Sektorski cilj 1: Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;

Sektorski cilj 2: Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom;

Sektorski cilj 3: Smanjenje emisije CO₂ kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;

Sektorski cilj 4: Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2020. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2020. godinu su:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška poljoprivrednoj proizvodnji,
- podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju.

Fokusiranje na stalno unapređivanje poslovnog okruženja ima za cilj privlačenje investicija, što stvara preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1 – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Podrškom malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju stvaraju se uslovi za realizaciju sektorskog cilja 4 – „Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“.

Ključni prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru ključni prioriteti za 2020. godinu su:

- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata društvene infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Izgrađena društvena infrastruktura “

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 3 – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura“.

Ključni prioriteti sektora zaštite životne sredine

Ključni prioriteti u sektoru zaštite životne sredine za 2020. godinu su:

- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Fokusriranje na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže i ostalih objekata vodosnabdijevanja treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“.


Unapređenje sistema upravljanja otpadom treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom“.

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA 2014.-2024.

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014-2024. godine planirana je realizacija 167 projekata, od čega je 162 projekta planirano prilikom izrade Strategije, dok je 5 projekata naknadno uvršteno u Strategiju, a čije uključanje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. U periodu 2014.-2020. godine započeta je realizacija 133 projekta, od kojih su 123 projekta višegodišnji, dok su 10 projekata jednogodišnji (čija je realizacija započeta i završena u jednoj godini). Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završen 31 projekat, što je 19 % od ukupno planiranih 167 projekata, a do 2020. godine započeto 133 projekta, što je 80 % od ukupno planiranih 167 projekata.

U nastavku je dat grafički prikaz implementacije broja projekata.




Ukupna vrijednost planiranih projekata, od početka realizacije Strategije, je **156.499.912,00 KM**, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata, kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije **103.770.737,00 KM**, što je **66 %** od planirane vrijednosti projekata. Od toga, vrijednost u potpunosti završenih projekata je **30.916.118,00 KM**, što je **20 %** u odnosu na ukupnu vrijednost planiranih projekata.

U strukturi ukupne vrijednosti projekata, čija je realizacija planirana za period 2014-2020. godine, predviđeno je da se iz budžeta Grada finansira **28.062.582,00 KM (18 %)**, dok je **128.437.330,00 KM (82 %)** planirano iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi ukupne vrijednosti u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije u periodu 2014-2020. godine, **31.003.542,00 KM (30 %)** je realizovano iz budžeta Grada, dok je **72.767.195,00 KM (70 %)** realizovano iz eksternih izvora. Pri tome, u strukturi vrijednosti u potpunosti realizovanih projekata, iz budžeta Grada realizovano je **8.365.184,00 KM (27 %)**, a **22.550.934,00 KM (73 %)** iz eksternih izvora.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske implementacije projekata.




Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta dobra realizacija. Ako se posmatra odnos planiranih i realizovanih projekata, koji su finansirani isključivo iz budžeta Grada, onda se može zaključiti da je realizacija izuzetno visoka u procentualnom iznosu od **110 %**, odnosno da je ista ostvarena za **10 %** više u odnosu na planiranu, dok iz eksternih izvora ova realizacija iznosi **57 %**.

3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2020. godini

Planom implementacije za 2020. godinu planirana je realizacija **68** projekata, čija je ukupna vrijednost iznosila **15.731.642,00 KM**. Od ukupnog broja planiranih projekata, **17** projekata nije realizovano tokom 2020. godine, uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog pojave virusa korona koja nije dozvoljavala sprovođenje projektnih aktivnosti. Međutim, **8** projekata je realizovano tokom 2020. godine, jer su ste stekli uslovi za njihovu realizaciju, iako nisu bili predviđeni Planom implementacije za 2020. godinu.


U 2020. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **59** projekta (u ukupnoj vrijednosti od **19.026.155,00 KM**), od kojih je jedan projekat u potpunosti završen, što znači da je taj projekat započeo i završen u 2020. godini.

U nastavku je dat grafički prikaz realizacije projekata u 2020. godini:



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, može se zaključiti da vrijednost realizovanih projekata u 2020. godini iznosi **121 %** u odnosu na planiranu vrijednost, odnosno da je finansijski plan za 2020. godinu ostvaren više za **21 %**. Pri tome, u ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, **66 %** se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je **34 %** sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja. Poredeći planiranu strukturu izvora finansiranja prema Planu implementacije za 2020. godinu, iz budžeta Grada je bilo predviđeno finansiranje projekata sa 41 %, a 59 % iz eksternih izvora finansiranja, te se na osnovu toga može zaključiti da je iz budžeta Grada finansirano više nego što je planirano, odnosno, da su značajna budžetska sredstva bila usmjerena ka razvojnim projektima iz Strategije. Finansiranje projekata iz eksternih izvora ostvareno je sa značajnim stepenom realizacije i može se reći da je to rezultat predanog i odgovornog rada Gradske uprave i drugih lokalnih aktera, koji učestvuju u implementaciji projekata iz Strategije.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima:



Na osnovu prikazanog, može se vidjeti da je u ekonomskom sektoru i sektoru zaštite životne sredine ostvaren izuzetan finansijski rezultat, odnosno da su planovi premašeni za 61 % i 75 %. Takođe, u društvenom sektoru je ostvaren veoma dobar rezultat, sa realizacijom od 92 % od planiranog.

U narednim tabelama dat je detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, te ukupno realizovano po sektorima i izvorima finansiranja u odnosu na planirano:

Tabela 1. Pregled planiranih i realizovanih projekata u 2020. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	68	15.731.642,00	6.525.505,00	9.206.137,00
% struktura finansiranja od A			41 %	59 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	59	19.026.155,00	12.561.286,00	6.464.869,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	87 %	121%		
% struktura (od B)			66 %	34 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	58	13.190.536,00	6.725.667,00	6.464.869,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	85 %	84 %		
% struktura (od C)			51 %	49 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	5.835.619,00	5.835.619,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	1 %	37 %		
% struktura (od D)			100 %	0,00 %

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Sektor	Zbirna finansijska vrijednost projekata (KM)		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
2020. godina	Ekonomski razvoj	2.413.100,00	3.884.918,00	50 %	50 %
	Društveni razvoj	9.834.898,00	9.030.764,00	52 %	48 %
	Ekološki razvoj	3.483.644,00	6.110.473,00	97 %	3 %
	Ukupno	15.731.642,00	19.026.155,00	66 %	34 %
	% po planu implementacije	100%	121 %	66 %	34 %

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata u 2020. godini data je u narednoj tabeli:

Tabela 3. Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/planirano
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	6.525.505,00	41,48	12.561.286,00	66,02	192,49
Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlada RS	1.600.000,00	10,17	200.146,00	1,05	12,51
BiH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javna preduzeća	4.348.824,00	27,64	986.225,00	5,19	22,68
Privatni izvori	310.000,00	1,97	1.016.470,00	5,34	327,89
IPA	0,00	0,00	45.954,00	0,24	-,
Donatori	2.861.313,00	18,19	4.216.074,00	22,16	147,35
Ostalo	86.000,00	0,55	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	15.731.642,00	100,00 %	19.026.155,00	100,00 %	121 %

I Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2020. godinu planirana je realizacija 37 projekata. Za realizaciju projekata u ovom sektoru planirana su sredstva u iznosu od **2.413.100,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **1.464.500,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **948.600,00 KM**.

U 2020. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 31 projekta, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **3.884.918,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **1.927.707,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od **1.957.211,00 KM**.

Tabela 4. Pregled planiranih i realizovanih projekata u ekonomskom sektoru u 2020. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	37	2.413.100,00	1.465.500,00	948.600,00
% struktura finansiranja od A			61 %	39 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	31	3.884.918,00	1.927.707,00	1.957.211,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	84 %	161 %		
% struktura (od B)			50 %	50 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	31	3.884.918,00	1.927.707,00	1.957.211,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	84 %	161 %		
% struktura (od C)			50 %	50 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0 %	0 %		
% struktura (od D)			0 %	0 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti ekonomskog sektora u 2020. godini:

1. Izrada dokumenata prostornog uređenja za industrijske zone

U 2020. godini izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana, te je održana stručna rasprava i formiran je prijedlog Nacrta Zoning plana radne zone.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 63.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 28.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

2. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama

U 2020. godini grad Prijedor je obezbjedio sredstva za izgradnju trafostanice za potrebe napajanja električnom energijom za dva proizvodna pogona Roundliner d.o.o. i Raki d.o.o., koji se nalaze u industrijskoj zoni Celpak. Takođe, u toku 2020. godine, u okviru projekta, izvršena je izgradnja trafo stanica za potrebe grada Prijedora, odnosno, za potrebe širenja naselja grada Prijedora i izgradnje novih i povećanja postojećih privrednih kapaciteta. Elektrodistribucija Prijedor gradi trafostanice sa pripadajućim napojnim vodovima u Industrijskoj zoni Celpak, za Sportsku dvoranu na Urijama i pripadajuće ostale potrošače, te u naselju Raškovac.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 250.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je 163.000,00 KM i to iz budžeta Grada 43.000,00 KM i iz eksternih izvora 120.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i Elektrodistribucija Prijedor.

3. Unapređenje podsticajnih mjera za investiranje

U 2020. godini realizovan je Program ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom kod poslovnih subjekata kroz 4 mjere (paket interventnih mjera), a kroz isti je podržano 556 poslovnih subjekata. Program se odnosio na subvenciju i oslobađanje od plaćanja komunalne takse i zakupnine i na subvenciju za pokrivanje računa od opšteg ekonomskog interesa (voda i odvoz smeća). Takođe, kroz MEG projekat izvršena je nabavka mašina, opreme i alata za potrebe proizvodnih procesa u svrhu jačanja konkurentnosti MSP i kreiranja novih radnih mjesta, gdje su zaposlena 22 radnika kod 16 poslodavaca. Poslodavci su takođe učestvovali u sufinansiranju nabavke navedenih mašina i oprema.

Planom implementacije za 2020. godinu nisu bila predviđena sredstva u okviru ovog projekta, međutim, zbog globalnih poremećaja koji su se desili tokom 2020. godine zbog pojave virusa korona, dio sredstva grada Prijedora je bio usmjeren za pomoć privrednim subjektima s ciljem ublažavanja negativnih posljedica nastalih zbog nemogućnosti normalnog odvijanja privrednih aktivnosti. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 783.232,00 KM, i to iz budžeta Grada 190.029,00 KM i iz eksternih izvora 593.203,00 KM (projekat MEG 173.700,00 KM i privatni izvor 419.503,00 KM).

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

4. Podrška podizanju plastenika i staklenika

Kroz ovaj projekat u 2020. godini izvršeno je sufinansiranje nabavke 20 plastenika, površine 100m², sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za jedan proizvodni ciklus (Sporazum između Grada Prijedora i MUSLIM AID-a Sarajevo). Finansiranje je bilo u omjeru Grad : donator : korisnik = 40% : 40% : 20%.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 90.000,00 KM i to iz budžet Grada 50.000,00 KM i eksternih izvora 40.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 54.780,00 KM, i to iz budžeta Grada 21.912,00 KM i eksternih izvora 32.868,00 KM (donatori 21.912,00 KM i korisnici 10.956,00 KM).

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

5. Podrška plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća

Kroz ovaj projekat u 2020. godini podržano je 40 poljoprivrednih proizvođača u visini od 50.356,00 KM, te je obezbjeđena podrška za proizvodnju povrtlarskih kultura na otvorenom polju za 26 poljoprivrednih proizvođača, u iznosu od 18.790,00 KM. Takođe, realizovan je projekat pod nazivom: „Razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima“, kroz koji je podržana zadruga Kooperativa i Udruženje povrtlara za nabavku sjemena i zaštitinih sredstava u visini od 16.005,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 20.000,00 KM i to iz budžet Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 85.151,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

6. Podrška podizanju novih zasada voća

U 2020. godini isplaćena su podsticajna sredstva za 12 poljoprivrednih proizvođača koji su izvršili sadnju voćnjaka i postavili sistem za navodnjavanje u iznosu od 10.176,00 KM, uz vlastita učešća u ukupnom iznosu od 25.440,00 KM. Takođe, kroz projekat unapređenja voćarske proizvodnje podržano je 58 postojećih voćara u iznosu od 46.521,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 35.000,00 KM i to iz budžet Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 15.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 82.137,00 KM, i to iz budžeta Grada 56.697,00 KM i iz eksternih izvora 25.440,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

7. Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju

U okviru ovog projekta, tokom 2019. godine, započete su aktivnosti na izgradnji Distributivnog centra za voće i povrće Prijedor. Aktivnosti su nastavljene i tokom 2020. godine, gdje su izvršeni radovi na postavljanju termoizolacionih panela i mašinskih instalacija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 110.000,00 KM i to iz budžet Grada 80.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 202.640,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

8. Podrška iskorištenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju

U okviru ovog projekta u 2020. godini Grad je obezbjedio refundaciju sredstava za proljetnu sjetvu i to za nabavku mineralnog đubriva u iznosu od 243.945,00 KM i za nabavku sjemena u iznosu 84.035,00 KM, uz obavezu da korisnici sufinansiraju minimalno 50 %. Takođe, Grad je za 34 proizvođača pšenice obezbjedio podsticaj u iznosu od 6.540,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 120.000,00 KM i to iz budžet Grada 100.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 669.040,00 KM, i to iz budžeta Grada 334.520,00 KM i iz eksternih izvora 334.520,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

9. Podrška povećanju stočnog fonda

U 2020. godini, putem Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu, podržano je 125 poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 138.350,00 KM i to za:

- 64 korisnika koji se bave uzgojom muznih krava u iznosu od 86.785,00 KM,
- 4 korisnika koja se bave uzgojom steonih junica u iznosu od 2.787,50 KM,
- 9 korisnika koji se bave uzgojom tovne junadi u iznosu od 5.497,50 KM,
- 19 korisnika koji se bave uzgojom ovaca u iznosu od 17.060,00 KM,
- 23 korisnika koja se bave uzgojom rasplodnih krmača i nazimica u iznosu od 12.090,00 KM,
- 6 korisnika koji se bave tovom svinja u iznosu od 14.130,00 KM,
- proizvodnju i uzgoj pčela Udruženju pčelara sa područja grada Prijedora je isplaćen iznos 22.116,00 KM,
- proizvođače gljiva isplaćen je iznos od 4.000,00 KM.

Takođe, u toku 2020. godine isplaćena su podsticajna sredstva za 76 poljoprivrednih proizvođača po osnovu premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka u iznosu od 71.988,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 350.000,00 KM i to iz budžeta Grada 150.000,00 KM i eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 236.454,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

10. Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavka opreme

U 2020. godini isplaćen je regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije za 50 poljoprivrednih proizvođača, uz učešće poljoprivrednih proizvođača od minimalno 70 % vrijednosti nabavljene mehanizacije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 90.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 80.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 188.865,00 KM, i to iz budžeta Grada 56.600,00 KM i iz eksternih izvora 132.205,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

11. Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma

Tokom 2020. godine na području grada Prijedora sprovodile su se aktivnosti na izgradnji turističkih fizičkih infrastrukture i kapaciteta koji su uglavnom u privatnom vlasništvu i predstavljaju privatne investicije, pa je nepoznat podatak koji je to obim investicija u finansijskom smislu.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

12. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja

Kroz ovaj projekat u 2020. godini Turistička organizacija grada Prijedora je, iz sredstava boravišne takse, izdvojila 4.850,00 KM za projekat „Postavljanje info tabli na području grada Prijedora“, a kroz prijavu na Javni poziv obezbjedila je i grant sredstva Ministarstva trgovine i turizma u iznosu od 3.500,00 KM za projekat „Revitalizacija turističke signalizacije na području NP Kozara“. U okviru ovog projekta NP „Kozara“ je kroz program „Via Dinarika“, kojeg finansira UNDP, obezbjedio sredstva za opremanje info centra na Mrakovici u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM, a kroz Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske (Eko fond) obezbjedio je sredstva za unapređenje sadržaja izletišta Pavkovac u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM.

U okviru ovog projekta Planinarsko društvo „Klekovača“ je obezbjedilo sredstva za projekat „Na putu do vrha, svaki korak je uživanje“, kojim je obnovljena i renovirana sala doma. Sala je multifunkcionalna i koristiće se za edukacije, a može se koristiti i kao spavaona. Ovaj projekat je finansiran iz programa „Via Dinarika“, kojeg finansira UNDP i dijelom iz sredstava grada Prijedora, a vrijednost projekta je 59.000,00 KM. Takođe u okviru ovog projekta obezbjeđena su sredstva od Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS za saniranje terase i stepeništa planinarskog doma na Kotlovači u iznosu od 8.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 32.000,00 KM i to iz budžeta Grada 7.000,00 KM i iz eksternih izvora 25.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 106.350,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

13. Kreiranje i podsticaj razvoja novih turističkih proizvoda

U toku 2020. godine Planinarsko društvo „Klekovača“ je implementiralo projekat „Kozara sensitive areas protection and restoration“, vrijednost projekta je 53.000,00 KM i finansirao ga je EOCA (European outdoor conservation association). Kroz projekat je zasađeno 1.500 sadnica tise, izgrađena i obilježena nova pješačka staza sa odmorištima, te staza Via ferrata (staza osigurana sa sajlama i jilinovima).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 15.000,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i iz eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 53.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

14. Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare

U toku 2020. godine, Turistička organizacija je sprovodila niz promotivnih aktivnosti, u skladu sa epidemiološkom situacijom izazvanom pojavom virusa korona. Za ove namjene izdvojena su sredstva iz budžeta Turističke organizacije grada Prijedor i boravišne takse u iznosu od 16.162,00 KM koja su utrošena za:

- Dani zime na Kozari, koji su organizovani u januaru 2020. godine,
- Postavljanje novih dvostranih info tabli na području grada Prijedor, kao i tekuće održavanje svih 30 info tabli,
- Štampanje brošura,
- Izrada projektne dokumentacije i lokacijskih uslova,
- Učešće na sajmu u Ljubljani i u Šarenici i sl.

Osim navedenih sredstava Turističke organizacije grada Prijedora, u okviru ove mjere, pridružena su sredstva iz budžeta grada Prijedora, u iznosu od 19.653,00 KM, koja su utrošena na organizaciju manifestacije „Dani zime na Kozari“ 2020. godine. Takođe, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je finansiralo organizaciju pomenute manifestacije u iznosu od 2.720 KM, sponzorska sredstva u iznosu od 1.200,00 KM, kao i donacije bez novčanog toka (u naturi), ali sa vrijednošću u iznosu od 9.950,00 KM. U okviru ove mjere realizuju se sve manifestacije koje Turistička organizacija grada Prijedora organizuje i uzme učešće u organizaciji, učešća na sajmovima u inostranstvu i zemlji, te grafički dizajn, štampanje i distribuisanje promotivnih materijala grada Prijedora, medijska promocija (tv i radijske emisije, najave i slično). Napominjeno da u okviru ove mjere nisu uključena sredstva za promociju grada i realizaciju manifestacija koje organizuje grad Prijedor i nadležna Odjeljenja, kulturne ustanove i udruženja, te sportska društva i ostali.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 60.000,00 KM i to iz budžeta Grada 42.000,00 KM i iz eksternih izvora 18.000,00 KM.

Realizovani iznos u 2020. godini je bio 49.685,00 KM i to iz budžeta Grada 19.653,00 KM i iz eksternih izvora 30.032,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

15. Podrska inovacijama i investicijama u MSP

U 2020. godini realizovan je tzv. horizontalni projekat u okviru EU Programa Interreg MED 2014-2020. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je dio konzorcijuma organizacija, koji radi na nadzoru, povezivanju i promovisanju projekata koji se provode u okviru Social & Creative zajednice programa EU Interreg MED. Radi se o ukupno 11 projekata usmjerenih na: Razvoj koncepta Otvorenih društvenih inovacija (Open Innovation for Society); Industrijsku transformaciju i održivi razvoj. Kroz projekat će se izvršiti uticaj na vlade i donosiocce razvojnih politika da uzmu u obzir razvojnu dinamiku i potencijal kreativne industrije, te kreiraju povoljan okvir za rad i djelovanje, u skladu sa specifičnim zahtjevima ove zajednice.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 5.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 26.674,00 KM, i to iz budžeta Grada 15.439,00 KM i iz eksternih izvora 11.235,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

16. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima

Kroz ovaj projekat u 2020. godini podržane su aktivnosti poslovnih udruženja sa područja grada Prijedor, odnosno, grad Prijedor je obezbjedio podršku Udruženju voćara u iznosu od 38.910,00 KM za sanaciju šteta, kao i Udruženju pčelara za sanaciju šteta u iznosu od 20.000,00 KM. Takođe, za potrebe održavanja sistema protivgradne zaštite iz budžeta Grada obezbjeđeno je 39.000,00 KM u cilju sprečavanja nastanka šteta u poljoprivrednoj i drugim proizvodnjama.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 30.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 97.910,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

17. Podrška uvođenju standarda kvaliteta

Kroz ovaj projekat u 2020. godini podržana je sertifikacija, odnosno, resertifikacija standarda kvaliteta kod 3 privredna subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 12.000,00 KM i to samo iz budžet Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 7.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

18. Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada

U 2020. godini realizovan je projekat „PRO POSO“ u okviru koga je zaposleno sedam lica, kod pet poslodavaca za pet različitih zanimanja: stolar, električar, mašinska obrada metala, tesar i konobar.

U 2020. godini je sredstvima grada Prijedora realizovan projekat "Mjere podrške zapošljavanju". U okviru ovog projekta organizovane su obuke iz oblasti kreativne industrije (digitalna fotografija; videoprodukcija; 3D modeliranje; Grafički dizajn; Web dizajn). Ove obuke je pohađalo 69 osoba.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 59.600,00 KM i to iz budžet Grada 50.000,00 KM i eksternih izvora 9.600,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 35.100,00 KM i to iz budžeta Grada 24.540,00 KM i iz eksternih izvora 10.560,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

19. Jačanje stručne prakse i praktične obuke

U toku 2020. godine, u okviru projekta " INNO SCHOOL", realizovane su aktivnosti za jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja. U projektu se radi o kreiranju sistema učenja, odnosno, razvijanju softvera koji će biti atraktivan srednjoškolcima, unapređenju znanja relevantnih subjekata da koriste moderne sisteme učenja i usklađivanje nastavnih planova i programa da prate te promjene.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 40.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 50.985,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

20. Izrada i realizacija akcionog plana za zapošljavanje

U 2020. godini, kroz aktivnosti ovog projekta, sa programima podrške za zapošljavanje radnika upoznato je minimalno 60 poslodavaca.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 2.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 2.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

21. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika

Tokom 2020. godine podržano je zapošljavanje 94 radnika kod 66 poslodavaca (budžetska sredstva su obezbijedena u okviru stavke 414100 - Sredstva za razvoj privrednih subjekata - broj pozicije 188) u iznosu od 156.000,00 KM i 16.500,00 KM putem Zavoda za zapošljavanje RS.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 190.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 150.000,00 KM i iz eksternih izvora 40.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 172.500,00 KM i to iz budžeta Grada 156.000,00 KM i iz eksternih izvora 16.500,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

22. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2020. godini zaposlena su četiri VSS radnika, kod tri poslodavca iz kategorije mladih visokoobrazovanih.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 15.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 9.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

23. Podrška samozapošljavanju

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2020. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 30 nezaposlenih lica da pokrenu samostalni biznis u iznosu od 91.500,00 KM, kao i 12.500,00 KM koje je obezbjedio Zavod za zapošljavanje RS.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 150.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 104.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 91.500,00 KM i iz eksternih izvora 12.500,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

24. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija

U 2020. godini je realizovan projekat "Mjere podrške zapošljavanju" koji je finansirao grad Prijedor. U saradnji sa Mašinskom školom Prijedor, organizovane su dvije obuke za zanimanja u metaloprerađi (CNC operater i Varilac MIG-MAG postupkom) u skladu sa javno priznatim programom obrazovanja odraslih. Obuke za CNC operatera je uspješno završilo 18 lica, dok je obuke za varioca uspješno okončalo 7 osoba.

Planom implementacije za 2020. godinu nisu bila predviđena sredstva u okviru ovog projekta, obzirom da su sredstva za realizaciju ovog projekta odobrena krajem 2019. godine i da su se projektne aktivnosti realizovale tokom 2020. godine. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 19.700,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

25. Podrška ženskom preduzetništvu

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2020. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 19 žena.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 35.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 63.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

26. Jačanje Fondacije za razvoj

Kroz ovaj projekat u 2020. godini realizovana sredstva se odnose na subvenciju kamata na odobrene kredite, koja je odobrena za 54 korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 87.386,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

27. Unapređenje i primjena GIS-a

U 2020. godini GIS aplikacija grada Prijedora je nadograđena sa novim temama i mogućnostima (pozicioniranje na GIS mapu pomoću geografskih ili geodetskih koordinata, preuzimanje koordinata sa GIS mape, pretraživanje ulica po nazivu, pretraživanje objekata po adresi), tako da je olakšano njeno korištenje i omogućeno je više informacija o prostoru. Izvršena je popuna GIS baze podataka sa podacima iz dokumenata prostornog uređenja, katastarskim parcelama i promjenama na katastarskim parcelama, saobraćajnicama, poligonima mjesnih zajednica i naseljenih mjesta, hidrantima i drugim podacima. Takođe, za unapređenje primjene GIS-a, u toku 2020. godine, Repubička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pribavila ortofoto snimak za cijelu RS, te je na zahtjev grada Prijedora, uz plaćanje troškova izdavanja podataka, dostavljen digitalni ortofoto plan za teritoriju grada Prijedora, a za potrebe izrade Prostornog plana grada Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 40.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 209.325,00 KM, i to iz budžeta Grada 39.325,00 KM i iz eksternih izvora 170.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

28. Podrška razvoju prehrambene industrije

U toku 2019. godine započeo je petogodišnji projekat u okviru IFAD programa, prema kome je zadruga Kooperativa Prijedora nosilac projektnih aktivnosti i kojim je predviđeno zajedničko finansiranje poslovnog plana "Proizvodnja voća", gdje se radi na povećanju broja novih kooperanata i jačanju postojećih. U prvoj fazi, kroz projekat "Proizvodnja voća" se radi na proširenju proizvodnje voća koje će se koristiti za preradu i prodaju u svježem stanju. Tu se misli na jabuku, krušku, šljivu, malinu, jagodu, borovnicu itd. Zadruga pomaže zadrugarima i kooperantima podizanje novih zasada pomenutim kulturama dijeljenjem start up paketa. Start up paketi će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik 50 % , Projekat 50 %. U okviru projekta će u infrastrukturu biti uloženo grant sredstava 254.400,00 KM i to u: Liniju za cjeđenje sokova, palete, viljuškar i paletar, teretno vozilo, tunel za duboko zamrzavanje, sušara za voće, mašina za bankove sa polagačem folije. Realizacija poslovnog plana "Proizvodnja voća" je predviđena u roku od 5 godina.

Tokom 2020. godine izvršena je sadnja šljive, gdje je PZ Kooperativa obezbijedila komplet sadni materijal sa repromaterijalom za prve 3 godine proizvodnje za 9 kooperanata, sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji, kroz koji je i zagarantovan otkup njihovih proizvoda. Ukupna vrijednost investicije je 17.054,70 KM, a ukupna površina pod kojom je formiran novi zasad šljive je 4,6 ha. Kooperanti su sufinansirali do 50% od ukupne cijene koštanja paketa.

U jesen 2020. godine izvršena je sadnja jagode, gdje je PZ Kooperativa obezbijedila komplet sadni materijal sa repromaterijalom za prve 2 godine proizvodnje za 6 kooperanata, sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji, kroz koji je i zagarantovan otkup njihovih proizvoda. Ukupna vrijednost investicije je 11.720,45 KM, a ukupna površina pod kojom je formiran novi zasad jagode je 0,5 ha. Kooperanti su sufinansirali do 50% od ukupne cijene koštanja paketa. Takođe, PZ Kooperativa je nabavila mineralna đubriva i hemijska sredstva za zaštitu već postojećih plantaža za 34 nova kooperanta sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 82.417,40 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 30.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 111.192,00 KM i to samo iz eksternih izvora (donator : korisnik = 50 % : 50 %)

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i PZ Kooperativa.

29. Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije

U okviru ovog projekta tokom 2020. godine realizovan je projekat "Klasterizacija metaloprerađivačkih MSP za jačanje kompetencija za nove tehnologije", u okviru projekta WHAM (finansiranog od strane USAID). Ukupna vrijednost projekta je iznosila 62.305,56 KM, od čega je grant projekta WHAM iznosio 39.107,50 KM, a lokalno sufinansiranje 23.198,06 KM. Projekat je realizovan u periodu IV/2020 – XII/2020. godine. Kroz projekat obezbjeđena je podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerađivačke, te su realizovane obuke za rad u programu SolidWorks Essentials i Sheet Metal.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 70.555,00 KM i to iz budžeta Grada 23.198,00 KM, a iz eksternih izvora 47.357,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

30. Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije

Tokom 2020. godine započela je implementacija projekta REPRO. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području grada Prijedora, kroz inovativne pristupe i unapređivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“. Takođe, projektom se obezbjeđuje podrška poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji, kroz kreiranje resursnog centra. Projekat, takođe, ima za cilj uspostavljanje Resursnog centra za promociju i razvoj drvoprerađivačke i proizvodnje namještaja, sa fokusom na pružanje snažne infrastrukture i podrške za dalji razvoj navedenog sektora, kao i kreiranju funkcionalne mreže saradnika (javni, privatni i poslovni sektor), koji će zajedničkim djelovanjem omogućiti uslove za postizanje većeg stepena razvijenosti i bolju orjentisanost prema inostranom tržištu. Projekat REPRO je uključivao slijedeće aktivnosti: jačanje infrastrukture za podršku sektoru drvoprerađivačke (modernizacija kancelarijskog prostora, kreiranje multimedijalnog centra i show-room prostora, uspostavljanje trening centra za brze intervencije), jačanje struktura podrške kroz edukacije i treninge, kreiranje digitalne platforme za podršku preduzećima, aktivnosti promocije i diseminacije rezultata. Za realizaciju projektnih aktivnosti u 2020. godini utrošeno je 17.363,00 KM za nabavku dezinfikacionih sredstava, koja su dodjeljena radnicima u 18 preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke u cilju suzbijanja epidemije izazvane virusom KORONA. Glavni dio aktivnosti ovog projekta će se realizovati u 2021. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 30.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 17.363,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

31. Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti

U 2020. godini započela je implementacija projekta CREATIVE@CBC (Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije), koji se finansira kroz Program CBC IPA HR-BIH-MNE 2014-2020). Kroz projekat će se adaptirati i proširiti dio zgrade Poslovnog centra Prijedor, koji će služiti kao infrastruktura za podršku preduzetništvu u skladu sa konceptom projekta (povezivanje kreativne i tradicionalnih industrija). Dodatno, kroz projekat će se organizovati set treninga za sticanje vještina u kreativnom i IT sektoru (gaming, multimedia, digitalni marketing) i podržati razvoj konkretnih poslovnih modela (organizacija tzv. Ko-kreacijskog programa).

Tokom 2020. godine implementiran je projekat „Prijedor Circle Hub“, u okviru koga je raspisan Javni poziv za dodjelu grant sredstva u okviru „Start-up accelerator“ programa, sa ciljem pružanja finansijske podrške i mentorisanja start up kompanija u oblasti IT-a i kreativne industrije. Ugovor o grantu potpisan je sa pet korisnika, koji su u toku 2020. godine pokrenuli vlastiti biznis u navedenim oblastima. Iznos granta je 7.000,00 KM po korisniku.

Pored navedenog, u toku 2020. godine, realizovan je i niz drugih aktivnosti kao što su:

- obuke u oblasti “BIM allpan konstrukterstva” za grupu od 10 polaznika,
- izrada i testiranje dva prototipa za potrebe projekta i to: sistem za autonomno upravljanje navodnjavanjem poljoprivrednih kultura i automatska lovna klopka za monitoring štetnih insekata u poljoprivredi. Za realizaciju ovih projektnih aktivnosti u toku 2020. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 58.050,03 KM, od čega su sredstva Ambasade Švajcarske u BiH u iznosu od 47.182,29 KM, te sredstva Agencije PREDA u iznosu od 10.867,74 KM, u vidu sufinansiranja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 30.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 98.894,00 KM, i to iz budžeta Grada 16.993,00 KM i iz eksternih izvora 81.901,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Od ukupno 37 planiranih projekata u sektoru ekonomskog razvoja u 2020. godini, 8 projekata nije implementirano zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog novonastale epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa korona, koja nije dozvoljavala sprovođenje predviđenih projektnih aktivnosti .

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača (ovaj projekat je djelimično implementiran u okviru projekta „Podizanje novih zasada voća“ u okviru koga su obezbjeđena sredstva za 12 poljoprivrednih proizvođača koji su izvršili sadnju voćnjaka i postavili sistem za navodnjavanje);
2. Podrška plantažnoj proizvodnji industrijskog bilja (nedostatak finansijskih sredstava);
3. Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća (zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine, nije bilo moguće organizovati poslovne susrete, ni sajmove);
4. Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada (nedostatak finansijskih sredstava);
5. Preduzetnička obuka za mlade (zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine nije bilo dozvoljeno organizovanje obuka sa učenicima u osnovnim i srednjim školama);
6. Jačanje kapaciteta u oblasti projektnog menadžmenta (zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine nije bilo dozvoljeno organizovanje obuka sa polaznicima u oblasti projektnog menadžmenta);
7. Sajam privrede „ Prijedor invest“ (zbog pojave virusa korona tokom 2020. godine nije bilo dozvoljeno organizovanje sajamskih aktivnosti);
8. Podrška razvoju elektro industrije (nedostatak finansijskih sredstava).

Međutim, iako Planom implementacije projekata u 2020. godini u ekonomskom sektoru nisu bili previđeni za implementaciju, dva projekta su realizovana tokom 2020. godine.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Unapređenje podsticajnih mjera za investiranje;
2. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija.

II Sektor društvenog razvoja

U sektoru društvenog razvoja za 2020. godinu planirana je realizacija 20 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **9.834.898,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **4.858.361,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **4.976.537,00 KM**.

U 2020. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 19 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **9.030.764,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **4.673.536,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **4.357.228,00 KM**.

Tabela 5. Pregled planiranih i realizovanih projekata u društvenom sektoru u 2020. godini.

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	20	9.834.898,00	4.858.361,00	4.976.537,00
% struktura finansiranja od A			49 %	51 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	19	9.030.764,00	4.673.536,00	4.357.228,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	95 %	92 %		
% struktura (od B)			52 %	48 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	19	9.030.764,00	4.673.536,00	4.357.228,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	95 %	92 %		
% struktura (od C)			52 %	48 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0 %	0 %		
% struktura (od D)			0 %	0 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti društvenog sektora u 2020. godini:

1. Izgradnja visoke medicinske škole

U prvom kvartalu 2020. godine (u toku 2019. godine, u okviru ovog projekta, sprovedena je tenderska procedura) urađeni su radovi koji su obuhvatali rekonstrukciju trećeg sprata Mašinske i Elektrotehničke škole za potrebe Visoke medicinske škole. Izvršena je kompletna konstruktivna sanacija, odnosno, izvršena je demontaža kompletnog postojećeg krova, rušenje međuspratne drvene konstrukcije, izrada nove armirano betonske stropne konstrukcije, izvedena je kompletna nova drvena konstrukcija i objekat je pokriven crijepom. Takođe je izvršena sanacija zidova kroz grubo i fino malterisanje. U 2020. godini, za realizaciju ovog projekta, utrošeno je 77.001,00 KM, odnosno, Grad Prijedor je obezbjedio 63.718,00 KM, a Visoka medicinska škola 13.283,00 KM, u skladu sa Sporazumom o sufinansiranju projekta i izvođenja radova na dovršetku treće potkrovnne etaže za funkciju Visoke medicinske škole u Prijedoru, broj: 02-40-3402/19, od 26.12.2019. godine. Prostor još uvijek nije dobio potrebnu tehničku dokumentaciju. Visoka škola će u predmetni prostor izvršiti potrebna ulaganja po okončanju procesa izdavanja tehničke dokumentacije i početku preseljenja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 100.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 77.001,00 KM, i to iz budžeta Grada 63.718,00 KM i iz eksternih izvora 13.283,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola

U 2020. godini potpisan je Sporazum o finansiranju projekta između Vlade RS i OŠ "Petar Kočić" (Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije). U okviru ovog projekta, realizovano je slijedeće: rekonstrukcija i adaptacija višenamjenske sale, zamjena krovne lanterne, sanacija poda u sali, sanacija krova iznad fiskulturne sale i svlačionica, nadstrešnica za drva, postavljanje video nadzora, popločavanje školskog dvorišta, izgradnja odbojkaškog, fudbalskog i košarkaškog terena i atletske staze, elektro i instalacijski radovi, te radovi na vodovodnoj i kanizacionoj mreži u iznosu od 391.166,00 KM. Također, u 2020. godini završena je rekonstrukcija škole u Rasavcima u iznosu od 181.707,00 KM, od toga Grad Prijedor je obezbjedio 45.780,00 KM, a Vlada RS - Ministarstvo prosvjete i kulture 135.927,00 KM. Urađena je dogradnja aneksa sa mokrim čvorovima i urađen je eksterijer na objektu (vanjsko uređenje).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 590.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 200.000,00 KM i iz eksternih izvora 390.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 572.87,00 KM, i to iz budžeta Grada 45.780,00 KM i iz eksternih izvora 527.092,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

3. *Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja*

U okviru ovog projekta, u 2020. godini, izvršena je adaptacija dvije prostorije za boravak djece i kompletno renoviranje dva mokra čvora, kao i nabavka namještaja i didaktičkog materijala u vrtiću „Palčić“ u Omarskoj (molerski radovi, električne instalacije, mokri čvorovi, kupovina novog inventara, spužvi za krevete, kupovina novih itisona). U centralnom vrtiću “Radost” promijenjena su vrata i prozori na pojedinim djelovima objekta (zamijenjeni aluminijskom stolarijom), adaptirana Crvena sala, koja je pregrađena rigipsom i preuređena za kancelariju. U vrtiću „Đurđevak“ na Urijama zamijenjen je kompletan strop u jednoj vaspitnoj grupi.

U 2020. godini, Planom implementacije, nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada izdvojeno 26.080,00 KM za realizaciju aktivnosti u ovom projektu.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

4. *Rekonstrukcija domova kulture.*

U okviru ovog projekta, u 2020. godini realizovano je slijedeće:

- Sanacija dijela krovne konstrukcije na objektu društvenog doma u naselju "Jelička" Grad Prijedor, po Ugovoru broj: 02-404-65/19, od 03.04.2020. godine, cijena ugovorenih radova 8.775,00 KM sa PDV-om;
- Sanacija krovne konstrukcije na objektima društvenih domova u naselju "Gomjenica i Petrov Gaj" Grad Prijedor, po Ugovoru broj: 02-404-65/19, od 10.04.2020. godine, cijena ugovorenih radova 48.987,78 KM sa PDV-om (Petrov Gaj oko 41.000,00 KM + Gomjenica oko 8.000,00 KM),
- Sanacija dijela društvenih domova u naselju "Donji Orlovci i Veliko Palančište" Grad Prijedor, po Ugovoru broj: 02-404-65/19, od 10.04.2020. godine, cijena ugovorenih radova 41.212,30 KM sa PDV-om (Veliko Palančište oko 26.501,79KM + Dom Donji Orlovci 16.879,59KM);
- Rekonstruisan je društveni dom u Lamovitoj u iznosu od 124.000,00 KM (Izgrađen dom na postojećim temeljima - gruba faza);
- Urađeni radovi u društvenom domu u Brežičanima (enterijer, kancelarija i sala) u iznosu od 5.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 227.975,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

5. *Regulacioni plan sportskog aerodroma Urije*

Tokom 2019. godine, u okviru ovog projekta, donesena je Odluka o pristupanju izradi Plana i imenovan je savjet Plana, a u toku 2020. godine izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 25.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 10.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

6. *Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana.*

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, nastavljene su aktivnosti na izgradnji sportske dvorane u OŠ "Vuk Karadžić" Omarska. Urađena je prva faza radova, koja podrazumijeva postavljanje konstrukcije i krova na školskoj dvorani OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 300.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 488.957,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

7. *Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju Urije*

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su elektroinstalacioni radovi, zatim radovi na uređenju eksterijera (vanjsko uređenje, hidrotehničke instalacije vanjskog uređenja i izvođenje građevinsko-zanatskih radova).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 500.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 391.167,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

8. *Rekonstrukcija postojećih i igradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje*

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, realizovane su aktivnosti na izgradnji dvije stambene zgrade u Raškovcu za neprofitno-socijalno stanovanje. Zgrada od 32 stana se radi u okviru Regionalnog stambenog programa i finansirana je donatorskim sredstvima Evropske unije i drugih donatora, a zgrada od 20 stanova se radi u okviru CEB 2 projekta i finansirana je kreditnim sredstvima BiH kod Svjetske banke.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 1.250.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM i iz eksternih izvora 1.000.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 1.250.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 250.000,00 KM i iz eksternih izvora 1.000.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

9. *Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u Prihvatnoj stanici*

Prihvatna stanica je namijenjena za prihvatanje i privremeni boravak žrtava porodičnog nasilja, te djece koja se nađu u prosjačenju, najduže do 72 sata, uz 24-časovnu kontrolu stručnih radnika Centra. Pripravnost stručnih radnika JU Centar za socijalni rad Prijedor je poseban oblik rada van radnog vremena, kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan da bi izvršio neodložnu intervenciju. Prihvatna stanica raspolaže sa tri spavaće sobe, dnevnim boravkom, trpezarijom, dijelom opremljenim za dječiju igru, kupatilom i sanitarnim čvorom. Omogućava zbrinjavanje stanovništva koja se nađe u stanju socijalne potrebe. U toku 2020. godine broj poziva upućenih na dežurni telefon vezanih za nasilje u porodici iznosio je 97.

Planom implementacije za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva za realizaciju aktivnosti u okviru ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za ove namjene izdvojeno 1.895,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

10. Personalna asistencija - pomoć licima sa invaliditetom i zapošljavanje mladih

U 2020. godini, po evidenciji JU Centra za socijalni rad Prijedor, evidentirano je 12 lica sa invaliditetom koja su korisnici navedenog prava, sa tendencijom rasta broja korisnika. Personalna asistencija je prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti, usvojeno odlukom Skupštine grada Prijedor u avgustu 2020. godine, koje ostvaruju lica starija od 18 godina, intelektualno očuvana, nepokretna i potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica.

Planom implementacije za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva za realizaciju aktivnosti u okviru ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za ove namjene izdvojeno 13.701,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

11. Unapređenje kulturnih aktivnosti

Tokom 2020. godine realizovano je nekoliko kulturnih manifestacija:

- "Književni susreti na Kozari", u iznosu od 57.000,00 KM,
- Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi, u iznosu od 150.000,00 KM,
- Akademije: Dan Republike Srpske, Svetosavska akademija, Dan Grada, u iznosu od 20.000,00 KM.

U 2020. godini, zbog pojave virusa korona, nisu održani Prijedorsko kulturno ljeto i Međunarodni festival horova "Zlatna vila".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 100.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 227.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

12. Rekonstrukcija postojeće vodovodne i distributivne mreže

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je primarna i sekundarna vodovodna mreža sa zamjenom postojećih priključaka u ulicama Ive Andrića i VI Krajiške Brigade u MZ Gomjenica i dijelu naselja Čirkin Polje. U ulici Ive Andrića izvedeno je 5.511 m sekundarne mreže i izvršena su 4.824 kućna priključka, u ulici VI Krajiške brigade izvedeno je 3.661 m sekundarne mreže i izvršena su 1.525 kućna priključka i u dijelu naselja Čirkin polje izvedeno je 7.544 m sekundarne mreže i izvršeno je 8.420 kućnih priključka. Ove aktivnosti su realizovane zajedničkim sredstvima grada Prijedora i projekta MEG, u okviru projekta „ Unapređenje vodovodne infrastrukture na području grada Prijedora“. Dodatno, zajedničkim sredstvima grada Prijedora (53,25 %) i projekta

MEG (46,75 %) u iznosu od 120.791,00 KM, saniran je kolovoz u ulici Zmaj Jovina u naselju Čirkin Polje, nakon što je izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 1.010.277,00 KM, i to iz budžeta Grada 508.564,00 KM i iz eksternih izvora 501.713,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 1.131.078,00 KM, i to iz budžeta Grada 572.898,00 KM i iz eksternih izvora 558.180,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

13. Proširenje distributivne mreže u okviru postojećeg vodovodnog sistema

U toku 2020. godine izvršena je izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Vrbice u dužini od 1.236 m. Projekat je realizovan zajedničkim sredstvima grada Prijedora i projekta MEG u iznosu od 71.763,00 KM. Radovi su se izvodili u ulicama Jasenovačkih žrtava, VI Sanske brigade i Miloševačka.

U 2020. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz sredstava Grada obezbjeđeno 38.214,00 KM i iz eksternih izvora 33.549,00 KM za realizaciju spomenutih aktivnosti.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

14. Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog sistema "Crno Vrelo"

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 120 km vodovodne mreže u naseljima: Jelićka, Gradina, Marićka, Krivaja, Niševići i dio Omarske. Sredstva se realizuje u okviru projekta "Projekat vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj", koji je finansiran kreditnim i donatorskim sredstvima međunarodnih institucija.

Zbog pojave virusa korona, koja je usporila intezitet izvođenja radova, kao i zbog sporog rješavanja imovinskih odnosa na parcelama planiranim za izgradnju objekata (rezervoari i pumpne stanice), izvođač je tražio odobrenje za prolongiranje roka za izvođenje radova do kraja 2021. godine, tako da je u skladu sa tim 50 % projektnih aktivnosti prolongirano iz 2020. godine u 2021. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 3.991.476,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.391.476,00 KM i iz eksternih izvora 600.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 3.796.275,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.196.275,00 KM i iz eksternih izvora 600.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

15. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršene su rekonstrukcije na područjima: Tukovi, Urije, Rasavci, Lukavica, Industrijska zona Celpak.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 250.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 250.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je Elektro distribucija Prijedor.

16. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršene su rekonstrukcije na području : Rasavci, Omarska, Brezičani, Kozarac.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 350.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je Elektro distribucija Prijedor.

17. Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršeni su radovi na području Gaćana, Palančišta, Nove Orlovače.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 100.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je Elektro distribucija Prijedor.

18. Rekonstrukcija 6,3 KV rasklopnica i trafostanica i prebacivanje na 20 KV napon – Ljubija i Tomašica

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, urađene su dvije trafo stanice na području Busnova.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 30.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je Elektro distribucija Prijedor.

19. Rekonstrukcija svih dalekovoda 6,3 KV i prebacivanje na 20 KV napon – Ljubija i Tomašica

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija dijela dalekovoda -područje Busnova.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti, u okviru ovog projekta, u 2020. godini je bio 100.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 15.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je Elektro distribucija Prijedor.

Od ukupno 20 planiranih projekata u sektoru društvenog razvoja u 2020. godini, 5 projekata nije implementirano zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog novonastale epidemiološke situacije izazvne pojavom virusa korona, koja nije dozvoljavala sprovođenje predviđenih projektnih aktivnosti .

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Izgradnja sportskih terena u školama i MZ;
2. Otvaranje porodičnog savjetovališta u JU Centar za socijalni rad Prijedor;
3. Razvoj vodovodnog podsistema “Tomašička jezera“;
4. Dodatna istraživanja i razvoj izvorišta vode;
5. Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama.

Međutim, iako Planom implementacije projekata u 2020. godini u društvenom sektoru nisu bili previđeni za implementaciju, 4 projekta su realizovana tokom 2020. godine.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja;
2. Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u Prihvatnoj stanici;
3. Personalna asistencija-pomoć licima sa invaliditetom i zapošljavanje mladih;
4. Proširenje distributivne mreže u okviru postojećeg vodovodnog sistema.

III Sektor zaštite životne sredine

U sektoru zaštite životne sredine, u 2020. godini, planirana je realizacija **11** projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **3.483.644,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **202.644,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **3.281.000,00 KM**.

U 2020. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija **9** projekta, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **6.110.473,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **5.960.043,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **150.430,00 KM**.

Tabela 6. Pregled planiranih i realizovanih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2020. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	11	3.483.644,00	202.644,00	3.281.000,00
% struktura finansiranja od A			6 %	94 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	9	6.110.473,00	5.960.043,00	150.430,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	82%	175 %		
% struktura (od B)			97 %	3 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	8	274.854,00	124.424,00	150.430,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	73 %	8 %		
% struktura (od C)			45 %	55 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	5.835.619,00	5.835.619,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	9 %	167 %		
% struktura (od D)			100 %	0%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti sektora zaštite životne sredine u 2020. godini:

1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, uz donatorska sredstva Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i sredstava grada Prijedora izgrađen je dio kanalizacione mreže u Janjića naselju u dužini od 560 m.

U 2020. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za implementaciju ovog projekta izdvojeno 12.500,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

2. Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora

U 2020. godini održana je stručna rasprava na prednacrt Plana, utvrđen je Nacrt Plana od strane Skupštine Grada, oglasen je i organizovan javni uvid na nacrt Plana, održana je javna rasprava i utvrđen Prijedlog Plana, koji je dostavljen nadležnom Ministarstvu na saglasnost.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 116.820,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 81.400,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

3. Realizacija etapnog plana Rudnika "Omarska" u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine

U 2020. godini, u okviru ovog projekta, urađeni su određeni infrastrukturni radovi i to u različitim infrastrukturnim oblastima. U oblasti životne sredine i zelenih površina uspostavljen je monitoring svih elemenata životne sredine i izgrađen je sistem za odvodnjavanje atmosferskih taloga.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 130.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 30.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavilo je preduzeće "Arcelor Mitall" d.o.o. Prijedor.

4. Sanacija divljih deponija na području grada Prijedora

U 2020. godini, u okviru ovog projekta, čišćene su deponije u naseljima: Božići, Urije i Dragotinja.

U 2020. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je iz budžeta Grada za realizaciju spomenutih aktivnosti izdvojeno 2.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

5. *Rekonstrukcija distributivne mreže u AD „Toplana“*

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija vrelovodne mreže u ulici Miloša Obrenovića i izvršeno je proširenje vrelovodnog priključka u ulici Prote Matije Nenadovića.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 90.430,00 KM, i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 70.430,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Toplana a.d. Prijedor.

6. *Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u Prijedoru*

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području grada Prijedor. Realizacijom ovog projekta, izvršena je zamjena postojećih 9.925 rasvjetnih tijela sa novim LED lampama. Novom LED rasvjetom biće poboljšan nivo osvijetljenosti i smanjena emisija štetnih gasova, a potrošnja struje biće smanjena za više od 60 odsto.

U 2020. godini Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je tokom 2020. godine grad Prijedor potpisao Ugovor sa preduzećem „Elnos“ d.o.o. iz Banja Luke za modernizaciju javne rasvjete u vrijednosti od 5.835.619,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

7. *Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti*

Tokom 2020. godine, od 16. do 22. septembra, u gradovima širom Evrope se obilježava „Evropska sedmica mobilnosti“ (ESM), koja se završava 22. septembra obilježavanjem. Grad Prijedor se svake godine priključuje obilježavanju završne manifestacije „Dan bez automobila“ 22. septembra, kada se u centru grada zatvara jedna ili više zona za automobile, odnosno, stvara se odvojena zona, što omogućuje građanima da uživaju u aktivnostima kao što su pješaćenje, vožnja biciklima, rolerima, sportske aktivnosti (odbojka i dr.), dječije igraonice i slično. Godinama se obilježavalo tako da se se pozovu djeca iz vrtića, učenici nižih razreda osnovnih škola i da transparentima šetaju kroz grad. U saradnji sa AMS vršila se obuka djece u saobraćaju, na pokretnom poligonu i razne druge aktivnosti. Zbog pojave virusa Korona, tokom 2020. godine, grad Prijedor je simbolično obilježio 22. septembar, tako što je bio zatvoren uži centar Grada na par sati i bili su postavljeni transparenti da je Dan bez automobila.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 200,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

8. Edukacija stanovništva radi podizanja ekološke svijesti

Tokom 2020. godine, u okviru ovog projekta, sprovedena je aktivnost „ Uredi svoj vrt“, koja podrazumijeva objavljivanje konkursa, obilazak prijavljenih kandidata i dodjela nagrada za najljepše uređena dvorišta kuća, škola, poslovnih prostora i zajednica etažnih vlasnika (ZEV), balkona.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 6.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 3.000,00 KM. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 3.500,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

9. Uređenje i proširenje kapaciteta centralnog gradskog groblja „Pašinac“

U toku 2020. godine, u okviru ovog projekta, završen je i usvojen Regulacioni plan gradskog groblja "Pašinac", kao uslov za dalje projektne aktivnosti. Zbog nedostatka finansijskih sredstava, AD "Komunalne usluge" nije bilo u mogućnosti da finansira aktivnosti uređenja i proširenja kapaciteta gradskog groblja „Pašinac“.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2020. godini je bio 4.824,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 4.824,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

Od ukupno 11 planiranih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2020. godini, četiri projekta nisu implementirana zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog novonastale epidemiološke situacije izazvne pojavom virusa korona, koja nije dozvoljavala sprovođenje predviđenih projektnih aktivnosti .

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu;
2. Zamjena običnih sijalica štednim na objektima JU, privrednih subjekata i na stambenim objektima;
3. Obrazovanje i promocija energetske efikasnosti za građane;
4. Energetski dani.

Međutim, iako Planom implementacije projekata u 2020. godini u sektoru zaštite životne sredine nisu bili predviđeni za implementaciju, dva projekta su realizovana tokom 2020. godine.

U pitanju su sljedeći projekti:

1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema i
2. Sanacija divljih deponija na području grada Prijedor.

3.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima, koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, Grad Prijedor je u izvještajnom periodu realizovao nekoliko projekata kao što su: *Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, Podrška podizanju novih zasada voća, Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju, Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma, Podsticaji za zapošljavanje novih radnika, Projekti podrške preduzetništvu, Izgradnja sportske dvorane u naselju Urije, Rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana, Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola, Rekonstrukcija postojećih NN mreža u gradskim i seoskim područjima, , Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje, Rekonstrukcija domova kulture, Modernizacija javne rasvjete* i još nekoliko projekata koji su manje budžetske vrijednosti, a koji su usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti.

Ukupna vrijednost projekata, koji su finansirani u 2020. godini, iz eksternih izvora na bazi pomenute usklađenosti je **6.464.869,00 KM** i to slijedećim redom:

1. Donatori: 4.216.074,00 KM;
2. Privatni izvori: 1.016.470,00 KM;
3. Javna preduzeća: 986.225,00 KM;
4. Vlada Republike Srpske: 200.146,00 KM;
5. IPA: 45.954,00 KM
6. BiH 0,00 KM
7. Ostali izvori 0,00 KM.

Može se reći da od viših nivoa vlasti dobijena sredstva nisu dovoljna za realizaciju navednih projekata.

U pogledu horizontalne usklađenosti, značajno je naglasiti, da realizacija projektata iz društvenog sektora ima snažan uticaj na ekonomski sektor, a takođe ima uticaj i na sektor zaštite životne sredine (posebno projekti koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže, na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže, rekonstrukcija objekata osnovnih i srednjih škola, te projekti koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu).

3.4. Institucionalni kapaciteti Gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Gradska uprava Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene i izazove, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Odlukom o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor osnovan je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, s ciljem da Odsjek vodi poslove izrade i revizije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora 2014-2024, da vodi aktivnosti na izradi i provođenju Plana implementacije i usklađivanje finansijskog okvira Plana implementacije sa gradskim budžetom, aktivnosti oko uključivanja strateških projekata i mjera pri izradi godišnjih planova rada Odjeljenja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.

Tokom 2015. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice, savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao dobro. Od ostalih aktera, kao ključni partneri, se izdvajaju UNDP/ILDP, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Turistička organizacija grada Prijedora, Privredni savjet, Partnerska grupa za razvoj, gradska i republička Javna preduzeća i ustanove, koja realizuju projekte u okviru Strategije razvoja i drugi akteri. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je poboljšati saradnju sa privatnim sektorom, kroz jačanje uloge Privrednog savjeta.

4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija Strategije u 2020. godini je izuzetno dobra, što pokazuje **121%** ostvarene finansijske realizacije u odnosu na Plan. Kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na broj planiranih projekata, ostvarenje je 87 %, odnosno realizovano je 59 od 68 projekata.

U ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, 66 % se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je 34 % sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i Republici Srpskoj, Grad Prijedor je u 2020. godini veliku pažnju usmjerio na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove fizičke i komunalne infrastrukture (Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture, modernizacija javne rasvjete), te na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove društvene infrastrukture (izgradnja dvorane u naselju Urije, rekonstrukcija i izgradnja školskih dvorana, rekonstrukcija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže).

Kako u prethodnim godinama, tako se i u 2020. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljeni razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2021. godini ušlo u konkretizovanje aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja na području grada Prijedora.

Takođe, Grad je tokom 2020. godine, kandidovao veći broj projekata prema različitim domaćim i međunarodnim donatorima, kako bi obezbijedio sufinansiranje projekata iz Integralne Strategije razvoja grada Prijedora 2014-2024.

U 2020. godini značajno su unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za efikasno upravljanje razvojem. Saradnja između Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem sa drugim nadležnim Odjeljenjima i Službama je veoma dobra, što u značajnoj mjeri poboljšava proces planiranja i upravljanja razvojem.

Aktivnosti na izradi Plana implementacije za trogodišnji period (2020-2022. godina), a posebno za 2020. godinu, su se odvijale paralelno sa izradom plana budžeta za 2020. godinu. To je dovelo do toga da su vlastiti izvori sredstava za realizaciju projekata iz Strategije za 2020. godinu u cjelosti usklađeni sa Planom budžeta za tu godinu.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2020-2022. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade Budžeta Grada i ostalih programskih dokumenata;

- Godišnji planovi rada Službi/Odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaji o realizaciji planova Službi/Odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera (te eventualnu izmjenu /dopunu Plana implementacije razvojne Strategije);

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi slijedeće:

- Nastaviti sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.

- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2020. godinu, pa je prolongirana za 2021. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijedena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

5. ANEKSI

- Plan implementacije Integralne Strategije razvoja grada Prijedora za period 2020-2022. godine.
- Godišnji planovi rada Odjeljenja za 2020. godinu i prateći izvještaji o realizaciji.

OBRADIVAČ:

Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem