

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
П Р И Ј Е Д О Р



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
P R I J E D O R



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, Е-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA PRIJEDORA
(2018-2020.)
ZA 2018. GODINU**

Prijedor, jun 2019. godine

SADRŽAJ

1. Sažetak.....	3
2. Pregled realizacije kapitalnih investicija u 2018. godini.....	6
2.1. Privreda.....	6
2.2. Komunalna infrastruktura.....	9
2.3. Saobraćajna infrastruktura.....	12
2.4. Elektro infrastruktura.....	13
2.5. Kultura i turizam.....	14
2.6. Obrazovanje.....	16
2.7. Sport.....	17
2.8. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost.....	18
2.9. Zdrastvo.....	18
2.10. Društveni sadržaji.....	19
2.11. Ostali projekti.....	21
3. Rekapitulacija svih projekata.....	23
4. Zaključak.....	24

1. SAŽETAK

Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora 2018-2020. godine je strateško – planski dokument, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice, obuhvatajući 11 oblasti investiranja i to:

- Privreda,
- Komunalna infrastruktura,
- Saobraćajna infrastruktura,
- Elektro infrastruktura,
- Kultura i turizam,
- Obrazovanje,
- Sport,
- Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
- Zdravstvo,
- Društveni sadržaji i
- Ostali projekti.

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno sprovode, jeste planiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o komunalnoj, tehničkoj ili saobraćajnoj infrastrukturi ili projektima unapređenja privrednog i opšte-društvenog ambijenta, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima lokalna zajednica raspolaže.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu Grada, te se pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra investicija u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja, dužeg od jedne godine. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.

U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva pod kapitalnom investicijom. Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija definišu prema nekoliko kriterijuma: periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti koje su usmjerene ka razvojnim procesima, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioriteta projekata, čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje poslovne klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.

Grad Prijedor je, u prethodnom periodu, izradio i usvojio Integralnu strategiju razvoja Grada Prijedor za period 2014-2024. godine, te Plan kapitalnih investicija za period 2015-2017. godine, kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem periodu, u čijoj je implementaciji značajan faktor realizacija kapitalnih investicija.

Opredjeljenje Grada je bilo da, u skladu sa strateškim i razvojnim planovima, u periodu 2018-2020. godine, bude realizacija projekata u oblasti komunalne i poslovne infrastrukture,

kao i onih projekata koji će dati značajan doprinos daljem unapređenju konkurentnosti lokalne privrede i uopšte razvoju Grada, te da se nastavi implementacija započetih projekata.

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava Grada u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada, pristupilo se procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godina.

Aktivnosti na izradi Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine počele su tokom 2018. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu Tim za izradu PKI). Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-111-255/18. Tim je sastavljen od 17 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, Javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa, predstavnici privrednika, te Aktiva direktora srednjih škola. Osnovni zadatak Tima za izradu PKI je bio da izradi Plan kapitalnih investicija 2018-2020. godine, te da, u skladu s tim:

- pripremi i dostavi obrasce za kandidovanje investicionih projekata;
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih na osnovu pripremljenih obrazaca;
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje;
- odredi projekte za PKI i
- kreira obrasce za izvještavanje o implementiranim projektima.

U toku trajanja procesa izrade PKI, pristiglo je 80 projektnih prijedloga, među kojima su svoje prijedloge dostavili: organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi se što realnije izvršio odabir projekata koji bi bili dio PKI 2018-2020. godine, Tim za izradu PKI je zatražio da se izvrši dodatna evaulacija predloženih investicionih projekata od strane nadležnih organizacionih jedinica Gradske uprave, gradskih institucija, ustanova i preduzeća, odnosno, da se, u zavisnosti od njihovih jednogodišnjih i srednjoročnih planova, kao i njihovih očekivanih izvora finansiranja, izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da se određeni projekti ponavljaju ili su slični projekti predloženi od strane više predlagača, da pojedini projekti nisu realni, jer su loše finansijski procijenjeni od strane predlagača, kao i da će neki prijedlozi biti realizovani kroz redovne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica Grada (obuhvaćeni godišnjim programima).

Nakon ovih analiza, od ukupno 80 kandidovanih projektnih prijedloga, Tim za izradu PKI je konstatovao da 71 projektni prijedlog ispunjava definisane kriterije u pogledu perioda realizacije, vremenskim rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane

dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Za praćenje provođenja Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine, zadužen je Tim za izradu Plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine.

Ukupna vrijednost projekata, prema usvojenom Planu kapitalnih investicija za period 2018-2020. godine, je **66.475.055,26 KM**, gdje su uvršteni određeni projekti čija realizacija se nastavlja i u periodu nakon 2020. godine, a ukupna vrijednost takvih projekata, prema kojoj su uvršteni, značajno je veća od planirane za period 2018-2020. godine i ona iznosi **134.482.286,85 KM**.

Ukupna vrijednost kapitalnih investicija Grada predviđenih za finansiranje u period od 2018. do 2020. godine, utvrđena je u iznosu od **66.475.055,26 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **20.402.880,60 KM**, a iz eksternih izvora **46.072.174,66 KM**.

Broj projekata usvojenog PKI raspoređen je kroz 9 sektora investiranja, kako je prikazano u narednoj tabeli:

Tabela 1. Planirana vrijednost kapitalnih investicija po oblastima investiranja u period od 2018. do 2020. godine

Red. broj	Oblast investiranja	Godina investiranja			Ukupno
		2018.	2019.	2020.	
1.	Privreda	2.564.039,63	2.047.000,00	701.000,00	5.312.039,63
2.	Komunalna infrastruktura	2.775.832,00	11.925.565,44	7.323.852,20	22.025.249,64
3.	Saobraćajna infrastruktura	283.767,14	3.114.784,52	0,00	3.398.551,66
4.	Elektro infrastruktura	1.720.000,00	2.300.000,00	1.650.000,00	5.670.000,00
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	0,00	9.032.470,96	2.085.848,80	11.118.319,76
6.	Kultura i turizam	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00
7.	Obrazovanje	900.514,00	647.520,00	0,00	1.548.034,00
8.	Sport	154.750,00	4.400.000,00	0,00	4.554.750,00
9.	Zdravstvo	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10.	Društveni sadržaji	4.952.437,17	3.400.000,00	0,00	8.352.437,17
11.	Ostali projekti	343.673,40	247.000,00	175.000,00	765.673,40
Ukupno		17.325.013,34	37.214.340,92	11.935.701,00	66.475.055,26

2. PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2018. GODINI

Planom kapitalnih investicija 2018-2020. Godine, u 2018. godini, planirana je implementacija **29** projekata, čija je ukupna vrijednost **17.325.013,34 KM**.

U 2018. godini od 29 planiranih, realizovano je **28** projekata onako kako je i predviđeno Planom kapitalnih investicija 2018-2020, dok za jedan projekat nisu obezbjeđena sredstva te je njegova implementacija prolongirana za 2019. godinu.

U 2018. godini započela je realizacija 2 projekta čija je implementacija planirana u 2019. godini, ali zbog sticanja objektivnih uslova (finansijskih i organizacionih) ovi projekti su dijelom implementirani u 2018. godini i njihova implementacija će se nastaviti u 2019. godini.

Na osnovu Plana kapitalnih investicija 2018-2020. godine, u nastavku je dat pregled implementacije projekata za 2018. godinu po oblastima.

1. PRIVREDA

1.1. Izgradnja objekta do konstruktivne faze u kojoj će se vršiti proizvodnja komutatora, mašina i alata

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, Skupština Grada Prijedor je usvojila Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju za realizaciju kapitalnog projekta (Odluka broj: 01-022-34/18 od 07.03.2018. – „Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 05/18), uz saglasnost Ministarstva finansija Vlade Republike Srpske, broj: 06.04/400-355-1/18 od 21.03.2018. godine. Sprovedena je procedura javne nabavke za podizanje dugoročnog kredita i odabrana je banka za kreditno zaduženje.

Grad Prijedor je sa privrednim društvom Kolektor CCL d.o.o. Laktaši potpisao Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i zakupu objekta (Ugovor broj: 02-477-99/18 od 19.09.2018. godine).

Sprovedena je procedura javne nabavke i odabran je izvođač za izgradnju objekta do konstruktivne faze. Ugovor sa odabranim izvođačem je potpisan 03.10.2018. godine.

Konstruktivna faza podrazumijeva: uređenje parcele i izgradnju objekta. Radovi na izgradnji objekta do konstruktivne faze (uređenje parcele i izgradnje objekta), tokom 2018. godine, su fazno realizovani.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 1.375.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. Godini, iz budžeta Grada, je 1.318.717,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

1.2. Projekat izgradnje trafostanica za potrebe Grada Prijedora

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izgrađena je trafostanica MBTS Pećani 11 i priključni srednjenaponski vod dužine oko 200 m u naselju Pećani, zatim je izgrađena i stubna transformatorska stanica STS Marićka Crkva u Srednjoj Marićkoj.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 150.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

1.3. Izgradnja priključnog SN voda i trafostanica u industrijskoj zoni Celpak

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, u industrijskoj zoni Celpak izgrađene su trafostanice MBTS Kolektor Celpak i TS Javor.

Srednjenaponski vod dužine 850 m je planiran u 2019. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 309.073,86 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 309.073,86 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

1.4. Izgradnja saobraćajnice C105 u industriskoj zoni Celpak

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, u Industrijskoj zoni „Celpak“ izgrađena je moderna saobraćajnica C105, sa pratećom tehničkom i komunalnom infrastukuturou. Saobraćajnica je izgrađena u okviru projekta RAST udruženim sredstvima grada Prijedora i Američke agencije za međunarodni razvoj-USAID-a.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 618.093,77 KM i to iz budžeta Grada 248.093,77 KM i iz eksternih izvora (sredstva USAID-a) 370.000,00 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 719.918,00 KM i to iz budžeta Grada 245.738,00 KM i iz eksternih izvora- grant USAID-a 474.180,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

1.5. Izrada dokumenata prostornog uređenja za poslovne i radne zone

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, utvrđen je Nacrt Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora i održan je javni uvid na Nacrt Plana. Utvrđen je Prijedlog Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036 godina i započeto je prikupljanje saglasnosti na Prijedlog. Donesena je odluka o pristupanju izradi Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica i izabran je nosilac izrade.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 111.872,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 128.677,23 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Privreda:

Tabela 2. Privreda

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Izgradnja objekta do konstruktivne faze u kojoj će se vršiti proizvodnja komutatora, mašina i alata	1.375.000,00	1.318.717,00
2.	Projekat izgradnje trafostanica za potrebe Grada Prijedora	150.000,00	150.000,00
3.	Izgradnja priključnog SN voda i trafostanica u industrijskoj zoni Celpak	309.073,86	309.073,86
4.	Izgradnja saobraćajnice C105 u industrijskoj zoni Celpak	618.093,77	719.918,00
5.	Izrada dokumenata prostornog uređenja za poslovne i radne zone	111.872,00	128.677,23
UKUPNO		2.564.039,63	2.626.386,09

Realizacija sredstava u oblasti Privreda u 2018. godini je 102,43 %, što znači da je ostvareno više nego što je planirano i da su u ovoj oblasti realizovani svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020.

2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2.1. Projekat daljinskog grijanja Grada Prijedor

U toku 2018. Godine, u okviru ovog projekta, izvršena je automatizacija podstanica. Tačnije, izvršena je rekonstrukcija tri podstanice, zamjenjeno je 19 blok pumpi i izvršena je nabavka 183 ultrazvučna kalorimetra s daljinskim očitavanjem.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 782.332,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 782.332,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD "Toplana" Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2. Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija dijela vrelovoda u profilu DN250 u ulici Rudnička.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 100.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD "Toplana" Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3. Uređenje i proširenje kapaciteta gradskog groblja Pašinci i izrada regulacionog plana za gradsko groblje Pašinci

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, Javno komunalno preduzeće AD "Komunalne usluge" Prijedor je izvelo slijedeće aktivnosti :

- pripremni radovi,
- obnova osovine trase novoprojektovane saobraćajnice,
- iskolčenje osovine trase,
- obezbjeđenje površine gradilišta,
- dio zemljanih radova,
- krčenje šiblja, rastinja i mašinsko uklanjanje panjeva sa dijela građevinske parcele,
- izrada cijevastog propusta fi 800 sa izradom betonske podloge ispod cijevi,
- izrada cijevastog propusta fi 300 sa izradom betonske podloge ispod cijevi i
- ostali radovi na izradi odvodnje.

Iako je implementacija ovog projekta, prema Planu kapitalnih investicija, predviđena za 2019. godinu, u 2018. godini stekli su se objektivni uslovi (finansijski i organizacioni) da se dio aktivnosti na ovom projektu implementiraju. Realizovani iznos sredstava u 2018. godini je 80.000,00 KM iz budžeta Grada.

Ovaj projekat su kandidovali Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i Javno komunalno preduzeće AD "Komunalne usluge", te su isti dostavili podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.4. Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale

U toku 2018. godine, u okviru projekta MEG, započeta je izgradnja primarnog kanalizacionog sistema dijela naselja Orlovača, Čirkin Polje i zanatsko proizvodne zone Svale. Ukupna dužina mreže je 3.137 m, a u 2018. godini je izgrađeno 2.225 m. U toku 2018. godine pojavili su se problemi sa imovinskim odnosima i problemi sa podzemnim vodama, te je nastavak izgradnje predviđen u 2019. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 583.500,00 KM i to iz budžeta Grada 320.000,00 KM i iz eksternih izvora- grant Vlade Švicarske, 263.500,00 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 359.002,06 KM i to iz budžeta Grada 93.620,06 KM i iz eksternih izvora- grant Vlade Švicarske, 265.382,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5. Izvođenje radova na izgradnji primarnog dijela vodovodnog sistema „Crno Vrelo“ regionalni vodovod (Donji Pervan-Petrov Gaj) - LOT1 Objekti na teritoriji Grada Banja Luka i Grada Prijedora

U toku 2018. godine, u okviru projekta regionalnog vodovoda Crno Vrelo (Donji Pervan - Petrov Gaj), izvedeni su završni radovi zajedničkih objekata na teritoriji Grada Prijedor i Banja Luke i to: kaptažne građevine, brzi filtri, hlorna stanica, sistem daljinskog nadzora i upravljanja, gravitacioni rezervoar RP.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 1.310.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 1.027.354,80 KM i to iz budžeta Grada 60.000,00 KM i iz eksternih izvora 967.354,80 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 3. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura:

Tabela 3. Komunalna infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Projekat daljinskog grijanja Grada Prijedor	782.332,00	782.332,00
2.	Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora	100.000,00	100.000,00
3.	Uređenje i proširenje kapaciteta gradskog groblja Pašinci i izrada regulacionog plana za gradsko groblje Pašinci	0,00	80.000,00
4.	Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale	583.500,00	359.002,06
5.	Izvođenje radova na izgradnji primarnog dijela vodovodnog sistema „Crno Vrelo“ regionalni vodovod (Donji Pervan-Petrov Gaj) - LOT1 Objekti na teritoriji Grada Banja Luka i Grada Prijedora	1.310.000,00	1.027.354,80
UKUPNO		2.775.832,00	2.348.688,86

Realizacija sredstava u oblasti Komunalne infrastrukture u 2018. godini je 84,61 %, što znači da je ostvarena izuzetno dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani u potpunosti ili sa visokim stepenom realizacije.

Obzirom da će se u 2019. godini nastaviti realizacija projekta “ Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin Polje i dijelu industrijske zone Svale” koja iz objektivnih razloga nije završena u 2018. godini i za koju su obezbjeđena sredstva u 2018. godini i ukoliko se na realizovani iznos iz 2018. godine doda preostali obezbjeđeni iznos, ukupna realizacija u ovoj oblasti bi bila 2.575.068,80 KM i stepen realizacije bi iznosio 92,76 %.

3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

3.1. Asfaltiranje lokalnog puta u Gomjenici (ul. Dušana Pantelića i ul. 25. Maj)

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, asfaltiran je lokalni put u Gomjenici (ul. Dušana Pantelića i ul. 21. Maj) u dužini od 1.100 metara. Put je asfaltiran zajedničkim sredstvima Grada Prijedora i Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 100.446,20 KM i to iz budžet Grada 40.178,48 KM i iz eksternih izvora (sredstva Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica) 60.267,72 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 100.446,20 KM i to iz budžeta Grada 40.178,48 KM i iz eksternih izvora 60.267,72KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

3.2. Asfaltiranje lokalnog puta Elezi – Hodžići u naselju Trnopolje

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, asfaltiran je lokalni put Elezi - Hodžići u naselju Trnopolje u dužini od 1.800 metara. Ovaj projekat je implementiran sredstvima Grada Prijedora u iznosu od 80.000,00 KM, sredstvima Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 50.000,00 KM i sredstvima mjesne zajednice Trnopolje u iznosu od 50.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 183.320,94 KM i to iz budžet Grada 80.000,00KM i iz eksternih izvora 103.320,94 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 183.320,94 KM i to iz budžeta Grada 80.000,00 KM i iz eksternih izvora 103.320,94 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura:

Tabela 4. Saobraćajna infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Asfaltiranje lokalnog puta u Gomjenici (ul. Dušana Pantelića i ul. 25. Maj)	100.446,20	100.446,20
2.	Asfaltiranje lokalnog puta Elezi – Hodžići u naselju Trnopolje	183.320,94	183.320,94
UKUPNO		283.767,14	283.767,14

Realizacija sredstava u oblasti Saobraćajne infrastrukture u 2018. godini je 100,00 %, što znači da su svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 iz ove oblasti realizovani u potpunosti.

4. ELEKTRO INFRASTRUKTURA

4.1. Projekat sanacije distributivne mreže sa proširenjem postojećeg AMM sistema (27 trafopodručja, oko 5.000 mjernih mjesta)

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je izmještanje mjernih mjesta s mogućnošću daljinskog očitavanja i u završnoj fazi je na većini trafopodručja.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 1.500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 1.200.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

4.2. Projekat rekonstrukcije NN distributivne mreže (26 trafopodručja)

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, rekonstruisani su dijelovi niskonaponskih mreža u okviru projekta rekonstrukcije 26 trafopodručja: Kamičani (Džonlagići), Omarska (Delići), Donja Marićka (Miodragovići), Srednja Marićka (crkva), Gomjenica (Kusonjići), Trnopolje (Škrbići) i Jelićka (Popovići) u ukupnoj dužini od oko 4.500 km.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 85.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

4.3. Projekat izgradnje 20 kV kablovskog voda PD 5 – Omarska (2 km)

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, položen je podzemni 20 kV kablovski vod u dužini 1.800 metara od TS Prijedor 5 (Ekektroprenos) do STS Omarska- Prcaći u Srednjoj Omarskoj, čime je ostvareno odvojeno i stabilno napajanje užeg područja Omarske kao trajno rješenje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 120.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 100.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 5. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura:

Tabela 5. Elektro infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Projekat sanacije distributivne mreže sa proširenjem postojećeg AMM sistema	1.500.000,00	1.200.000,00
2.	Projekat rekonstrukcije NN distributivne mreže (26 trafopodručja)	100.000,00	85.000,00
3.	Projekat izgradnje 20 kV kablovskog voda PD 5 – Omarska (2 km)	120.000,00	100.000,00
UKUPNO		1.720.000,00	1.385.000,00

Realizacija sredstava u oblasti Elektro infrastrukture u 2018. godini je 80,52 %, što znači da je ostvarena izuzetno dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani sa visokim stepenom realizacije.

5. KULTURA I TURIZAM

5.1. Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pozorišta Prijedor

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršeni su radovi na kompletnoj zamjeni tonskog i svjetlosnog parka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 150.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 132.638,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

5.2. Opremanje RTV doma

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je nabavke nove računarske i tehničke oprema koja je neophodna za nesmetan rad RTV doma. U nekoliko faza izvršena je nabavka računara, hard diskova, raznih kablova, mikrofona, naponskih jedinica, raznih baterija, adaptera, kamera i audio mixera.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 80.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 80.592,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

5.3. Dom kulture Donja Ljubija

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je zamjena kompletnog krova, cjelokupne stolarije, toplotne izolacije, zamjena svih oluka, slivnika i dimnjaka, stavljanje podnih pločica i vanjskih stepenica. Ovaj projekat je implementiran zajedničkim sredstvima Grada Prijedora i Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 100.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 100.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora (Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica) 50.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli, dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Kultura i turizam:

Tabela 6. Kultura i turizam

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pozorišta Prijedor	150.000,00	132.638,00
2.	Opremanje RTV doma	80.000,00	80.592,00
3.	Dom kulture Donja Ljubija	100.000,00	100.000,00
UKUPNO		330.000,00	313.230,00

Realizacija sredstava u oblasti Kulture i turizma u 2018. godini je 94,91 %, što znači da je ostvarena izuzetno visoka realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani sa visokim stepenom realizacije.

6. OBRAZOVANJE

6.1. Rekonstrukcija objekata za obavljanje stručne prakse učenika u srednjim školama

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, JU Poljoprivredno-prehrambena škola u Prijedoru je dobila donaciju za nabavku folije za platenike i police za kabinet hladnjača. JU Ugostiteljsko - ekonomska škola je posredstvom programa „Prilika plus“ od Švajcarske Ambasade, a preko Republičke agencije za mala i srednja preduzeća i Agencije PREDA, obezbjedila profesionalnu opremu za kabinete usluživanja i kuvarstva. JU Mašinska škola je opremila kabinete za praktičnu nastavu, te je u Elektrotehničkoj školi takođe izvršeno opremanje kabineta i radionica (nova oprema, instrumenti, alati, materijali, prepravka kabineta i ostalo) za praktičnu nastavu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 600.514,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 359.426,14 KM i to iz budžeta Grada 83.833,00 KM i iz eksternih izvora 275.593,14 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

6.2. Rekonstrukcija objekata osnovnih škola - PO Rasavci

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je kompletna konstruktivna sanacija, odnosno, izvršena je demontaža kompletnog postojećeg krova, rušenje međuspratne drvene konstrukcije, izrada nove armirano betonske stropne konstrukcije, izvedena je kompletna nova drvena konstrukcija i objekat je pokriven crijepom. Takođe je izvršena sanacija zidova kroz grubo i fino malterisanje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 300.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2018. godini je 283.125,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 7. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Obrazovanje:

Tabela 7. Obrazovanje

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija objekata za obavljanje stručne prakse učenika u srednjim školama	600.514,00	359.426,14
2.	Rekonstrukcija objekata osnovnih škola - PO Rasavci	300.000,00	283.125,00
UKUPNO		900.514,00	642.551,14

Realizacija sredstava u oblasti Obrazovanje u 2018. godini je 71.35 %, što znači da je ostvarena izuzetno dobra realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani sa visokim stepenom realizacije.

7. SPORT

7.1. Izgradnja sale za ekstremne sportove

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, u prostorijama Preduzetničkog inkubatora Prijedor izgrađena je sala za ekstremne sportove. Zaključen je Ugovor između grada Prijedora i Kluba ekstremnih sportova (30.07.2018. godine, broj: 02-477-60/18) za korišćenje poslovne prostorije (Inkubatora) površine 228,22 m², na period od 5 godina.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 154.750,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 104.750,00 KM. Realizovani iznos u 2018. godini je 184.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora (grant IOM-a- Međunarodna organizacija za migracije) 134.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

7.2. Izdaci za izgradnju reflektora na pomoćnom gradskom stadionu i ostala infrastruktura

U toku 2018. godine u okviru ovog projekta postavljeni su reflektori na pomoćnom igralištu gradskog stadiona.

Iako je implementacija ovog projekta prema Planu kapitalnih investicija predviđena za 2019. godinu, u 2018. godini stekli su se objektivni uslovi (finansijski i organizacioni) da se dio aktivnosti na ovom projektu implementira. Realizovani iznos sredstava u 2018. godini je 80.587,00 KM iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za društvene djelatnosti i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 8. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Sport:

Tabela 8. Sport

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Izgradnja sale za ekstremne sportove	154.750,00	184.000,00
2.	Izdaci za izgradnju reflektora na pomoćnom gradskom stadionu i ostala infrastruktura	0,00	80.587,00
UKUPNO		154.750,00	264.587,00

Realizacija sredstava u oblasti Sport u 2018. godini je 170,97 %, što znači da je ostvareno više nego što je planirano i da su u ovoj oblasti realizovani svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020, kao I dio projekta koji je planiran za realizaciju u 2019. godini.

8. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Planom kapitalnih investicija 2018-2020. godine nije planirana implementacija projekata u oblasti Zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Implementacija projekata iz ove oblasti je planirana u narednom dvogodišnjem periodu.

9. ZDRAVSTVO

9.1. Projekat rezervnog napajanja Opšte bolnice Prijedor

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, urađen je građevinski dio i montirana je oprema. Preostalo je izvršiti mjerenje, spajanje i puštanje napajanja u pogon.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 2.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Realizovani iznos u 2018. godini je 1.600.000,00 KM iz vlastitih sredstava R.J "Elektrodistribucija" Prijedor.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

9.2. Angio sala za Opštu Bolnicu "Doktor Mladen Stojanović" u Prijedoru

U toku 2018. godine ovaj projekat nije implementiran. Planirano je da se projekat finansira iz sredstava klirinškog duga, te se očekuje da će u 2019. godini biti obezbjeđena

sredstva za implementaciju ovog projekta. Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 1.300.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Ovaj projekat su kandidovali Odjeljenje za društvene djelatnosti i JU Opšta bolnica "Doktor Mladen Stojanović" Prijedor, te su isti dostavili podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 9. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Zdrastva:

Tabela 9. Zdrastvo

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Projekat rezervnog napajanja Opšte bolnice Prijedor	2.000.000,00	1.600.000,00
2.	Angio sala za Opštu Bolnicu "Doktor Mladen Stojanović" u Prijedoru	1.300.000,00	0,00
UKUPNO		3.300.000,00	1.600.000,00

Realizacija sredstava u oblasti Zdrastva u 2018. godini je 48,48 %. U ovoj oblasti je znatno niža realizacija nego u drugim oblastima iz razloga što nije implementiran projekat "Angio sala za Opštu Bolnicu "Doktor Mladen Stojanović" u Prijedoru".

10. DRUŠTVENI SADRŽAJI

10.1. Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta MZ Čarakovo

U toku 2018. Godine, u okviru ovog projekta, završena je rekonstrukcija objekta. Sanirana je krovna konstrukcija i postavljen je novi krovni pokrivač. Izrađeno je 5 sanitarnih čvorova i završeni su građevinsko-zanatski radovi u unutrašnjosti objekta, elektro i hidro instalacije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 219.591,96 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 219.591,96 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

10.2. Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji Vatrogasnog doma u Prijedoru

U 2017. godini započeli su radovi na vatrogasnom tornju, rekonstrukciji postojećeg objekta, kao i dijelu novih garaža za smještaj vozila. Kompletni radovi na ovom projektu nisu mogli otpočeti zbog neriješenog preseljavanja i rušenja montažnog objekta Crvenog Krsta.

U 2018. godini su nastavljeni radovi rekonstrukcije postojećeg dijela i dogradnje Vatrogasnog doma Prijedor. Završena je rekonstrukcija postojećeg objekta, dogradnja tornja i objekta spratnosti P-nove garaže, dogradnja objekta spratnosti P+1 u kojem su i garaže za specijalna vozila, kao i dogradnja objekta spratnosti P-polivalentna sala.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 1.732.845,21 KM i to iz sredstava Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor. Realizovani iznos u 2018. godini je 1.732.845,21KM iz istog izvora.

Ovaj projekat su kandidovali Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor, te su isti dostavili podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

10.3. Izgradnja stambene zgrade od 50 stanova na Pećanima u okviru Regionalnog stambenog programa

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izgrađen je stambeni objekat od 50 stanova i useljeni su korisnici. Za realizaciju ovog projekta, Grad je obezbjedio građevinsku parcelu, uz kompletne administrativne troškove, te je finansirao troškove projektovanja, priključka na centralno grijanje i priključka na NN el. mrežu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 3.000.000,00 KM i to iz budžeta Grada 1.000.000,00 KM i iz eksternih izvora 2.000.000,00 KM.

Realizovani iznos u 2018. godini je 2.390.983,73 KM i to iz budžeta Grada 390.983,73 KM i iz eksternih izvora (grant sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope, koje je implementiralo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Vlade Republike srpske) 2.000.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 10. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji:

Tabela 10. Društveni sadržaji

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta MZ Čarakovo	219.591,96	219.591,96
2.	Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji Vatrogasnog doma u Prijedoru	1.732.845,21	1.732.845,21
3.	Izgradnja stambene zgrade od 50 stanova na Pećanima u okviru Regionalnog stambenog programa	3.000.000,00	2.390.983,73
UKUPNO		4.952.437,17	4.343.420,90

Realizacija sredstava u oblasti Društveni sadržaji u 2018. godini je 87,70 %, što znači da je ostvarena visoka realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani sa visokim stepenom realizacije.

11. OSTALI PROJEKTI

11.1. Geoinformacioni sistem –GIS

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, izvršeno je povezivanje sa aplikacijom e-Document. Formirana je pretraga podnešenih zahtjeva po kat. parcelama, redizajnirana je i unaprijeđena web GIS mapa Grada, održana je prezentacija unaprijeđene i redizajnirane web GIS mape, preuzeti su određeni podaci za instalacije i dogovorene su naredne aktivnosti na razmjeni podataka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 34.538,40 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 32.257,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

11.2. Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora

U toku 2018. Godine, u okviru ovog projekta, izrađena je ažurna geodetska podloga i završeni su terenski radovi.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 120.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 127.231,95 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

11.3. Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje 2019-2039. godina

U toku 2018. godine, u okviru ovog, donešena je Odluka o pristupanju izradi i pokrenut je postupak javne nabavke.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 0,00 KM i isti će biti realizovan u 2019. godini.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

11.4. Nabavka, instalacija, programiranje, obuka i puštanje u rad digitalnog, konferencijskog sistema Skupštine Grada

U toku 2018. godine, u okviru ovog projekta, uspostavljen je digitalni konferencijski sistem za glasanje koji učesnicima omogućava diskusiju putem digitalnih konferencijskih jedinica, identifikaciju putem elektronskih kartica i glasanje. Sistem ima mogućnost odvajanja bilo koje konferencijske jedinice iz sistema bez posljedica po rad ostatka sistema. Pored sistema glasanja i diskusije, digitalni sistem omogućava i simultani prevod. Digitalni konferencijski sistem omogućava i povezivanje video sistema predviđenog za praćenje toka konferencije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2018. godini je 159.135,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Realizovani iznos u 2018. godini iz budžeta Grada je 159.135,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Skupština Grada i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U tabeli broj 11. dat je finansijski pregled realizacije projekata u oblasti Ostali projekti:

Tabela 11. Ostali projekti

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)	Ostvareno u 2018. godini (KM)
1.	Geoinformacioni sistem –GIS	34.538,40	32.257,00
2.	ZonIng plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora	120.000,00	127.231,95
3.	Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje 2019-2039. godina	30.000,00	0,00
4.	Nabavka, instalacija, programiranje, obuka i puštanje u rad digitalnog, konferencijskog sistema Skupštine Grada	159.135,00	159.135,00
UKUPNO		343.673,40	318.623,95

Realizacija sredstava u oblasti Ostali projekti u 2018. godini je 92,71 %, što znači da je ostvarena veoma visoka realizacija i da su u ovoj oblasti svi projekti koji su kandidovani u Plan kapitalnih investicija 2018-2020 realizovani sa visokim stepenom realizacije.

3. REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA

Ukupna vrijednost kapitalnih investicija Grada Prijedor predviđenih za finansiranje u periodu od 2018. do 2020. godine iznosi **66.475.055,26 KM**.

Planom kapitalnih investicija 2018-2020. godine, u 2018. godini, planirana je implementacija **29** projekata, čija je ukupna vrijednost **17.325.013,34 KM**.

Na osnovu prikupljenih informacija obuhvaćenih ovim izvještajem realizovano je **14.126.255,08 KM**, odnosno **81,53%**. Pri tom, potrebno je imati u vidu da je realizacija budžetskih sredstava Grada Prijedora **5.186.625,62 KM**, što predstavlja **36,71%** ukupne realizacije, dok je realizacija iz eksternih izvora bila **8.939.629,46 KM**, odnosno **63,29%** ukupne realizacije sredstava.

Planirana budžetska sredstva za realizaciju projekata iz PKI za 2018. godinu su bila **5.802.254,82 KM**, dok su eksterni izvori finansiranja za 2018. godinu planirani u iznosu od **11.523.758,52 KM**.

Finansijska realizacija navedenih projekata, prema oblastima, za 2018. Godinu data je u tabeli broj 12.

Tabela 12. Rekapitulacija projekata iz PKI za 2018. godinu

r/b	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2018. godini (KM)		Ostvareno u 2018. godini (KM)		% realizacije
		Budžet Grada	Eksterni izvori	Budžet Grada	Eksterni izvori	
1.	Privreda	1.734.965,77	829.073,86	1.693.132,23	933.253,86	102,43
2.	Komunalna infrastruktura	320.000,00	2.455.832,00	233.620,06	2.115.068,80	84,61
3.	Saobraćajna infrastruktura	120.178,48	163.588,66	120.178,48	163.588,66	100
4.	Elektro infrastruktura	0,00	1.720.000,00	0,00	1.385.000,00	80,52
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.	Kultura i turizam	280.000,00	50.000,00	263.230,00	50.000,00	94,92
7.	Obrazovanje	0,00	900.514,00	83.833,00	558.718,14	71,35
8.	Sport	50.000,00	104.750,00	130.587,00	134.000,00	170,98
9.	Zdravstvo	0,00	3.300.000,00	0,00	1.600.000,00	48,48
10.	Društveni sadržaji	2.952.437,17	2.000.000,00	2.343.420,90	2.000.000,00	87,70
11.	Ostali projekti	343.673,40	0,00	318.623,95	0,00	92,71
UKUPNO		5.802.254,82	11.523.758,52	5.186.625,62	8.939.629,46	81,53
		17.325.013,34		14.126.255,08		81,53

ZAKLJUČAK

- Prema analizi finansijskih pokazatelja za 2018. godinu, od planiranih 17.325.013,34 KM, realizovano je 14.126.255,08 KM, odnosno 81,53 %.
- Posmatrano sa stanovišta planiranih i ostvarenih sredstava, može se zaključiti da su budžetska sredstva realno i pažljivo planirana i da je stopa realizacije vrlo visoka od 89,38 %. Realizacija eksternih sredstava iznosi 77,57 %, što predstavlja takođe veoma visoku stopu, posebno ako se uzme u obzir da su u pitanju projekti koje su kandidovali eksterni partneri (javne ustanove, javna preduzeća i dr.) i da na implementaciju ovakvih projekata Gradska uprava nema veliki uticaj.
- Najčešći razlog zašto određeni projekti nisu implementirani ili su implementirani jeste uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava.
- Za određeni broj projekata planirani period realizacije aktivnosti nastavlja se i nakon 2018. godine.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2018. godinu, pa je odgođena za 2019. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijeđena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora) u 2019. godini.

OBRAĐIVAČ

1. Odsjek za starteško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

PREDLAGAČ

Gradonačelnik
Milenko Đaković