



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA
IZ INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA 2014-2024.
U 2014. GODINI**

Prijedor, juni 2015. godine



SADRŽAJ

IZVRŠNI SAŽETAK.....	3
1. UVOD.....	5
2. VIZIJA, STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI.....	6
3. PREGLED IMPLEMENTACIJE PROJEKATA	8
3.1. Pregled realizacije projekata po sektorima.....	8
3.2. Rezultati i ostvareni napredak u 2014. godini – po sektorima	18
3.3. Napredak u procesu formiranja Jedinice za upravljanje razvojem	28
4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE	30



Izvršni sažetak

Planom implementacije razvojnih projekata grada Prijedora za 2014. godinu planirana je realizacija **37 projekata** ukupne vrijednosti **15.334.173 KM**. U toj godini realizovana su ili se kontinuirano realizuje **40 projekata** u ukupnoj vrijednosti od **11.064.420 KM**. Realizacija 4 projekata je odgođena za naredne godine, ali je realizovano 7 projekata čija realizacija nije bila planirana u 2014. godini.

U ekonomskom sektoru u toku je realizacija ukupno **17 projekata** (121% planiranog broja projekata), a ukupno uložena sredstva za ove projekte iznose **1.983.499 KM**, što je 324% u odnosu na planirani budžet. Povećana ulaganja realizovana su zahvaljujući raspoloživosti značajnih fondova iz eksternih izvora.

Najveći broj projekata (koji su ujedno i najvredniji) u 2014. godini realizovan je u **društvenom sektoru**. U tom sektoru u 2014. godini realizovano je (ili je započela njihova realizacija) **18 projekata** (90% planiranog broja projekata) u vrijednosti **7.267.284 KM** (53% od planiranog budžeta). To je i razumljivo jer se radi o velikim infrastrukturnim projektima. Međutim, ukupan broj i vrijednost realizovanih projekata je manja od broja i vrijednosti planiranih projekata za 2014. godinu, a razlog je manja raspoloživost eksternih fondova za projekte društvenog sektora u odnosu na planirani obim. Krajem decembra 2014. godine započelo se sa realizacijom projekata koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju škola koje su oštećene u majskim poplavama u 2014. godini (a koji se finansiraju iz sredstava UNDP-a), ali ovi projekti nisu uvršteni u ovaj izvještaj, već će biti obuhvaćeni u izvještaju za 2015. godinu.

U sektoru zaštite životne sredine realizovano je **5 projekata** (167% planiranog broja projekata) u iznosu **1.813.637 KM**.

Najvažniji i najvredniji projekti realizovani u 2014. godini odnose se na izgradnju fizičke i ostale društvene infrastrukture, stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenje investitora, zapošljavanje, te na zaštitu životne sredine. Realizovani projekti treba da doprinesu povećanju društvenog standarda građana i stvaranju boljeg poslovnog okruženja za privlačenje investitora.

Najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru podržano je samozapošljavanje 38 nezaposlenih lica, zapošljavanje kod poslodavaca 99 nezaposlenih lica, te uvođenje standarda kvaliteta kod 6 poslovnih subjekata. Navedeni ishodi su u značajnoj mjeri doprinijeli unapređnju konkurentnosti MSP, podršci preduzetništvu i zapošljavanju, što je dovelo i do rasta prihoda u privredi Prijedora (sa 490.420.458 KM u 2013. na 562.566.178 KM u 2014. godini).
- U društvenom sektoru rekonstruisana su 4 objekta predškolskog i osnovnog obrazovanja (od ukupno 10 objekata planiranih za rekonstrukciju do kraja 2018.god.). Broj korisnika kulturnih usluga u 2014. godini povećan za 19% u odnosu na 2013. godinu, čime je već u prvoj godini implementacije strategije za 4% premašeno ispunjavanje očekivanog ishoda, (povećanje



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

broja korisnika usluga za 15% do kraja 2018.god.). U oblasti zdravstvene i socijalne zaštite poboljšana je dostupnost, sadržaj i uslovi pružanja ovih usluga u gradu Prijedor.

- U sektoru zaštite životne sredine najveći pomak je napravljen u izgradnji sekundarne kanalizacione mreže. U naselju Tukovi urađeno je 9 km sekundarne kanalizacione mreže (od planiranih 11 km), na koju u 2015. godini treba da se priključi 800 domaćinstava i 100 privrednih subjekata.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavnjenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti koji su međusobno povezani i u sinergiji, kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji bio je novina, pa se može reći da je u 2014. godini bilo najvažnije savladati proces i uvesti novi pristup planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Preporuke za implementaciju Strategije razvoja grada Prijedora u 2015. godini su:

- Treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali započeti 2014. godine, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijeđena sva sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).
- S obzirom da je Grad Prijedor ušao u proces formiranja Jedinice za upravljanje razvojem (JURA) u okviru administrativne službe, neophodno je istu formalno uspostaviti i ojačati kapacitete kako bi ona na kvalitetniji način koordinirala procesom implementacije projekata iz Strategije razvoja u narednom periodu.
- U narednom periodu treba veću pažnju posvetiti preciznijem definisanju pojedinih sektorskih indikatora razvoja preko kojih se vrši mjerenje doprinosa realizacije projekata ostvarenju sektorskih ciljeva, te preciznije definisati koje odjeljenje, služba ili lice će vršiti praćenje određenih indikatora razvoja.
- U oblasti poljoprivredne proizvodnje treba razmišljati o izmjeni Programa podsticaja u poljoprivredi i kompletan iznos podsticaja, umjesto u podsticanje postojećih proizvodnji, usmjeriti na realizaciju projekata iz Strategije razvoja.



1. Uvod

Cilj ovog izvještaja je da odbornike Skupštine grada Prijedora, kao i širu javnost, upozna sa svim razvojnim projektima koji su realizovani u 2014. godini, a koji su planirani Integralnom strategijom razvoja grada Prijedora 2014 – 2024. godine. Dokument sadrži preporuke za budući rad i prijedloge mjera za poboljšanje procesa i rezultata implementacije Strategije. Njegova svrha je da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese ostvarenju strateških i sektorskih ciljeva, te da bude od pomoći u donošenju odluka o prioritetima u narednim godinama.

Integralna strategija razvoja grada Prijedora 2014 – 2024. godine je usvojena na 2. vanrednoj sjednici Skupštine opštine Prijedor održanoj dana 26.12.2013. godine. Strategiju razvoja je izradio Razvojni tim opštine Prijedor u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDPA), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine.

Strategija razvoja je ključni strateško-planski dokument grada Prijedora, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i unapređenja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Grada i sveukupnog života u njemu.

Sastavni dio Strategije je **Plan implementacije** razvojnih projekata za period 2014-2016. godine, koji predstavlja pregled prioriteta projekata i njihovu vezu sa strateškim i sektorskim ciljevima Strategije razvoja, daje pregled ukupnih orijentacionih sredstava za realizaciju projekata, izvore finansiranja i nosioce implementacije, a usklađen je sa Budžetom grada Prijedora za 2014. godinu.

Podaci koji su korišteni prilikom izrade Izvještaja prikupljeni su kontinuirano od strane odjeljenja Gradske uprave odgovornih za praćenje implementacije projekata kao i nosilaca implementacije. Na osnovu prikupljenih i sistematizovanih podataka Razvojni tim prati implementaciju Strategije razvoja Grada, vrši analizu i vrednovanje procesa implementacije Strategije.

Kao podloga za izradu izvještaja korišteni su podaci iz baze podataka „APIS – Alat za praćenje implementacije Strategije“. „APIS“ predstavlja alat koji sadrži sve indikativne, finansijske i kvantitativne podatke o implementaciji svih pojedinačnih projekata od faze planiranja, do konačne realizacije. Pomoću sektorskih pokazatelja prati se doprinos projekata ostvarenju sektorskih ciljeva, a makroekonomski pokazatelji omogućavaju praćenje trendova i poređenje Grada sa trendovima na nivou entiteta i države.

Ovaj Izvještaj prikazuje planirane ključne prioritete, fokuse i projekte po sektorima za 2014. godinu, ključne rezultate, ostvareni progres i uočene teškoće u pogledu implementacije



Strategije. Izvještaj daje preporuke i predlaže korektivne mjere koje se trebaju uzeti u razmatranje u narednom periodu implementacije Strategije.

U nastavku je dat detaljan pregled preduzetih aktivnosti na implementaciji Strategije, ali i pregled drugih inicijativa implementiranih u lokalnoj zajednici, koje nisu predviđene Strategijom, ali su u skladu sa njenim opredjeljenjima.

2. Vizija, strateški ciljevi i prioriteti

Strategijom razvoja grada Prijedora definisana je vizija i strateški ciljevi i prioriteti razvoja grada Prijedora:

Osnovni cilj utvrđivanja vizije grada Prijedora je nastojanje da se njome izraze generalni ciljevi razvoja, omogući sagledavanje posljedica njihove realizacije i neophodnih koraka koje treba preduzeti.

2.1. Vizija razvoja grada Prijedora glasi:

„Prijedor 2024. – grad pravih investicija i uspješnih ljudi“

Detaljnije rečeno vizija grada Prijedora podrazumijeva sljedeće:

“Prijedor 2024. godine je grad koji je integrisan u moderne evropske tokove, pouzdan i prepoznatljiv partner investitorima i preduzetnicima, kulturni, obrazovni i turistički centar Prijedorske regije, lider u korištenju obnovljivih izvora energije i visokih tehnologija.


Investicijama i inovacijama, razvojem visokih tehnologija, privatno javnim partnerstvom, urbanim i ruralnim razvojem, saobraćajnom i komunalnom povezanošću i održivim razvojem, izgrađićemo jedinstvenu privrednu, društvenu i ekološku oazu za sve ljude, uz očuvanje kulturno-istorijskoq i prirodnoq nasljeđa.

Zaštitom životne sredine, održivim upravljanjem prirodnim resursima, očuvanjem kulturne raznolikosti i identiteta, jačenjem kohezije čitavog društva, stvorićemo grad uspješnih i zadovoljnih ljudi.”

2.2. Strateški ciljevi

Prilikom definisanja **strateških ciljeva** grada Prijedora, vođeno je računa da se optimalno angažuju raspoloživi lokalni resursi, odnosno da se oni u datom trenutku iskoriste na najbolji mogući način.

Prilikom definisanja ciljeva, gradonačelnik, projektni tim i Partnerska grupa su se rukovodili činjenicom da su nam potrebni realni, efikasni i ekonomski racionalni ciljevi čijom realizacijom će se rješavati problemi lokalne zajednice i time doprinijeti stabilnom i postepenom razvoju Prijedora.



2.3. Секторски циљеви

Pored strateških, Strategijom razvoja su definisani i **razvojni ciljevi** ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i razvoja sektora zaštite životne sredine grada Prijedora:

Економски сектор

1. Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine
2. Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima
3. Pобољшанје туристичке понуде града Приједора, првенствено на подручју Националног парка „Kozara“
4. Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja
5. Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

Друштвени сектор

1. Izgrađena društvena infrastruktura – 2018.
2. Unaprijeđene društvene usluge građanima
3. Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

Сектор заштите животне средине

1. Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta
2. Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom
3. Smanjenje emisije CO₂ kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije

4. Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

2.4. Ključni prioriteti i fokusi u 2014. godini su bili:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška malim i srednjim preduzećima,
- podrška preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- unapređenje društvenih usluga građanima,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture,
- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom,
- unapređenje sistema upravljanja i kontrole zaštite životne sredine.

3. Pregled implementacije projekata

Strategijom razvoja Grada Prijedora 2014. - 2024. godine planirana je realizacija **163** projekata svrstanih u **29** programa čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi **573.193.415 KM** i to:

Tabela 1- Zbirni pregled ukupne procijenjene vrijednosti projekata iz Strategije razvoja

Sektor	Broj programa	Broj projekata	Procijenjena vrijednost (KM)
Sektor ekonomskog razvoja	9	55	42.201.500
Sektor društvenog razvoja	10	57	403.552.360
Sektor zaštite životne sredine	10	51	127.439.555
Ukupno:	29	163	573.193.415

3.1. Pregled realizacije projekata po sektorima u 2014. godini

U narednoj tabeli dat je zbirni pregled planiranih i realizovanih (ili je započela realizacija) projekata u toku 2014. godine, po sektorima:

Tabela 2 – Zbirni pregled planiranih i realizovanih projekata u 2014 godini po sektorima

Sektor	Planirano		Ralizovano-započela realizacija	
	Broj projekata	Vrijednost (u KM)	Broj projekata	Vrijednost (u KM)
Sektor ekonomskog razvoja	14	611.410	17	1.983.499



Sektor društvenog razvoja	20	13.810.307	18	7.267.284
Sektor zaštite životne sredine	3	912.456	5	1.813.637
Ukupno:	37	15.334.173	40	11.064.420

Planom implementacije i indikativnim finansijskim okvirom razvojnih projekata grada Prijedora za 2014. godinu **planirana je realizacija 37 projekata** ukupne vrijednosti **15.334.173 KM**, od čega je 14 projekata iz sektora ekonomskog razvoja (u ukupnoj vrijednosti od 611.410 KM), 20 projekata iz sektora društvenog razvoja (u ukupnoj vrijednosti od 13.810.307 KM) i 3 projekta iz sektora zaštite životne sredine (u ukupnoj vrijednosti od 912.456 KM).

U 2014. godini **realizovano je** (ili je započela realizacija) **40 projekata**, čija ukupna vrijednost iznosi **11.064.420 KM**. Neki od ovih projekata se realizuju svake godine tokom čitavog perioda trajanja Strategije. Realizacija 4 projekata je odgođena za naredne godine („Unapređenje primjene GIS-a“, „Rekonstrukcija postojeće vodovodne i distributivne mreže“, Razvoj vodovodnog sistema Tomašička jezera“ i „Realizacija etapnog plana rudnika Omarska“), ali je realizovano 7 projekata („Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača“, „Podrška plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća“, „Podrška iskorišćenju slobodnih poljoprivrednih površina za poljoprivrednu proizvodnju“, „Jačanje stručne prakse i praktične obuke“, „Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu“, „Uređenje korita rijeke Sane od manastira Klisina do naselja Brežičani“ i „Uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje energijom“) čija realizacija nije bila planirana u 2014. godini.

Od ukupnog broja projekata koji su realizovani (ili je započela njihova realizacija) u 2014. godini, 17 projekata je iz sektora ekonomskog razvoja (u ukupnoj vrijednosti od 1.983.499 KM), 18 projekata je iz sektora društvenog razvoja (u ukupnoj vrijednosti od 7.267.284 KM), dok je 5 projekata iz sektora zaštite životne sredine (u iznosu od 1.813.637 KM).

Iz naredne tabele se vidi da je započela realizacija 108% od ukupnog broja planiranih projekata, te da je ukupni budžet bio manji za 28%, pa se može zaključiti da je realizacija bila efikasna. Udio finansiranja iz budžeta Grada bio je 29%, što je za 2% više od planiranog udjela Grada.

Tabela 3 – Zbirni pregled planiranih i realizovanih projekata u 2014 godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupni budžet (KM)	Iz budžeta Grada (KM)	Iz eksternih izvora (KM)
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	37	15.334.173,00	4.078.376,00	11.255.797,00
% struktura finansiranja od A			27%	73%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično	40	11.064.420,00	3.202.206,00	7.862.214,00



realizovanih projekata				
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	108%	72%		
% struktura (od B)			29%	71%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	40	11.064.420,00	3.202.206,00	7.862.214,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	108%	72%		
% struktura (od C)			29%	71%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	0	-	-	-
% u cijelosti završenih projekata (od A)	0%	0%		
% struktura (od D)				

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata data je u narednoj tabeli:

Tabela 4 – Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano u KM	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno u KM	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/planirano (4/2)
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	4.078.376	26,6	3.202.206	29,26	78,52
Kredit	4.338.622	28,29	1.762.698	16,11	40,63
Entitet	1.570.000	10,24	2.760.063	25,22	175,8
Javna preduzeća	2.153.168	14,04	1.034.936	9,46	48,07
Privatni izvori	776.696	5,07	280.351	2,56	36,1
IPA	2.061.407	13,44	1.649.022	15,07	79,99
Donatori	355.904	2,32	375.144	2,33	71,69
Ukupno:	15.334.173	100,00	11.064.420	100,01	72,16

Iz prethodne tabele se vidi da je najveći dio sredstava za finansiranje projekata iz Strategije razvoja grada Prijedora u 2014. godini obezbijeđen iz budžeta Grada Prijedora (3.202.206 KM), budžeta Vlade Republike Srpske (2.760.063 KM), IPA fondova (1.649.022 KM), kredita (1.762.698 KM) i javnih preduzeća (1.034.936 KM), dok je preostali iznos sredstava obezbijeđen iz privatnih izvora i od donatora.

Економски сектор

Zbirni pregled projekata iz ekonomskog sektora koji su realizovani ili čija je realizacija započela u 2014. godini dat je u narednoj tabeli:

Tabela 5 – Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2014. godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata				
% struktura finansiranja od A	14	611.410,00	413.882,00	197.528,00
U REALIZACIJI			68%	32%
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realizovanih proj.				
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	17	1.983.499,00	430.204,00	1.553.295,00
% struktura (od B)	121%	324%		
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata			22%	78%
% djelimično realizovanih projekata (od A)	17	1.983.499,00	430.204,00	1.553.295,00
% struktura (od C)	121%	324%		
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata			22%	78%
% u cjelosti završenih projekata (od A)	0	-	-	-
% struktura (od D)				

Iz navedenih podataka se vidi da je u toku realizacija ukupno 17 projekata (odnosno 121% od planiranog broja projekata) i da su ukupno uložena sredstva više od tri puta veća u odnosu na planirani budžet. Takođe se može zaključiti da su se višestruko veća ulaganja mogla napraviti zahvaljujući raspoloživosti značajnih fondova iz eksternih izvora, što se nije moglo predvidjeti u momentu planiranja projekata za 2014. godinu.

U narednom dijelu dat je pregled pojedinačne realizacije projekata iz ekonomskog sektora:

1. *Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača*; Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos 8.118 KM iz budžeta Grada. Podržano uvođenje sistema za navodnjavanje na 2 poljoprivredna gazdinstva.
2. *Podrška podizanju plastenika i staklenika*; Planirani iznos za 2014. godinu 60.000 KM, od čega 30.000 KM iz budžeta Grada, a 30.000 KM iz sredstava Ministarstva PŠiV RS;



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

Realizovani iznos 6.620 KM iz budžeta Grada. Kroz ovaj projekat podržano je 5 poljoprivrednih proizvođača.

3. *Podrška plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća*; Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos 7.375 KM iz budžeta Grada. Podržana plantažna proizvodnja povrća i cijeća kod 8 poljoprivrednih proizvođača.
4. *Podrška podizanju novih zasada voća*; Planirani iznos za 2014. godinu 60.000 KM, od čega 40.000 KM iz budžeta Grada, a 20.000 KM iz sredstava Ministarstva PŠiV RS. Realizovani iznos 6.537 KM, od čega iz budžeta Grada 4.578 KM, a iz privatnih izvora poljoprivrednih proizvođača 1.959 KM. Kroz ovaj projekat podržano je podizanje 1,9 hektara novih zasada voća kod 5 poljoprivrednih proizvođača.
5. *Podrška iskorišćenju slobodnih poljoprivrednih površina za poljoprivrednu proizvodnju*; Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos 126.420 KM iz sredstava Ministarstva PŠiV RS.
6. *Podrška povećanju stočnog fonda*; Planirani iznos za 2014. godinu 200.000 KM, od čega 100.000 KM iz budžeta Grada, a 100.000 KM iz sredstava Ministarstva PŠiV RS; Realizovani iznos 1.271.113 KM, od čega 15.465 KM iz budžeta Grada, a 1.255.648 iz sredstava Ministarstva PŠiV RS. Kroz ovaj projekat iz budžeta Grada je podržano 20 poljoprivrednih proizvođača koji su se u 2014. godini bavili uzgojem tovne junadi, tovnih svinja, priplodnih krmača i brojlera. Podaci o broju poljoprivrednih proizvođača koji su podržani iz sredstava Ministarstva PŠiV RS nam nisu prezentovani od strane navedenog ministarstva.
7. *Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja*; Planirani iznos za 2014. godinu 10.000 KM iz budžeta TO; Realizovani iznos 12.000 KM, od čega 10.000 KM iz budžeta Grada i 2.000 KM od Ministarstva trgovine i turizma RS. Sredstva iz budžeta Grada u iznosu od 10.000 KM su utrošena za obilježavanje biciklističke rute „Stare vodenice“ u dužini od 70 km. Sredstva Ministarstva trgovine i turizma RS u iznosu od 2.000 KM su utrošena za izradu projektne dokumentacije za biciklističku rutu „Crkve brvnare“ čija je realizacija započela u 2013. i završena u 2014. godini.
8. *Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare*; Planirani iznos za 2014. godinu 28.168 KM u budžetu TO; Realizovani iznos 41.300 KM, od čega 13.632 KM iz budžeta Grada, 5.000 KM iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma RS, 2.000 KM iz budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a 20.168 KM iz budžeta Turističke organizacije grada Prijedora. Navedena sredstva su utrošena za: izradu tematskih promotivnih materijala (12.468 KM), promociju putem organizovanja manifestacija (12.500 KM), promociju putem sajмова (2.700 KM) i projekat Mobilna aplikacija Grad Prijedor (13.632 KM).
9. *Podrška uvođenju standarda kvaliteta*; Planirani iznos za 2014. godinu 12.250 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 14.816 KM iz budžeta Grada. Navedenim sredstvima podržano je uvođenje standarda kvaliteta kod 6 privrednih subjekata.
10. *Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada*; Planirani iznos za 2014. godinu 22.560 KM, od čega iz budžeta Grada 13.200 KM, a iz donatorskih sredstava 9.360 KM; Realizovani iznos 19.200 KM, od čega iz

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org
budžeta Grada 9.600 KM, a od donatora 9.600 KM Ovim sredstvima izvršena je obuka i prekvalifikacija 8 lica, koja su dobila zaposlenje nakon završene obuke.

11. *Preduzetnička obuka za mlade*; Za ovaj projekat nisu planirana finansijska sredstva iz razloga što isti realizuje Razvojna agencija PREDA-PD. Obučeno je 25 polaznika.
12. *Izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja*; Za ovaj projekat nisu planirana finansijska sredstva iz razloga što isti realizuje Razvojna agencija „PREDA-PD“ u okviru svojih redovnih poslova. Razvojna agencija „PREDA-PD“ je izradila akcioni plan zapošljavanja za 2014. godinu u kome su definisani prioriteti i ciljevi zapošljavanja u 2014. godini i utvrđeni programi i mjere koje treba realizovati u cilju povećanja broja zaposlenih u Prijedoru. U saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Odjeljenjem za društvene djelatnosti i Zavodom za zapošljavanje RS, Biro Prijedor Agencija „PREDA-PD“ je realizovala istraživanja na teme: „Analiza uticaja srednjoškolskog obrazovanja na ponudu radne snage grada Prijedora“, „Istraživanje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta u gradu Prijedoru“ „Nezaposlena populacija u gradu Prijedoru“.
13. *Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika*; Planirani iznos za 2014. godinu 85.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 181.500 KM iz budžeta Grada. Kroz ovaj projekat zaposleno je 86 radnika.
14. *Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova*; Planirani iznos za 2014. godinu 17.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 30.000 KM iz budžeta Grada. Kroz ovaj projekat zaposleno je 13 mladih visokoobrazovanih radnika.
15. *Podsticaj samozapošljavanju*; Planirani iznos za 2014. godinu 85.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 118.500 KM iz budžeta Grada. Kroz ovaj projekat podržano je samozapošljavanje 32 nezaposlena lica.
16. *Podrška ženskom preduzetništvu*; Planirani iznos za 2014. godinu 8.500 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 20.000 KM iz budžeta Grada. Kroz ovaj projekat podržano je 6 žena koje su pokrenule vlastiti biznis.
17. *Jačanje stručne prakse i praktične obuke*; Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos u 2014. Godini je 120.000 KM iz budžeta projekta „DELICE“ („Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti zapošljavanja“), koji je finansiran od strane EU. Iz ovih sredstava podržana je nabavka opreme i mašina za praktičnu nastavu za 3 srednje škole i povećan broj programa za obrazovanje odraslih u srednjim školama na području grada Prijedora.

Društveni sektor

Zbirni pregled projekata iz društvenog sektora koji su realizovani ili čija je realizacija započela u 2014. godini dat je u narednoj tabeli:

Tabela 6 – Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru u 2014. godini

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani)	Broj	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih
---	------	--------	------------	--------------



projekti)	projekata			izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	20	13.810.307,00	3.605.238,00	10.205.069,00
% struktura finansiranja od A			26%	74%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realizovanih projekata	18	7.267.284,00	2.712.746,00	4.554.538,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	90%	53%		
% struktura (od B)			37%	63%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	18	7.267.284,00	2.712.746,00	4.554.538,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	90%	53%		
% struktura (od C)			37%	63%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	0	-	-	-
% u cijelosti završenih projekata (od A)	0%	0%		
% struktura (od D)				

U društvenom sektoru u toku je realizacija 18 projekata, odnosno 90% od ukupnog broja planiranih projekata u 2014. godini. Ukupno uložena sredstva predstavljaju 53% od planiranog ukupnog budžeta, a razlog je manja raspoloživost eksternih fondova za projekte društvenog sektora u odnosu na planirani obim. Osim toga, jedan broj projekata, koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju škola koje su oštećene u majskim poplavama u 2014. godini, a koji su finansirani iz srdstava UNDP-a, nije uvršten u ovaj izvještaj iz razloga što se sa njihovom realizacijom započelo krajem decembra 2014. godine.

U narednom dijelu dat je pregled pojedinačne realizacije projekata iz društvenog sektora:

1. *Rekonstrukcija i izgradnja objekata osnovnih škola;* Planirani iznos za 2014. godinu 200.000 KM iz donatorskih sredstava; Realizovani iznos 199.000 KM iz donatorskih sredstava koje je obezbijedio UNDP, kao pomoć za poplavljena područja. Sredstva su uložena u rekonstrukciju OŠ „Branko Ćopić“, PO u MZ Gomjenica.

2. *Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja;* Planirani iznos za 2014. godinu 226.000 KM, od čega 26.000 KM iz budžeta Grada, a 200.000 KM iz budžeta Predsjednika RS; Realizovani iznos 199.000 KM iz budžeta Predsjednika RS. Sredstva su uložena u rekonstrukciju vrtića u naseljima Urije, Omarska i Kozarac.

3. *Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pozorišta Prijedor;* Planirani iznos za 2014. godinu 199.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 189.125 KM iz budžeta Grada. Iz ovih sredstava izvršena je nadogradnja jedne etaže i prekrivanje zgrade pozorišta.



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

4. *Rekonstrukcija domova kulture*; Planirani iznos za 2014. godinu 150.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 229.958 KM iz budžeta Grada. Sredstva su uložena u rekonstrukciju domova kulture u naseljima: Busnovi, G. Ravska, Trnopolje, D. Marićka, Kozarac i Zecovi.

5. *Projekat „Prekogranično vazdušno umrežavanje“ (CAN)*; Planirani iznos za 2014. godinu 92.011 KM, od čega 5.300 KM iz budžeta Grada, a 86.711 KM iz IPA fondova; Realizovani iznos 23.040 KM, od čega 5.608 KM iz budžeta Grada, a 17.432 KM iz IPA fondova. Sredstva su uložena u izgradnju hangara i nabavku opreme na aerodromu „Urije“.

6. *Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju Urije*; Planirani iznos za 2014. godinu 1.273.465 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 1.273.465 KM iz budžeta Grada. Iz ovih sredstava finansirana je izgradnja čelične krovne konstrukcije i dijela zidarskih radova.

7. *Izgradnja ambulanti porodične medicine*; Planirani iznos za 2014. godinu 308.000 KM, od čega 88.000 KM iz budžeta Grada, a 220.000 KM iz sredstava Vlade RS; Realizovani iznos 74.370 KM iz budžeta Grada. Sredstva su uložena u izgradnju ambulante porodične medicine u naselju Omarska.

8. *Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u prihvatnoj stanici*; Planirani iznos za 2014. godinu 15.000 KM iz budžeta JU Centar za socijalni rad, koja realizuje ovaj projekat; Realizovani iznos 10.635 KM iz budžeta JU Centar za socijalni rad. Navedena sredstva su utrošena na zbrinjavanje 59 žrtava porodičnog nasilja 2014. godini.

9. *Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama*; Planirani iznos za 2014. godinu 46.544 KM iz sredstava UNDP-a; Realizovani iznos 46.544 KM iz sredstava UNDP-a. Sredstva su utrošena na uređenje prostora Dnevnog centra.

10. *Modernizacija JU Centar za prikazivanje filmova primjenom digitalizovane tehnike*; Planirani iznos za 2014. godinu 170.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 170.000 KM iz budžeta Grada. Sredstva su utrošena za nabavku digitalne opreme.

11. *Prijedor - grad murala*; Planirani iznos za 2014. godinu 10.000 KM iz budžeta Grada; Realizovani iznos 10.000 KM iz budžeta Grada. Sredstva su uložena u izradu jednog murala koji je završen u 2014. godini.

12. *Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog sistema „Crno vrelo“*; Planirani iznos za 2014. godinu 1.287.722 KM, od čega 94.683 KM iz budžeta Grada, 562.573 KM iz kredita EIB, 151.662 KM iz privatnih izvora stanovnika naselja navedenog vodovodnog sistema, 478.804 KM iz IPA fondova; Realizovani iznos 1.585.228 KM, od čega 94.683 KM iz budžeta Grada, 562.573 KM iz kredita EIB, 278.392 KM iz privatnih izvora stanovnika naselja navedenog vodovodnog sistema, 649.580 KM iz IPA fondova. Navedena sredstva utrošena su utrošena za izgradnju 18 km sekundarne distributivne mreže.

13. *Rekonstrukcija postojeće NN mreže u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu*; Planirani iznos za 2014. godinu 1.500.000 KM, od čega 750.000 KM iz kredita, a 750.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka; Realizovani iznos 319.426 KM od čega 95.032 KM iz kredita, a 224.394 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka.

Navedenim sredstvima rekonstruisano je 16.920 m niskonaponske mreže u užim gradskim područjima.

14. *Rekonstrukcija postojeće NN mreže u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu;* Planirani iznos za 2014. godinu 800.000 KM, od čega 400.000 KM iz kredita, a 400.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka; Realizovani iznos 996.354 KM od čega 369.900 KM iz kredita, a 626.454 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka. Navedenim sredstvima rekonstruisano je 64.280 m niskonaponske mreže u seoskim područjima.

15. *Izgradnja NN mreže za potrebe novih naselja;* Planirani iznos za 2014. godinu 1.000.000 KM, od čega 500.000 KM iz kredita, a 500.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka; Realizovani iznos 220.857 KM od čega 192.712 KM iz kredita, a 28.145 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka. Navedenim sredstvima izgrađeno je 11.700 m niskonaponske mreže u novim naseljima.

16. *Rekonstrukcija 6,3 Kv rasklopnica i trafo stanica iprebacivanje na 20 kV napon Ljubija Tomašica;* Planirani iznos za 2014. godinu 500.000 KM, od čega 250.000 KM iz kredita, a 250.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka; Realizovani iznos 21.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka. Navedenim sredstvima rekonstruisana je jedna trafo stanica.

17. *Rekonstrukcija 6,3 Kv dalekovoda i iprebacivanje na 20 kV napon Ljubija Tomašica;* Planirani iznos za 2014. godinu 400.000 KM, od čega 200.000 KM iz kredita, a 200.000 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka; Realizovani iznos 33.745 KM iz sredstava Javnog preduzeća „Elektrokrajina“ B Luka. Navedenim sredstvima rekonstruisano je 1.450 m srednjenaponske mreže.

18. *Izgradnja nadvožnjaka u naselju Pećani;* Planirani iznos za 2014. godinu 2.500.000 KM, od čega 1.500.000 KM iz budžeta Grada, a 1.000.000 KM iz sredstava Vlade RS; Realizovani iznos 1.665.537 KM, od čega 665.537 KM iz budžeta Grada, a 1.000.000 KM iz sredstava Vlade RS. Navedena sredstva su utrošena za eksproprijaciju zemljišta, te za izgradnju betonske konstrukcije nadvožnjaka.

Sektor zaštite životne sredine

U narednoj tabeli dat je zbirni pregled projekata iz sektora zaštite životne sredije koji su realizovani ili čija je realizacija započela u 2014. godini:

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	3	912.456,00	59.256,00	853.200,00
% struktura finansiranja od A			6%	94%



U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realizovanih projekata	5	1.813.637,00	59.256,00	1.754.381,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	167%	199%		
% struktura (od B)			3%	97%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	5	1.813.637,00	59.256,00	1.754.381,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	167%	199%		
% struktura (od C)			3%	97%
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata	0	-	-	-
% u cijelosti završenih projekata (od A)	0%	0%		
% struktura (od D)				

U sektoru zaštite životne sredine u toku je realizacija 5 projekata, odnosno 167% od ukupnog broja planiranih projekata u 2014. godini. Ukupno uložena sredstva predstavljaju 199% od planiranog budžeta za ovaj sektor.

U narednom dijelu dat je pregled pojedinačne realizacije projekata iz sektora zaštite životn sredine:

1. *Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi;* Planirani iznos za 2014. godinu 662.456 KM, od čega 59.256 KM iz budžeta Grada, 153.520 KM iz kredita, a 449.680 KM iz IPA fondova; Realizovani iznos 1.194.786 KM od čega 59.256 KM iz budžeta Grada, 153.520 KM iz kredita, a 982.010 KM iz sredstava Vlade RS. U 2014. godini izgrađeno je 9 kilometara sekundarne kanalizacione mreže.

2. *Donošenje nedostajućih i noveliranje postojećih odluka u oblasti zaštite životne sredine.* Za ovaj projekta nisu planirana finansijska sredstva obzirom da se ovi poslovi obavljaju u okviru redovnih poslova nadležnih odjeljenja.

3. *Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu;* Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos 169.995 KM iz sredstava Fonda solidarnosti RS za otklanjanje posljedica poplava. U 2014. godini izvršeno je čišćenje korita rijeke Miloševice u dužini od 3.000 metara.

4. *Uređenje korita rijeke Sane od manastira Klisina do naselja Brezičani;* Planirani iznos za 2014. godinu 0 KM; Realizovani iznos 448.856 KM od čega 388.961 KM iz kredita EIB, a 59.895 KM iz sredstava JU „Vode Srpske“. U 2014. godini izgrađen je glavni projekat čišćenja korita rijeke Sane od Prijedora do Oštre Luke, te podignut postojeći nasip na desnoj obali Sane iznad Žegerskog mosta u dužini od 300 metara.

5. *Uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje energijom;* U 2014. godini planirano 0 KM. U saradnji sa GIZ-om (NJemačka organizacija za međunarodnu saradnju), gradu

Prijedoru je doniran softver ENMASOFT za praćenje potrošnje energije u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor. Vrijednost softvera nam nije poznata.

3.2. Rezultati i ostvareni napredak u 2014. godini – po sektorima

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u 2014. godini može se zaključiti da se ostvareni rezultati u 2014. godini prvenstveno ogledaju u realizaciji krupnih infrastrukturnih projekata koji se odnose na sanaciju postojeće i izgradnju nove fizičke infrastrukture (vodovodne, kanalizacione, saobraćajne i elektro infrastrukture) i ostale društvene infrastrukture (sanacija postojećih i izgradnja novih objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite, sporta i dr). Pored toga značajni rezultati su ostvareni na realizaciji podsticajnih mjera u ekonomskom skтору, te na unapređenju društvenih usluga građanima Prijedora.

Najveći napredak je ostvaren u oblasti društvenog sektora, što je i logično, jer su u okviru ovog sektora realizovani kapitalni projekti (projekti fizičke i ostale društvene infrastrukture), koji su pretpostavka za realizaciju ostalih projekata i dalji razvoj i napredak.

Međutim, s obzirom da se radi o prvoj godini implementacije Strategije i da je veliki broj projekata tek započet u 2014. godini, ne može se govoriti o značajnom doprinosu u ostvarenju postavljenih strateških ciljeva. Planom implementacije predviđen je veliki broj mjera (naročito u ekonomskom i društvenom sektoru), koje će se implementirati i u narednim godinama, pa u ovom trenutku podaci o realizaciji ne mogu jasno ukazati na ostvareni napredak, niti značajno ostvarenje sektorskih ciljeva.

U 2014. godini su se desile i velike poplave, tako da su iz tog razloga morali biti promijenjeni prioriteti. Odustalo se od realizacije određenog broja projekata, ali se započelo sa realizacijom projekata koji nisu bili planirani za realizaciju u toj godini, a za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva (uglavnom iz donatorskih sredstava i iz novih kreditnih linija namijenjenih za sanaciju posljedica i otklanjanje uzroka poplava). Zbog poplava punjenje budžeta nije išlo u skladu sa planiranom dinamikom, pogotovo ne u periodu neposredno nakon poplava, pa je nedostatak finansija bio dodatni razlog za odgađanje implementacije pojedinih projekata.

Na osnovu indikatora, koji su u Strategiji razvoja definisani na sektorskom nivou, u narednom dijelu izvještaja dat je pregled ostvarenih rezultata i napretka po sektorima.

Ekonomski sektor

U Strategiji razvoja grada Prijedora 2014-2024. godina najveća pažnja je posvećena ekonomskom razvoju, što je i logično, jer je ekonomski razvoj osnov i uslov društvenog razvoja, a takođe i osnov za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

U okviru ekonomskog sektora, ključni rezultati i napredak se posmatraju kroz ostvarenje **pet sektorskih ciljeva:**



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

- **SEC1:** Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine;
- **SEC2:** Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;
- **SEC3:** Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;
- **SEC 4:** Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;
- **SEC 5:** Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

Rezultati i napredak u ostvareu **cilja ekonomskog razvoja broj 1 (SEC1)** – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine“ se prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Najmanje dvije trećine lokacija i IZ „Celpak“ i jedna trećina lokacija u IZ „Čirkin polje“ stavljeno u funkciju do kraja 2018. godine;
- Kompletirana prostorno planska dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi za 3 nove poslovne zone;
- Urađena ključna infrastruktura i otpočete poslovne aktivnosti u 3 nove poslovne zone.

Planom implementacije za 2014. godinu nije planirana realizacija projekata koji doprinose realizaciji **cilja ekonomskog razvoja broj 1 (SEC1)**.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak **u ostvarenju cilja ekonomskog razvoja broj 2 (SEC2)**–„Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Rast broja poljoprivrednih gazdinstava u 2018. od najmanje 15% u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u poljoprivredi u 2018. od najmanje 15% u odnosu na 2013. godinu.

Planom implementacije za 2014. godinu **planirana je realizacija 3 projekta** iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u ukupnoj vrijednosti od **320.000 KM**, od čega je iz budžeta Grada planiran iznos od 170.000 KM, dok je iz sredstava Ministarstva PŠiV RS planiran iznos od 150.000 KM.

U 2014. godini **realizovano** je (ili je započela realizacija) **6 projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje**. Za realizaciju navedenih projekata **utrošeno** je **1.738.769 KM**, od čega je iz budžeta grada Prijedora obezbijeđen iznos od 224.091 KM, dok je iz sredstava Ministarstva PŠiV RS obezbijeđen iznos od 1.382.068 KM. Najveći dio ovih sredstava je isplaćen poljoprivrednim proizvođačima.

I pored činjenice da je za realizaciju projekata u oblasti poljoprivrede u 2014. godini utrošeno 1.738.769 KM ipak nisu ostvareni rezultati u realizaciji ovog cilja ekonomskog razvoja koji su planirani za 2014. godinu (rast broja poljoprivrednih gazdinstava i broja zaposlenih u poljoprivredi za 3% u 2014. u odnosu na 2013. godinu). Osnovni razlog za to je izmjena zakonskih propisa (Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima - „Sl. glasnik RS“, broj: 116/12). Odredbama navedenog zakona svim poljoprivrednim gazdinstvima uvedena je obaveza plaćanja

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org
penzijskog i zdravstvenog osiguranja, zbog čega veliki broj gazdinstava nije obnovio registraciju, tako da ukupan broj gazdinstava, ne samo da se nije povećao, već se značajno smanjio (sa 3.014 u 2013. na 747 u 2014. godini).

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak **u ostvarenju cilja ekonomskog razvoja broj 3 (SEC3)**-*„Poboljšljnje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka Kozara“* prati preko sljedećih **očekivanih ishoda sa indikatorima:**

- Rast prihoda u sektoru turizma i ugostiteljstva od najmanje 20% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u sektoru turizma i ugostiteljstva od najmanje 15% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

Obzirom da je **turizam** prepoznat kao grana u kojoj grad Prijedor ima značajne komparativne prednosti u odnosu na druge sredine u RS i BiH, te grana u kojoj se mogu ostvariti značajni prihodi i zaposliti značajan broj lica, Strategijom razvoja je **planirana realizacija 5 projekata** iz ove oblasti. Iako u 2014. godini nije planiran početak realizacije nijednog od navedenih pet projekata, ipak je u toj godini **započela realizacija 2 projekta** (*„Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja“; „Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare“*) za čiju realizaciju je **utrošeno 24.582 KM**, od čega 14.582 KM iz budžeta Grada, a 10.000 KM iz sredstava Ministarstva trgovine i turizma RS.

Za 2014. godinu planirano je unapređenje turističke ponude sa povećanjem prihoda za 4% i broja zaposlenih za 3% u sektoru turizma i ugostiteljstva u odnosu na 2013. godinu. I pored realizacije naprijed navedenih projekata, u 2014. godini nisu ostvareni očekivani ishodi u ovoj oblasti, a osnovni razlog su velike poplave koje su se desile u maju 2014. godine. Nakon poplava sva pažnja je usmjerena na projekte čijom realizacijom su sanirane posljedice majskih poplava, te otklonjeni uzroci poplava za jedan duži vremenski period.

Rezultati i napredak u ostvarenju **cilja ekonomskog razvoja broj 4 (SEC4)** - *„Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“* se prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora):**

- Rast prihoda u MSP od najmanje 25% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u industriji od najmanje 20% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja novopokrenutih radnji i preduzeća od najmanje 15% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

U 2014. godini se intenzivno radilo na realizaciji navedenog cilja i to kroz realizaciju **8 projekata**. Ukupno **planirana sredstva** za realizaciju navedenih 8 projekata iznosila su **217.750 KM** i ista su u cijelosti planirana iz budžeta grada Prijedora. U 2014. godini ukupno **utrošena sredstva** za realizaciju navedenih 8 projekata iznosila su **274.816 KM** i ista su u cijelosti obezbijedena iz budžeta grada Prijedora.



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

Zahvaljujući realizaciji navednih projekata u 2014. godini su ostvareni veoma dobri rezultati i napredak u ostvarenju **SEC4** što se može vidjeti iz sljedećih ishoda:

- Podržano 6 poslovnih subjekata pri uvođenju standarda kvaliteta,
- Podržano samozapošljavanje 38 nazaposlenih lica,
- Podržano zapošljavanje 99 nezaposlenih lica - novih radnika kod 44 poslodavca,

Navedeni ishodi su u značajnoj mjeri doprinijeli unapređnju konkurentnosti MSP, podršci preduzetništvu i zapošljavanju, što je dovelo i do rasta prihoda u privredi Prijedora (sa 490.420.458 KM u 2013. na 562.566.178 KM u 2014. godini).

Rezultati i napredak u ostvarenju **cilja ekonomskog razvoja broj 5 (SEC5)** - „*Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva*“ se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast broja zaposlenih u rudarstvu od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Stalan rast privrednih ulaganja dijaspore u periodu od 2014. do 2018. godine.

Planom implementacije za 2014. godinu nije planirana realizacija projekata koji doprinose realizaciji **cilja ekonomskog razvoja broj 5 (SEC5)**. Međutim, nakon usvajanja plana implementacije za 2014. godinu, Grad Prijedor je, u saradnji sa UNDP, Vladom Švajcarske i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, u 2014. godini otpočeo implementaciju projekta "Migracije i razvoj", čiji je osnovni cilj uključivanje dijaspore u društveno ekonomski razvoj Prijedora. Od strane donatora odobrena su sredstva u iznosu od 60.000 USD, iz kojih se vrši sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora. U toku 2014. godine realizovan je određeni broj projektnih aktivnosti, a u toku 2015. godine planira se završetak projekta. Važno je napomenuti da se privredna ulaganja dijaspore ogleđaju u sufinansiranju u iznosu od 30% vrijednosti projekta (oko 42.480 KM).

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva ekonomskog razvoja djelimično (ili potpuno) se ostvaruje strateški cilj1 (SC1) – Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja.

Društveni sektor

Kao regionalni centar grad Prijedor se odlikuje mnogim prednostima u oblasti društvenog razvoja i dominira u odnosu na opštine u svom okruženju. Razvijena obrazovna, zdravstvena, socijalna, sportska i kulturna infrastruktura su odlike gradova, pa tako i Prijedora.

Dobro razvijena društvena infrastruktura ipak zahtijeva određena unapređenja, koja se uglavnom odnose na: izgradnju kapaciteta i objekata društvene infrastrukture (objekti za potrebe obrazovanja, sporta, kulture, zdravstva i socijalne zaštite i dr.), izgradnju komunalne, tehničke i saobraćajne infrastrukture, te na unapređenje društvenih usluga građanima.

U okviru društvenog sektora, ključni rezultati i napredak se posmatraju kroz ostvarenje **tri sektorska cilja**:

- **SEC6:** Izgrađena društvena infrastruktura do 2018. godine;
- **SEC7:** Unaprijeđene društvene usluge građanima i
- **SEC8:** Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvareu **cilja društvenog razvoja broj 1 (SEC6)** – „Izgrađena društvena infrastruktura do 2018. godine“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Najmanje 10 objekata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja rekonstruisano i izgrađeno, do kraja 2018.
- Povećan broj studnata na visokoškolskim institucijama u Prijedoru do kraja 2018. za najmanje 20% u odnosu na 2013.
- Povećan broj korisnika kulturnih usluga i sadržaja do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013.
- Povećan broj korisnika sportskih objekata i sadržaja do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013.
- Poboljšana dostupnost, sadržaj i uslovi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga do kraja 2018.

Oblast **obrazovanja** je u Strategiji razvoja prepoznata kao jedna od najvažnijih oblasti u okviru društvenog sektora. Iako su u prethodnom petogodišnjem periodu izvršena značajna ulaganja u oblast obrazovanja na području grada Prijedora, to ipak nije bilo dovoljno za dovođenje predškolskih ustanova i škola u potpuno funkcionalno stanje. **Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 2 projekta** koji se odnose na rekonstrukciju i izgradnju objekata za potrebe **obrazovanja** („Rekonstrukcija i izgradnja objekata osnovnih škola“, „Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja“) u ukupnoj vrijednosti od **446.000 KM**, od čega je iz budžeta Grada planiran iznos od 26.000 KM, iz budžeta Predsjednika RS iznos od 200.000 KM, dok je iz donatorskih sredstava planiran iznos od 200.000 KM. Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini **utrošeno je 398.000 KM**, od čega je iz budžeta predsjednika RS obezbijeđen iznos od 199.000 KM, dok je iz donatorskih sredstava obezbijeđen iznos od 199.000 KM.

U 2014. godini rekonstruisana su 3 objekta predškolskog obrazovanja (Omarska, Kozarac i Urije) i 1 objekat osnovne škole (OŠ „Branko Ćopić“ PO u Gomjenici), što čini 40% od ukupnog broja planiranih objekata koje treba rekonstruisati ili izgraditi u planskom periodu, čime je stvorena dobra osnova za ostvarenje planiranog ishoda u cjelosti (Najmanje 10 objekata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja rekonstruisano i izgrađeno, do kraja 2018).

Prijedor ima razvijenu mrežu **kulturnih ustanova**. U prethodnom petogodišnjem periodu izvršena su značajna ulaganja u objekte kulture, ali je ostao jedan broj objekata u čiju rekonstrukciju treba izvršiti značajna ulaganja u narednom periodu. Pored ulaganja u



rekonstrukciju neophodno je izvršiti ulaganja i u izgradnju novih objekata kulture (biblioteka, zgrada IPC Kozarski vjesnik i dr.). **Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 3 projekta** koji se odnose na rekonstrukciju i izgradnju objekata kulture („Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pozorišta Prijedor“, „Rekonstrukcija domova kulture“ i „Modernizacija JU Centar za prikazivanje filmova primjenom digitalizovane tehnike“). Za realizaciju navedenih projekata iz budžeta Grada planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **519.000 KM**. Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini iz budžeta Grada **utrošeno je 589.083 KM**.

Realizacijom navedenih projekata stvoreni su daleko kvalitetniji ulovi za posjetioce kulturnih manifestacija u gradu Prijedoru i u mjesnim zajednicama koje se nalaze u ruralnim dijelovima grada, što je dovelo do povećanja broja korisnika kulturnih usluga za 19% u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. Time je već u prvoj godini implementacije ispunjen očekivani ishod – povećan broj korisnika kulturnih usluga za 15% do kraja 2018. U odnosu na 2013. godinu.

Sport je oblast u koju je izvršeno značajno ulaganje u prethodnom petogodišnjem periodu (rekonstrukcija stadiona, izgradnja novih sportskih terena, asfaltiranje i osvjetljenje terena u školama i MZ i dr). Strategijom razvoja planirana su značajna ulaganja u ovu oblast društvenog života i u narednom periodu. **Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 2 projekta** koji se odnose na izgradnju sportskih objekata (Projekat „Prekogranično vazdušno umrežavanje“ (CAN); Projekat „Izgradnja sportske dvorane u naselju Urije“). Za realizaciju ovih projekata u 2014. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **1.296.505 KM**, od čega 1.273.073 KM iz budžeta Grada, a 17.432 KM iz IPA fondova.

U 2014. godini broj korisnika sportskih objekata i sadržaja povećan je za 3% u 2014. u odnosu na 2013. godinu, čime je stvorena dobra osnova za ostvarenje planiranog ishoda u cjelosti (povećanje broja korisnika sportskih objekata i sadržaja do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013. godinu).

Značajna pažnja u 2014. godini posvećena je i realizaciji projekata iz oblasti **zdravstva i socijalne zaštite**. Iz ove oblasti u 2014. godini realizovana su ukupno 3 projekta za čiju realizaciju je utrošeno **131.549 KM**, od čega iz budžeta Grada 85.005 KM, dok je preostali iznos od 46.544 KM obezbijeđen od strane UNDP.

U 2014. godini izgrađena je ambulanta porodične medicine u naselju Omarska. Izgradnjom navedne ambulante poboljšana je dostupnost, sadržaj i uslovi pružanja zdravstvenih usluga u toj mjesnoj zajednici.

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva društvenog razvoja djelimično (ili potpuno) se ostvaruje strateški cilj 3 (SC3) – „Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana“.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvareu **cilja društvenog razvoja broj 2 (SEC7) – „Unaprijeđene društvene usluge građanima“** prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast zadovoljstva korisnika usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

- Rast zadovoljstva korisnika usluga u oblasti kulture i informisanja od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

U 2014. godini se radilo na realizaciji navedenog cilja i to kroz realizaciju **3 projekta** („Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja-prihvatna stanica“, „Modernizacija JU Centar za prikazivanje filmova“ i „Prijedor-grad murala“). Ukupno **planirana sredstva** za realizaciju navedena 3 projekta iznosila su **195.000 KM**, od čega je iz budžeta grada Prijedora planiran iznosu od 180.000, dok je iz budžeta JU Centar za socijalni rad planiran iznos od 15.000 KM . U 2014. godini ukupno **utrošena sredstva** za realizaciju navedena 3 projekta iznosila su **190.635 KM**, od čega su iz budžeta grada Prijedora obezbijeđena sredstva u iznosu od 180.000, dok je iz budžeta JU Centar za socijalni rad obezbijeđen iznos od 15.000 KM.

U 2014. godini nije uspostavljen mehanizam za praćenje zadovoljstva korisnika naprijed navedenih usluga, pa bi bilo dobro da se ostvarenje cilja društvenog razvoja broj 2 (SEC7) – Unaprijeđene društvene usluge građanima, prati preko drugih indikatora (npr: preko broja korisnika usluga zdravstvene zaštite, broja korisnika usluga socijalne zaštite i broj korisnika usluga u oblasti kulture i informisanja).

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvareu **cilja društvenog razvoja broj 3 (SEC8) – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura** prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Rast zadovoljstva korisnika komunalnih usluga od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Povećan broj korisnika usluga vodosnabdijevanja za oko 8000 do kraja 2018. godine;
- Rast zadovoljstva korisnika usluga snabdijevanja električnom energijom od najmanje 10% u 2018. U odnosu na 2013. godinu;
- Znatno smanjeno saobraćajno opterećenje u gradu (do 2018.) i poboljšana povezanost sa Banjom Lukom i K Dubicom.

U 2014. godini se radilo na realizaciji navedenog cilja i to kroz realizaciju **6 projekata** (1 projekat iz oblasti unapređenja vodosnabdijevanja, 4 projekta iz oblasti unapređenja elektroenergetske infrastrukture i 1 projekat iz oblasti unapređenja saobraćajna infrastrukture).

Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 3 projekta koji se odnose na **unapređenje vodosnabdijevanja na području grada Prijedora** („Rekonstrukcija postojeće vodovodne i distributivne mreže“; „Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog podsistema Crno Vrelo“; „Razvoj vodovodnog podsistema Tomašička jezera“). Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini **planirana** su sredstva u ukupnom iznosu od **4.328.904 KM**. U 2014. godini započeta j realizacija samo jednog projekta („Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog podsistema Crno Vrelo“) za čiju realizaciju je utrošeno **1.585.228 KM**, od čega 94.683 KM iz budžeta Grada, 562.573 KM iz kredita, 278.392 KM iz privatnih izvora građana i 649.580 KM iz IPA fondova.

Kako je naprijed navedeno ishodi realizacije projekata koji se odnose na unapređenje usluga vodosnabdijevanja se prate preko broja korisnika usluga vodosnabdijevanja. U 2014.

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org
godini broj korisnika usluga vodosnabdijevanja povećan je za 4%, odnosno za 765 korisnika u odnosu na 2013. godinu (sa 18821 u 2013. na 19.586 u 2014. godini).

Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 4 projekta koji se odnose na **rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture** („*Rekonstrukcija postojeće NN mreže u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu*“; „*Izgradnja NN mreže za potrebe novih naselja*“; „*Rekonstrukcija 6,3 Kv rasklopnica i trafo stanica iprebacivanje na 20 kV napon Ljubija Tomašica*“; „*Rekonstrukcija 6,3 Kv dalekovoda i iprebacivanje na 20 kV napon Ljubija Tomašica*“). Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini **planirana** su sredstva ZDP „Elektrokrajina“ (kreditna i vlastita) u ukupnom iznosu od **2.700.000 KM**. Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini ZDP „Elektrokrajina“ Banja Luka utrošilo je sredstva u ukupnom iznosu od **1.971.256 KM**.

U 2014. godini nije uspostavljen mehanizam za praćenje zadovoljstva korisnika usluga snabdijevanja električnom energijom, pa bi bilo dobro da se ostvarenje ovog cilja društvenog razvoja (u dijelu koji se odnosi na unapređenje elektroenergetske infrastrukture), prati preko drugih indikatora (npr: preko nivoa ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu).

Kada su u pitanju projekti koji se odnose na unapređenje saobraćajne infrastrukture, treba istaći da je u 2014. godini započela realizacija jednog projekta iz ove oblasti („*Izgradnja nadvožnjaka u naselju Pećani*“). Za realizaciju ovog projekta utrošena su sredstva u iznosu **1.665.537 KM** od čega 665.537 KM iz budžeta Grada, a 1.000.000 KM iz sredstava Vlade RS.

U 2014. godini nije uspostavljen mehanizam za praćenje saobraćajnog opterećenja, pa bi bilo dobro da se u 2015. godini uspostavi navedeni mehanizam.

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva društvenog razvoja djelimično (ili potpuno) se ostvaruje strateški cilj 2 (SC2) – „*Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura*“.

Sektor zaštite životne sredine

U Strategiji razvoja značajna pažnja je posvećena sektoru zaštite životne sredine.

Od ukupno 163 projekta koji su planirani u Strategiji razvoja, čak 51 projekat (u iznosu od 127.439.555 KM) se odnosi na oblast zaštite životne sredine.

Ključni rezultati i napredak u okviru sektora zaštite životne sredine posmatraju se kroz ostvarenje **četiri sektorska cilja**:

- **SEC 9:** Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;
- **SEC10:** Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom;
- **SEC11:** Smanjenje emisije CO2 kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;
- **SEC12:** Izgrađen sistem upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacije stanovništva.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvarenju **cilja zaštite životne sredine broj 1 (SEC9)** – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Novoizgrađenom kanalizacionom mrežom pokriveno oko 5000 domaćinstava do kraja 2017. godine;
- Gradski kanalizacioni sistem rekonstruisan i kompletiran do 2020. godine;
- Usvojen novi program sanitarne zaštite izvorišta pitke vode i obavljanja poljoprivredne djelatnosti u tim zonama do kraja 2016. godine;
- Smanjenje štete od poplava za najmanje 30% u periodu 2017-2018 u odnosu na period 2014-2015.

Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija **4 projekta** koji doprinosi realizaciji ovog cilja sektora zaštite životne sredine („Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi“, „Donošenje nedostajućih i noveliranje postojećih odluka u oblasti zaštite životne sredine“, „Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu“, „Uređenje korita rijeke Sane od manastira Klisina do naselja Brezičani“). Za realizaciju navedenih projekata **planirana** su sredstva u iznosu od **662.456 KM**. Za realizaciju navedenih projekata u 2014. godini **utrošena** su sredstva u iznosu **1.813.637 KM**, od čega 59.256 KM iz budžeta Grada, 542.481 KM iz kreditnih sredstava, 59.895 KM iz sredstava JU „Vode Srpske“, 169.995 KM iz Fonda solidarnosti RS, dok je 982.010 KM utrošeno iz IPA fonda.

Realizacijom projekta „Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi“ u 2014. Godini izgrađena je sekundarna kanalizaciona mreža u dužini od 9 km, dok će se u 2015. godini dovršiti izgradnja preostala 2 km sekundarne kanalizacione mreže, te uraditi kućni priključci za 800 domaćinstava, čime će biti stvorena dobra osnova za potpuno ostvarenje prvog planiranog ishoda (novoizgrađenom kanalizacionom mrežom pokriveno oko 5000 domaćinstava do kraja 2017. godine).

Realizacijom projekta „Uređenje korita rijeke Sane od manastira Klisina do naselja Brezičani“ u 2014. godini izvršeno je čišćenje korita rijeke Miloševice u dužini 4,5 km i zaštićeno 600 domaćinstava od poplave.

U okviru projekta „Uređenje korita rijeke Sane od manastira Klisina do naselja Brezičani“ u 2014. godini izgrađen je glavni projekat čišćenja korita rijeke Sane od Prijedora do Oštre Luke, izgrađen nasip na ušću Gomjenice u rijeku Sanu, te podignut postojeći nasip na desnoj obali Sane iznad Žegerskog mosta u dužini od 300 metara čime je 200 domaćinstava zaštićeno od poplava. Osim toga, u okviru ovog projekta izrađen je nasip na kanalu Berek, kojim je od poplave zaštićeno 30 domaćinstava. Krajem 2014. godine započete su aktivnosti na izgradnji parapetnog zida u Tukovima koji će biti završen u 2015. godini, koji će oko 800 domaćinstava zaštititi od poplava.

Realizacijom naprijed navedenih projekata stvorene su pretpostavke za cjelovito ostvarenje četvrtog ishoda ovog cilja (Smanjenje štete od poplava za najmanje 30% u periodu 2017-2018 u odnosu na period 2014-2015).

Za realizaciju projekta „Realizacija etapnog plana rudnika „Omarska“ u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine“ (planirana vrijednost za 2014. godinu: 250.000 KM)

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org
zaduženi su Mittal rudnici Prijedor. Ovaj projekat nije realizovan u 2014. godini, odnosno od strane Mittal rudnika nisu nam dostavljeni podaci o realizaciji navedenog projekta.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvarenju ***cilja zaštite životne sredine broj 2 (SEC10)*** – „Uspostavljen integralni sistem upravljanja otpadom“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Uspostavljena baza podataka o proizvođačima otpada i zagađivačima okoline do 2015. godine;
- Sanirane sve divlje deponije do kraja 2016. godine;
- Uveden novi sistem prikupljanja, selekcije i reciklaže otpada do 2020. godine.

Planom implementacije za 2014. godinu nije planirana realizacija projekata koji doprinose realizaciji ***cilja zaštite životne sredine broj 2 (SEC10)***.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvarenju ***cilja zaštite životne sredine broj 3 (SEC11)*** – „Smanjenje emisije CO2 kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Smanjena emisija CO2 za 20% do kraja 2020. godine;
- Smanjena ukupna potrošnja energije za 5% do kraja 2020. godine;
- Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskej potrošnji iznosi najmanje 10% do kraja 2020. godine.

Planom implementacije za 2014. godinu nije planirana realizacija projekata koji doprinose realizaciji ***cilja zaštite životne sredine broj 3 (SEC11)***.

Strategijom razvoja planirano je da se rezultati i napredak u ostvarenju ***cilja zaštite životne sredine broj 4 (SEC12)*** – „Izgrađen sistem upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacije stanovništva“ prate preko sljedećih **očekivanih ishoda (indikatora)**:

- Uspostavljen sistem redovnog praćenja kvaliteta životne sredine na području grada Prijedora do kraja 2018. godine;
- Preko 60% stanovništva obuhvaćeno promotivnim, informativnim i obrazovnim akcijama zaštite životne sredine do 2020. godine.

Planom implementacije za 2014. godinu planirana je realizacija 1 projekta koji doprinosi realizaciji ***cilja zaštite životne sredine broj 2 (SEC10)***. („Donošenje nedostajućih i noveliranje postojećih odluka u oblasti zaštite životne sredine“). Navedeni projekat je realizovan u okviru redovnih poslova nadležnih odjeljenja Administrativne službe Grada Prijedora, tako da za njegovu realizaciju nisu planirana niti utoršena nikakva sredstva.

Pored navedenog projekta u 2014. godini realizovan je i projekat „Uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje energijom“. U saradnji sa GIZ-om (NJemačka organizacija za međunarodnu saradnju), gradu Prijedoru je doniran softver ENMASOFT za praćenje potrošnje energije u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor. Vrijednost softvera nam nije poznata.

Realizacijom navedenih projekata stvorene su pretpostavke za cjelovito ostvarenje prvog ishoda ovog cilja (Uspostavljen sistem redovnog praćenja kvaliteta životne sredine na području grada Prijedora do kraja 2018. godine).

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva sektora zaštite životne sredine djelimično (ili potpuno) se ostvaruje strateški cilj 4 (SC4) – „Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti“.

3.3. Napredak u procesu formiranja Jedinice za upravljanje razvojem

Gradska uprava Grada Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Lokalno rukovodstvo, koje uvijek ima sluha za potrebne promjene u strukturi i načinu rada Gradske uprave, u 2014. godini podržalo je institucionalne promjene i reorganizaciju ljudskih resursa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Uz pomoć UNDP/ILDP projekta, koji je predložio dvije varijante za organizaciju Jedinice za upravljanjem razvojem Grada, prihvaćena je varijanta za organizovanje dva radna mjesta u Kabinetu Gradonačelnika i to:

1. Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja Grada i
2. Viši stručni saradnik za praćenje razvoja Grada.

Ovakva organizacija regulisana je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 8/14).

Trenutno je popunjeno radno mjesto pod rednim brojem 1 (Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja Grada).

Tokom 2014. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

4. Zaključci i preporuke

Na osnovu naprijed navedenog može se izvesti nekoliko važnih zaključaka:

I pored činjenice da su se u maju 2014. godine na području grada Prijedora desile velike poplave koje su nanijele ogromnu štetu stanovništvu, privredi i infrastrukturi grada Prijedora, ipak je u toj godini realizovano **40 projekata** (iako je planirana realizacija 37 projekata) u ukupnoj vrijednosti od **11.064.420 KM**, tako da se može zaključiti da je 2014. godina, kao prva godina u realizaciji Strategije razvoja, bila uspješna.

U ekonomskom sektoru u realizovano je (ili je započela njihova realizacija) **17 projekata** (121% planiranog broja projekata), u ukupnoj vrijednosti od **1.983.499 KM**, što je 324% u odnosu na planirani budžet. Povećana ulaganja realizovana su zahvaljujući raspoloživosti značajnih fondova iz eksternih izvora.

U društvenom sektoru realizovano je (ili je započela njihova realizacija) **18 projekata** (90% planiranog broja projekata) u vrijednosti od **7.267.284 KM** (53% od planiranog budžeta). Ukupan broj i vrijednost realizovanih projekata u ovom sektoru je manja od broja i vrijednosti planiranih projekata za 2014. godinu, a razlog je manja raspoloživost eksternih fondova za projekte društvenog sektora u odnosu na planirani obim.

U sektoru zaštite životne sredine realizovano je **5 projekata** (167% planiranog broja projekata) u iznosu **1.813.637 KM**.

Veliki uspjeh ogleda se u činjenici da je najveći dio sredstava za finansiranje projekata obezbijeđen iz budžeta Grada Prijedora (3.202.206 KM ili 29,26%), a obezbijeđen je i pristup značajnim eksternim fondovima: sredstva iz budžeta Vlade Republike Srpske (2.760.063 KM ili 25,22%), IPA fondova (1.649.022 KM ili 15,07%), javnih preduzeća (1.034.936 KM ili 9,46%), dok je preostali iznos sredstava obezbijeđen iz kredita (1.762.698 KM ili 16,11%) te privatnih izvora i od donatora.

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i RS, grad Prijedor je u 2014. godini veliku pažnju usmjerio na saniranje posljedica i otklanjanje uzroka majskih poplava, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture (rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, izgradnja saobraćajne infrastrukture, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture), te na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove društvene infrastrukture (rekonstrukcija pozorišta, izgradnja dvorane u naselju Urije, rekonstrukcija domova kulture, izgradnja ambulanti porodične medicine, rekonstrukcija vrtića, rekonstrukcija i izgradnja osnovnih škola i sl).

Kao i u prethodnom periodu, tako se i u 2014. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljeni razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2015. godini ušlo u konkretizovanje aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja u Prijedoru.

Takođe se radilo i na realizaciji projektata iz oblasti zaštite životne sredine (izgradnja kanalizacione mreže u naselju Tukovi, izgradnja nasipa i parapetnog zida na rijeci Sani, čišćenje korita Rijeke Miloševice i dr.).

Zahvaljujući intenzivnim aktivnostima, zabilježena su značajna postignuća u realizaciji sektorskih ciljeva u sva tri sektora:

- U ekonomskom sektoru podržano je samozapošljavanje 38 nezaposlenih lica, zapošljavanje kod poslodavaca 99 nezaposlenih lica, te uvođenje standarda kvaliteta kod 6 poslovnih subjekata. Navedeni ishodi su u značajnoj mjeri doprinijeli unapređnju konkurentnosti MSP,

podrsci preduzetništvu i zapošljavanju, što je dovelo i do rasta prihoda u privredi Prijedora (sa 490.420.458 KM u 2013. na 562.566.178 KM u 2014. godini).

- U društvenom sektoru rekonstruisana su 4 objekta predškolskog i osnovnog obrazovanja, čime je realizovano 40% od ukupno 10 objekata za koje je planirano uraditi rekonstrukciju do kraja 2018.godine. Broj korisnika kulturnih usluga u 2014. godini (usluge Pozorišta i Centra za prikazivanje filmova) povećan za 19% u odnosu na 2013. godinu, čime je već u prvoj godini implementacije strategije za 4% premašeno ispunjavanje očekivanog ishoda, tj. povećanje broja korisnika kulturnih usluga za 15% do kraja 2018. godine. Realizacijom projekata iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite poboljšana je dostupnost, sadržaj i uslovi pružanja zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva grada Prijedora. Krajem decembra 2014. godine započelo se sa realizacijom projekata koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju škola koje su oštećene u majskim poplavama u 2014. godini (a koji se finansiraju iz sredstava UNDP-a), ali ovi projekti nisu uvršteni u ovaj izvještaj, već će biti obuhvaćeni u izvještaju za 2015. godinu.
- U sektoru zaštite životne sredine najveći pomak je napravljen u izgradnji sekundarne kanalizacione mreže. U naselju Tukovi urađeno je 9 km sekundarne kanalizacione mreže (od planiranih 11 km), na koju u 2015. godini treba da se priključi 800 domaćinstava i 100 privrednih subjekata. U 2014. godini realizovani su (ili je započela njihova realizacija) projekti kojima će za jedan duži vremenski period biti otklonjeni uzroci poplava, čime će jedan značajan broj domaćinstava biti zaštićen od poplava.

S obzirom da je grad Prijedor ušao u proces formiranja Jedinice za upravljanje razvojem (JURA) u okviru administrativne službe, očekuje se da ona na kvalitetniji način koordinira procesom implementacije projekata iz Strategije razvoja u 2015. godini. Pored toga, ova jedinica će, uz podršku Razvojne agencije PREDA-PD, u 2015. godini pokušati da obezbijedi što je moguće više sredstava podnošenjem projektnih prijedloga kod raznih domaćih i međunarodnih fondova, a u cilju realizacije projekata iz Strategije razvoja.

Uzimajući u obzir sve navedene okolnosti, definisano je nekoliko preporuka za implementaciju projekata iz Strategije razvoja grada Prijedora u 2015. godini:

- Treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali započeti 2014. godine i čija je realizacija planirana za 2015. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijeđena sva sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).
- Neophodno je formalno uspostaviti Jedinicu za upravljanje razvojem i ojačati kapacitete za efikasnu i efektivnu realizaciju Strategije razvoja u narednim godinama.
- Obzirom da Grad Prijedor godišnje izdvaja oko 450.000 KM za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje, a da je u 2014. godini za realizaciju razvojnih projekata (koji se odnose na oblast poljoprivrede) iz budžeta Grada izdvojeno 224.091 KM, dok je preostali dio sredstava utrošen za podršku postojećim proizvodnjama, možda bi u narednom periodu trebalo razmišljati o izmjeni Programa podsticaja u poljoprivredi i kompletan iznos podsticaja, umjesto u podsticanje postojećih proizvodnji usmjeriti na realizaciju projekata iz Strategije razvoja.



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

- U 2014. godini nije uspostavljen mehanizam za praćenje određenih indikatora preko kojih se vrši mjerenje doprinosa realizacije određenih projekata ostvarenju sektorskih ciljeva, što se može objasniti činjenicom da se radi o prvoj godini implementacije, kao i činjenicom da prilikom izrade Strategije nije najpreciznije definisano koja odjeljenja, službe ili lica će vršiti praćenje očekivanih ishoda. U narednom periodu treba veću pažnju posvetiti preciznijem definisanju pojedinih indikatora preko kojih se vrši mjerenje doprinosa realizacije projekata ostvarenju sektorskih ciljeva, te preciznije definisati koje odjeljenje, služba ili lice će vršiti praćenje određenih indikatora razvoja.